



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

15 DE JULIO DE 2022.

TERMINO:

15 DE JULIO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
756	REENCARPETADO DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO LOS HELECHOS .	CULIACAN	ESTATAL	\$1'219,930.46	\$1'219,930.46	\$577,011.37	\$642,919.09	100	47