



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ANGOSTURA



ESTADO CONTABLE

ESTIMACION No.: 01 NORMAL (FINIQUITO)

CONTRATO No. ANG-FAISMUN-2023-011

OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA, SINALOA

PERIODO CONT.: 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

PERIODO EST.: DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

MONTO DE CONTRATO S/IVA: \$388,420.77

MONTO DE OBRA S/IVA: \$388,420.77

MONTO DE ESTIMACION S/IVA: \$388,420.77

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA			ANTICIPO-AMORTIZACION			LIQUIDACION EST. No. 01 NORMAL	
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO	RETENCIONES	IMPORTE	SALDO	CONCEPTO	IMPORTE
MONTO CONTRATO SIN IVA	\$388,420.77		MONTO ANTICIPO SIN IVA	\$ 135,947.27		IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$388,420.77
ESTIMACION No. 01 NORMAL	\$ 388,420.77	\$0.00		\$ 135,947.27	\$0.00		
MENOS AMORTIZACION							\$ 135,947.27
SUMA							\$ 252,473.50
MAS 16% IVA							\$ 40,395.76
SUBTOTAL							\$ 292,869.26
DEDUCCIONES							
3% Inspeccion y Vigilancia							\$ 11,652.62
SALDO LIQUIDO							\$ 281,216.64

CONTABILISTA

PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV
LIC. EDGAR EDUARDO CAZAREZ SANCHEZ

ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ANGOSTURA



ESTIMACION

ESTIMACION NO: 01 NORMAL (FINIQUITO)	PERIODO CONT.: 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-01	PERIODO EST.: DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA, SINALOA	MONTO DE CONTRATO S/IVA: \$388,420.77
	MONTO DE OBRA S/IVA: \$388,420.77
	MONTO DE ESTIMACION S/IVA: \$388,420.77

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					IMPORTE	
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
II	RED DE DRENAJE SANITARIO							
II.2	ALCANTARILLADO							
3010089	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "B", EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	288.38	288.38	0.00	288.38	\$82.92	\$ 23,912.47
3010300	PLANTILLA APOSONADA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS, INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE RELLENO ACOSTILLADO APOSONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE LOMO DE TUBO. INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	19.75	19.75	0.00	19.75	\$124.99	\$ 2,468.55
2010250	RELLENO COMPACTADO AL 95% PRUEBA. PROCTOR CON BAILARINA. INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	108.93	108.93	0.00	108.93	\$136.72	\$ 14,892.91
3010267	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	106.84	106.84	0.00	106.84	\$303.17	\$ 32,390.68
3010210	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADO DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO	ML	135.00	135.00	0.00	135.00	\$70.43	\$ 9,508.05
3400163	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM (8 ") Ø	ML	166.45	166.45	0.00	166.45	\$85.63	\$ 14,253.11
3402104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE 8"x6" DE PVC. INCLUYE: CODO DE 45º X 6" DE PVC.	PZA	17.00	17.00	0.00	17.00	\$691.22	\$ 11,750.74
3400220	REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE DE 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO. 7X14X28 CM. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, MARCO 1 1/2"x1/8", CONTRAMARCO DE 1 1/4"x1/8", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS. INCLUYE: APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	17.00	17.00	0.00	17.00	\$4,839.54	\$ 82,272.18
3400225								
3400230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA CIEGO DE FIERRO FUNDIDO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA.	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00	\$6,158.96	\$ 18,476.88

CONTRATISTA
PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE AGUAS SA DE CV
LIC. EDGAR E. CAZAREZ SANCHEZ
1 de 3
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Vobo



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ANGOSTURA



ESTIMACION

ESTIMACION NO.: 01 NORMAL (FINIQUITO)
CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-011

PERIODO CONT.: 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
PERIODO EST.: DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CALLE NICOLAS BRAVO
ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA, SINALOA

MONTO DE CONTRATO S/IVA: \$388,420.77
MONTO DE OBRA S/IVA: \$388,420.77
MONTO DE ESTIMACION S/IVA: \$388,420.77

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
II	RED DE AGUA POTABLE							
34	AGUA POTABLE							
2010089	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "B", EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	170.43	170.43	0.00	170.43	\$74.87	\$ 12,760.09
2010300	PLANTILLA APISONADA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS, INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES "A" Y/O "B" INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD.	M3	12.17	12.17	0.00	12.17	\$125.99	\$ 1,533.30
2010250	RELLENO COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR CON BAILARINA. INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	51.17	51.17	0.00	51.17	\$126.00	\$ 6,447.42
2010267	RELLENO COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR CON BAILARINA. INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	63.93	63.93	0.00	63.93	\$137.33	\$ 8,779.51
2010270	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCION A MANO DEL MATERIAL.	M3	42.62	42.62	0.00	42.62	\$20.81	\$ 886.92
2010210	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	63.88	63.88	0.00	63.88	\$413.59	\$ 26,420.13
2320003	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA PVC SISTEMA INGLES CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO (RD-32.5). INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS DE SECOFI	ML	173.90	173.90	0.00	173.90	\$246.20	\$ 42,814.18
2320203	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC CON CAMPANA DE 6" DE DIÁMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	173.90	173.90	0.00	173.90	\$111.85	\$ 19,450.72
2320166	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DOBLE DE PVC DE 6" Ø.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$674.03	\$ 674.03
2346139	TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2" DE 6.00 MTS. DE LONGITUD INCLUYE MATERIALES M.O. EXCAVACION Y RELLENOS (NO INCLUYE CUADRO NI MEDIDOR).	PZA	16.00	16.00	0.00	16.00	\$2,990.22	\$ 47,843.52

VOBO

ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATISTA

PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV

LIC. EDGAR E. CAZAREZ SANCHEZ



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ESTIMACION

ESTIMACION No: 01 NORMAL (FINQUITO)
CONTRATO No. ANG-FAISMUN-2023-011

PERIODO CONT.: 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
PERIODO EST.: DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CALLE NICOLAS BRAVO
ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA, SINALOA

MONTO DE CONTRATO S/IVA: \$388,420.77
MONTO DE OBRA S/IVA: \$388,420.77
MONTO DE ESTIMACION S/IVA: \$388,420.77

PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE	
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
							Sub-Total	\$ 388,420.77

CONTRATISTA
PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV
LIC. EDGAR E. CAZAREZ SANCHEZ

ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Vobo

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ANGOSTURA



REPORTE FOTOGRAFICO

ESTIMACION No: 01 NORMAL (FINIQUITO)
CONTRATO No. ANG-FAISMUN-2023-011

OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA, SINALOA

MONTO DE CONTRATO	\$388,420.17
SIVA:	
MONTO DE ESTIMACION	\$388,420.17
SIVA:	

PERIODO CONT.: 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

3010089

EXCAVACION



288.38



3010300

PLANTILLA

19.75



ELABORÓ
ING. HERIBERTO CAZAREZ SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA



Vobo
ING. LEOPOLDO ENRIQUES OCHOA
RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ANGOSTURA



REPORTE FOTOGRAFICO



ESTIMACION No: 01 NORMAL (FINIQUITO)		CONTRATO No. ANG-FAISMUN-2023-011		OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA, SINALOA		SIVA:		MONTO DE ESTIMACION		\$388,420.17	
PERIODO CONT.: 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023						SIVA:		MONTO DE CONTRATO		\$388,420.17	



2010267

RELLENO COMPACTADO

108.93



ELABORÓ
ING. HERIBERTO CAZAREZ SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Vobo
ING. LEOPOLDO ENRIQUES OCHOA
RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ANGOSTURA



REPORTE FOTOGRAFICO


ESTIMACION No: 01 NORMAL (FINIQUITO)
CONTRATO No. ANG-FAISMUN-2023-011

PERIODO CONT.: 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2023
MONTO DE CONTRATO \$388,420.17
S/IVA: \$388,420.17
MONTO DE ESTIMACION \$388,420.17
S/IVA: \$388,420.17

OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CALLE NICOLAS
BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA, SINALOA

SUMINISTRO DE MATERIAL FINO

106.84



3400163

INSTALACION TUBERIA DE 6"

135.00



ELABORÓ
ING. HERIBERTO CAZAREZ SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA


Vobo
ING. LEOPOLDO ENRIQUES OCHOA
RESIDENTE DE OBRA



REPORTE FOTOGRAFICO			
ESTIMACION No: 01 NORMAL (FINQUITO)		PERIODO CONT.: 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE	
CONTRATO No. ANG-FAISMUN-2023-011		DICIEMBRE DEL 2023	
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA, SINALOA		MONTO DE CONTRATO	\$388,420.17
		MONTO DE ESTIMACION	\$388,420.17
		S/IVA:	
		S/IVA:	
		166.45	



3400220	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE 8"X6" DE PVC. INCLUYE: CODO DE 45º X 6" DE PVC.	17.00
---------	--	-------




ELABORÓ
ING. MERIBERTO CAZAREZ SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA


VoBo
ING. LEOPOLDO ENRIQUES OCHOA
RESIDENTE DE OBRA

Vobo
ING. LEOPOLDO ENRIQUES OCHOA
RESIDENTE DE OBRA

ELABORÓ
ING. HERIBERTO CAZAREZ SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA



3400220	TAPAS DE FOFU	17.00
---------	---------------	-------



3400225		REGISTROS ALBAÑALES		17.00
ESTIMACION No: 01 NORMAL (FINQUITO)		CONTRATO No. ANG-FAISMUN-2023-011		OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA, SINALOA
				MONTO DE ESTIMACION
REPORTE FOTOGRAFICO		PERIODO CONT.: 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023		\$388,420.17
		MONTO DE CONTRATO		\$388,420.17
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		MUNICIPIO DE ANGOSTURA		Mexico de Coahuila

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ANGOSTURA



REPORTE FOTOGRAFICO

ESTIMACION No: 01 NORMAL (FINIQUITO)

CONTRATO No. ANG-FAISMUN-2023-011

PERIODO CONT.: 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2023

MONTO DE CONTRATO

\$388,420.17

S/IVA:

\$388,420.17

MONTO DE ESTIMACION

\$388,420.17

OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CALLE NICOLAS
BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA, SINALOA

EXCAVACION

2010089


170.43



2010300

PLANTILLA

12.17




ELABORO
ING. HERIBERTO CAZAREZ SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Vobo
ING. LEOPOLDO ENRIQUES OCHOA
RESIDENTE DE OBRA



REPORTE FOTOGRAFICO


ESTIMACION No: 01 NORMAL (FINIQUITO)		PERIODO CONT.: 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE	
CONTRATO No. ANG-FAISMUN-2023-011		DICIEMBRE DEL 2023	
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA, SINALOA		MONTO DE CONTRATO	\$388,420.17
		MONTO DE ESTIMACION	\$388,420.17
		S/IVA:	
		S/IVA:	
RELENO ACOSTILLADO		51.17	



2010300

RELLENO COMPACTADO

63.93



ELABORÓ
ING. HERIBERTO CAZAREZ SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Vobo
ING. LEOPOLDO ENRIQUES OCHOA
RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ANGOSTURA




REPORTE FOTOGRAFICO

ESTIMACION No: 01 NORMAL (FINIQUITO)		PERIODO CONT.: 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE	
CONTRATO No. ANG-FAISMUN-2023-011		DICIEMBRE DEL 2023	
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA, SINALOA		MONTOS DE CONTRATO	
		\$388,420.17	
		MONTOS DE ESTIMACION	
		\$388,420.17	
		S/IVA:	
		S/IVA:	


42.62

RELLENO A VOLTEO

2010270



2010210	SUMINISTRO DE MATERIAL FINO	63.88
---------	-----------------------------	-------



ELABORÓ
ING. HERIBERTO CAZAREZ SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Vobo
ING. LEOPOLDO ENRIQUES OCHOA
RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ANGOSTURA



REPORTE FOTOGRAFICO

ESTIMACION No: 01 NORMAL (FINIQUITO)

PERIODO CONT.: 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATO No. ANG-FAISMUN-2023-011

OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CALLE NICOLAS
BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA, SINALOA


MONTO DE CONTRATO
S/IVA: \$388,420.17

MONTO DE ESTIMACION
S/IVA: \$388,420.17

2320003

SUMINISTRO DE TUBERIA RD-32.5 DE 6"

173.90



2320203

INSTALACION DE TUBERIA RD-32.5 DE 6"


173.90

ELABORÓ
ING. HERIBERTO CAZAREZ SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Vobo
ING. LEOPOLDO ENRIQUES OCHOA
RESIDENTE DE OBRA




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ANGOSTURA



CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

ESTIMACION No: 01 NORMAL (FINIQUITO)	PERIODO CONT.: 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATO No. ANG-FAISMUN-2023-011	PERIODO CONT.: 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA, SINALOA	MONTO DE CONTRATO S/IVA: \$388,420.17
	MONTO DE OBRA S/IVA: \$388,420.17
	MONTO DE ESTIMACION S/IVA: \$388,420.17



ING. HERIBERTO CAZAREZ SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA
SUPERVISOR DE OBRA