

Nº de contrato

ISIFE-FAM-ADE-CAM-136-2022



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Planto del contrato: \$ 645,692.89

PGO : 22201

Nº de obra: 220630

construcción de Techumbre Metálica  
para Centro de Atención Multiple Nueva  
Sa Inicial, básica y capacitación laboral

## BITÁCORA

Ubicado en Culiacan Rosales, Culiacan,

Sinaloa.

Contratista: Avam construcciones, SAdecu

Telefono: 667 7546432

Adujudicación Directa Estatal

Fecha de inicio: 08 de Julio 2022

Fecha de terminación : 25 de Septiembre  
2022



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INGENIERIA  
FISICA EDUCATIVA

Periodo de ejecución : 80 días

Archivo:

Retención:

Versión:

Dirección de Infraestructura

Dos Años

02

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

**DATOS GENERALES:**

NOMBRE DE LA ESCUELA: *centro de Atención Multiple SA, inicial, básica y*  
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: *25 DML00545*  
*capacitación laboral*  
ZONA ESCOLAR:

**UBICACIÓN:**


DOMICILIO: *Frac. los Cedros*  
LOCALIDAD: *Culliacan*  
MUNICIPIO: *Culliacan*

TIPO DE OBRA:

☐  
☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Rafael Salcedo Garza		

## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220630 No. 001


FECHA 08 de Julio 2022

Con ésta fecha, se inician los trabajos para la hechura de la techumbre metálica, se identifica el trazo para la colocación de las columnas.

La cimentación ya está hecha, con las placas de base de las columnas en el sitio de la obra.

En el sitio de la obra se dio cita supervisor de la Dependencia y la contratista Avam Construcciones, S.A de C.V.

  
Supervisor

  
Contratista





## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220630 No. 002

FECHA 18 DE JULIO 2022

LA VISITA DE OBRA REALIZADA  
SE OBSERVA QUE SE TRABAJA EN  
LA FABRICACION Y COLOCACION DE  
COLUMNAS IP DE 10" X 5 3/4" DE  
32.0 kg/L DE TIPO C4-2, TAMBIE  
SE OBSERVA TRABAJOS EN FABRICA  
CION DE APILADURA DE SECCION  
VARIABLE A BASE DE PIR DE 2X2"

  
SUPERVISOR   
COORDINADOR

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220630 No. 003

FECHA 01 DE AGOSTO 2022

EN VISITA DE OBRA REALIZADA SE  
OBSERVA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABA-  
JOS DE COLOCACION DE COLUJAS IPR,  
ASI COMO TAMBIEN SE OBSERVA QUE CON-  
TINUAN LOS TRABAJOS EN FABRICACION  
DE ARMADURA SECCION VARIABLE, SE  
SOLICITA AL CONTRATISTA EL COMPRA DE  
PULVER GHT-14 Y STRUCK CON POLVOS  
GHT-14 EN COLON DE GONTHS, POR POLVOS  
BHT-14, YA QUE SE OBSERVA QUE LOS  
PACOS EXISTENTES DE LAS BASES DE  
LAS COLUJAS TIENEN UNA SEPARACION  
DE 8HTS LO CUAL USADO LOS POLVOS  
DE CAPALAGO SE TENDRIAN QUE HACER  
UNIONES CON SOLDADURA, POR LO CUAL SE  
RECOMIENDA SUSTITUIRLOS POR POLVOS  
BHT-14, EL CUAL CUBRE LA OBTENCION  
EVITANDO UNIONES Y GARANTIZANDO UNA  
MAYOR SEGURIDAD.






## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220630 No. 004

FECHA 15 DE AGOSTO 2022

EN VISITA DE OBRA SE OBSERVA  
QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS  
DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE  
STRIPS CON PUNTES MONTES EN CAJON  
Y CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE  
APILADURA DE SECCIONES VARIAS DE  
METALICO DE PIR DE 2X2"



SUPERVISOR



CONTRATORISTA

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220630 No. 005

FECHA 29 DE ABRIL 2022

FUE VISITA DE OBRA REALIZADA  
SE OBSERVA QUE SE CONCLUYERON  
LOS TRABAJOS DE SUDIRIPIRO Y  
COLOCACION DE ARJADURA SECCION  
VARIABLE DE PIR DE 2X2", ASI  
COMO SE OBSERVA LA COLOCACION  
DE POND HOPPEL BTT-14



SUPERVISOR

COPIA




## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220630 No. 006

FECHA 12 DE SEPTIEMBRE 2022

EN VISITA DE OBRA REALIZADA  
SE OBSERVA QUE SE COLTUVIERON  
LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLO-  
CACION DE POLVO-HOSTED Y LOS  
SEPARADORES DE LARGUEOS CON  
ALGUILLOS, ASI COMO TAMBIEN SE  
OBSERVA EL SUMINISTRO Y COLOCACION  
DE PATA DE GALLO CON PIR DE  
2X2"



Supervisor




Contrator

## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220630 No. 007

FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2022

EN VISITO DE OBRA REALIZADA  
DE OBSERVA DUE SE INICIO CON LA  
COLOCACION DE LA LINA DE CUBIERTA  
PISTO TIPO R-101. EL CONTRATO  
PRESENTA OFICIO DE SOLICITUD DE  
PRECIOS EXCEPCIONARIOS DE POLIO  
MOJEN B-TT-14 Y SUPER DE POLIO  
MOJEN B-TT-14 EN COJON, ASI COMO  
OFICIO DE ASIGNACION DE MONTE  
DE CONTRATO



SUPERVISOR




CONTRATISTA


## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220030 No. 008

FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2022

SE INFORMAR AL CONTRATISTA  
QUE CON ESTA FECHA SE AUTORIZA  
CONVENIO MODIFICATORIO POR APLA-  
CIO DE PLAZO DE CONTRATO CON CLAVE:  
COUV-151FE-FAH-ADE-CAH-136-2022  
POR UN IMPORTE DE \$107,268.68  
RESULTANDO UN PLAZO DE OBRA  
FINAL DE \$752,296.57

  
SUPERVISOR

  
CONTRATISTA

## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220630

No. 009


FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2022

CON ESTA FECHA SE DAN POR  
TERMINADOS LOS TRABAJOS DE  
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE  
TALICA, EN CENTRO DE ATENCION  
MULTIPLE MUN. SA INICIAL, BASICA  
Y CAPACITACION LABORAL, UBICADO  
EN CULIACAN, ROSALES, CULIACAN,  
SINALOA.

SE CIERRO LA PRESENTE  
BITÁCORA



SUPERVISOR



INGENIERO