

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINQUITO DE OBRA



CONTRATISTA:		HOJA:		FECHA:	
CONSTRUCIONES JEAR, S.A. DE C.V.		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		28-nov-22	
DIRECCION: BLVD. ROSENDO G. CASTRO 1763 OTE. COL. EL REALITO LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA C.P. 81260		INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			
CJE-070328-CF6					

DEPENDENCIA:		FECHA DE CONTRATO:	
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		02-sep-22	
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			

FINQUITO DE OBRA	
PLANTEL:	NO DE OBRA: 220410
DESCRIPCION:	MEDIA SUPERIOR PROF. VICTOR MANUEL RUBIO AHUMADA (COBAES 04 ZONA 01)
PERIODO DE CONTRATO:	CONSTRUCCION DE PORTICO DE 6.00 MT. X 4.00 MT. EN MEDIA SUPERIOR PROF. VICTOR MANUEL RUBIO AHUMADA (COBAES 04, ZONA 01), UBICADA EN HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
DEL: 09-sep-22	AL: 27-nov-22
CONVENIO:	CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE OBRA: \$ 849,434.06	PERIODO CONVENIO ADIC: \$ 227,301.92
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 227,301.92	TOTAL CONTRATO MAS: \$ 849,434.06

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTAL	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE				
REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE)													
01	COBAES 04 CONSTRUCCION DE PORTICO												
001	PRELIMINARES												
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	54.60	11.23	\$613.16	48	\$539.04	0	\$0.00	0	\$0.00	48.00	\$339.04
83120	RETIRO DE PUERTA DE PERIL Y RETIRO DE MARCO METALICO. TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00	261.1	\$522.20	2	\$522.20	0	\$0.00	0	\$0.00	2.00	\$322.20
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO C/AR. O MALLA INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO. FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	24.00	324.41	\$7,785.84	24	\$7,785.84	0	\$0.00	0	\$0.00	24.00	\$7,785.84
80013	DESMONTAR HERRERIA EN MAL ESTADO SOLDADA CON VARILLA DE PROTECCION.	M2	11.00	163.23	\$1,784.53	11.00	\$1,785.53	13	\$2,121.99	0	\$0.00	24.00	\$3,917.52
89659	DEMOLICION DE COLUMNAS Y DALAS DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS. EXISTENTE EN ACCESO PRINCIPAL INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	11.00	162.23	\$1,784.53	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00
80049	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 10CM. DE ESPESOR. INCL. RETIRO DE ESCOMBRO DE MAT. NO UTILIZABLE	M2	7.20	162.23	\$1,168.06	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00
002	CIMENTACION												
11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGANDO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO.	M3	16.01	589.93	\$9,508.82	5.9200	\$3,516.07	0	\$0.00	0	\$0.00	5.92	\$3,516.07
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100KGCM2 DE 6CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	10.00	369.4	\$3,694.00	9.55	\$3,527.77	0	\$0.00	0	\$0.00	9.55	\$3,527.77

San Lucas Hahn

11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y AGUA EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.	M3	12.32	100.82	\$1,242.10	2.13	\$214.75	0	\$0.00	0	\$0.00	2.13	\$214.75
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS DE 20CM. ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.	M3	7.21	746.7	\$5,383.71	7.21	\$5,383.71	2.63	\$1,983.82	0	\$0.00	8.84	\$7,347.53
12010	CONCRETO F'c=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4" INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU REALIZACION.	M3	2.40	4478.56	\$10,748.64	2.40	\$10,748.64	2.19	\$9,808.05	0	\$0.00	4.59	\$20,556.59
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 38". ACABADO COMUN. INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	24.32	419.47	\$10,201.51	24.32000	\$10,201.51	3.18	\$1,333.91	0	\$0.00	27.50	\$11,535.43
12032	ACERO PIRUFUERZO EN CIMENTACION CALAMBRON #2 FY=250KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	81.39	68.65	\$5,687.42	3.3	\$226.55	0	\$0.00	0	\$0.00	3.30	\$226.55
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	117.21	67.85	\$7,952.70	117.21	\$7,952.70	113.88	\$7,726.76	0	\$0.00	231.09	\$15,876.46
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	52.56	69.56	\$3,656.07	52.56000	\$3,656.07	51.44	\$3,578.17	0	\$0.00	104.00	\$7,234.24
12076	MUQUETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO. RELLENO DE CONCRETO F'c=100KG/CM2. EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3. INCLUYE: VARILLA DE ANCLAJE #3 A CADA 80 CMS.	M2	8.00	756.58	\$6,052.64	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00
003	ESTRUCTURA												
21101	CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 18MM INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS.	M2	13.00	474.52	\$7,117.80	15.00	\$7,117.80	6	\$2,847.12	0	\$0.00	21.00	\$9,964.92
21110	CIMBRA PILOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 18MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTEROS Y FRENTES (OCHAVOS).	M2	22.50	746.25	\$16,790.63	22.04	\$16,447.35	0	\$0.00	0	\$0.00	22.04	\$16,447.35
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	20.90	503.25	\$10,517.93	18.75	\$9,435.94	0	\$0.00	0	\$0.00	18.75	\$9,435.94
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 FY=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, DOBLECES, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	172.23	69.55	\$11,978.60	172.23000	\$11,978.60	370.23	\$25,749.50	0	\$0.00	542.46	\$37,728.09
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #4 FY=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, DOBLECES, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	21.19	11.66	\$1,518.48	21.19000	\$1,518.48	6.81	\$488.00	0	\$0.00	28.00	\$2,006.48

San Carlos Hotel

21205	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #5 FY=4200KG/CM2 INCLUYE. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLES Y DESPERDICIO.	KG	187.20	71.66	\$13,414.75	186	\$13,328.76	0	\$0.00	0	\$0.00	186.00	\$13,328.76
21206	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #6 AL #12. FY=4200KG/CM2 INCLUYE. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLES Y DESPERDICIO.	KG	90.00	71.66	\$6,449.40	90.0000	\$6,449.40	34.88	\$2,489.50	0	\$0.00	124.88	\$6,948.90
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCLUYE. MANO DE OBRA, EQUIPO, AFINE Y ACABADO, PRECISAR IMPERMEABILIZANTE.	M3	6.99	4821.63	\$33,703.19	5.6000	\$27,001.13	0.00	\$0.00	0	\$0.00	5.60	\$27,001.13
004	ALBAÑILERIA												
31017	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X15CM. ARMADO CON 4 VARILLAS #2.5 O #3 FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @15CM. INCLUYE. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	28.26	477.54	\$13,495.28	28.2600	\$13,495.28	8.14	\$3,887.18	0	\$0.00	38.40	\$17,382.46
31019	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARMADO CON 4 VARILLAS #2.5 O #3 FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @20CM. INCLUYE. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	7.98	553.81	\$4,419.40	4.0000	\$2,215.24	0.00	\$0.00	0	\$0.00	4.00	\$2,215.24
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASEANTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	24.51	527.56	\$12,930.50	24.5100	\$12,930.50	9.20	\$4,853.55	0	\$0.00	33.71	\$17,784.05
31148	PRETIL DE MURO DE BLOCK 15X20X40 CM CON 3 HILADAS ASEANTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	17.32	288.74	\$5,000.98	0.0000	\$0.00	0.00	\$0.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS. INCLUYE. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	46.62	125.48	\$5,849.88	26.0400	\$3,267.50	0.00	\$0.00	0	\$0.00	26.04	\$3,267.50
31220	PISO CONCRETO F'C=150KG/CM2 10 CM. ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACABADO C/VAL. INCLUYE. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERA.	M2	27.72	615.89	\$17,072.47	22.0400	\$13,574.22	0.00	\$0.00	0	\$0.00	22.04	\$13,574.22
31251	GUARNICION DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR INCLUYE CIMBRA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	18.60	389.46	\$7,243.96	0.0000	\$0.00	0.00	\$0.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA. INCLUYE. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA.	ML	25.20	262.11	\$6,605.17	0.0000	\$0.00	0.00	\$0.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00
31262	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, SOLO CIMBRA Y ACERO 0.08 KG/ML PREMIATE PISO LAZO POSTERIOR Y LATERALES EDIF.	ML	8.80	115.3	\$1,014.64	8.8000	\$1,014.64	0.38	\$43.81	0	\$0.00	9.18	\$1,058.45
32001	APLANAO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA A:4 A PLOMO Y REGLA. ACABADO. CON LLANA DE MADERA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, REMATE Y EMBOQUILLADO.	M2	38.70	290.99	\$11,261.31	38.7000	\$11,261.31	34.36	\$9,998.42	0	\$0.00	73.06	\$21,259.73
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: REPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO Y ZOCLO. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	103.28	137.89	\$14,241.28	103.2800	\$14,241.28	6.01	\$828.72	0	\$0.00	109.29	\$15,070.00

San Isidro

35005	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO ESFALTOCALAFATEAR CEMENTO PLÁSTICO COL. PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE, MULTICAPA "APP" 3.5 MM. SEGUN ESPECIFICACION. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	27.72	486.4	\$13,483.01	26.0400	\$12,665.86	0.00	\$0.00	0	\$0.00	26.04	\$12,665.86
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. INCLUYE MANO DE OBRA.	M2	27.72	52.92	\$1,465.94	27.7000	\$1,465.88	0.00	\$0.00	0	\$0.00	27.70	\$1,465.88
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.92	24.34	\$71.07	8.8500	\$215.41	5.39	\$131.19	0	\$0.00	14.24	\$348.60
38171	SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL LAMINA #18 DE 0.28 DESARROLLO PLACA POLIESTIRENO 3/4"x15CM. ANCHO. FIJADA A COLUMNA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	1.50	373.34	\$560.01	1.5000	\$560.01	13.70	\$5,114.78	0	\$0.00	15.20	\$5,674.77
005	HERRERIA												
41001	SUMINISTRO, HABITADO Y ARMADO DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SOLDADURA, Y TODO LO NECESARIO.	KG	644.55	146.53	\$94,445.91	588.7700	\$63,488.40	0.00	\$0.00	0	\$0.00	588.77	\$63,488.40
006	INSTALACIONES												
51004	SALUDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO INC. TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	5.00	847.02	\$4,235.10	5.0000	\$4,235.10	0.00	\$0.00	0	\$0.00	5.00	\$4,235.10
51598	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED 2X18W A PRUEBA DE VAPOR Y POLVO CON DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTA RESISTENCIA. BROCHES DE ABS. CON BASES DE ACERO EN COLOR BLANCO INCLUYE TUBOS LED DE 18W, OPALINOS DE 6500K LD 1650 FL. CONEXION PARA AMBOS LADOS INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	2399.53	\$23,995.30	2.0000	\$4,799.06	0.00	\$0.00	0	\$0.00	2.00	\$4,799.06
84022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABANICO DE TECHO	PZA	1.00	2058.36	\$2,058.36	1.0000	\$2,058.36	0.00	\$0.00	0	\$0.00	1.00	\$2,058.36
51354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL DE 4 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.00	1466	\$1,466.00	1.0000	\$1,465.00	0.00	\$0.00	0	\$0.00	1.00	\$1,465.00
51378	SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP TIPO QO. INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	2.00	360.32	\$720.64	2.0000	\$720.64	0.00	\$0.00	0	\$0.00	2.00	\$720.64
007	ADHERIDOS												
89644	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO.	M2	2.92	2585.16	\$7,548.57	2.9200	\$7,546.67	1.22	\$3,153.90	0	\$0.00	4.14	\$10,702.56
83058	RENVELADO DE LOSA CON ENTORTADO MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6. PERALTE 1". INCLUYE: RETIRAR ENTORTADO EN MAL ESTADO, FUERA DE LA OBRA.	M2	27.72	330.58	\$9,163.58	22.0400	\$7,285.98	0.00	\$0.00	0	\$0.00	22.04	\$7,285.98
008	ACABADO EXTERIOR												


Leon Lorenz Hdez

38233	SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO DE 15X90CM. OUTLAND BEIGE MATE PRIMERA INTERCERAMIC EN MURO VERTICAL EXTERIOR. ADHESIVO PSP BLANCO DE 10KG. BOQUILLA SIN ARENA CARAMEL SACO 5KG. UTILIZACION SEPARADORES PARA SU MEJOR INSTALACION INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, RECORTES, BOQUILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4687.75	\$4,687.75	1.0000	\$4,687.75	0.00	\$0.00	0	\$0.00	1.00	\$4,687.75
38234	REVESTIR BARRA DE CONCRETO DE DIMENSION 0.70X2.80X1.00 DE ALTO. CON VITROPISO OUTLAND BEIGE 15X90 MATE PRIMERA INTERCERAMIC. ADHESIVO PSP BLANCO SACO DE 10KG. BOQUILLA SIN ARENA CARAMEL SACO DE 5KG. SEPARADOR DE 2 A 3 MM PARA MEJORAR INSTALACION INCLUYE: SUMINISTRO, PREPARACION DE SUPERFICIE, RECORTES, BOQUILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	1.00	5132.25	\$5,132.25	1.0000	\$5,132.25	0.00	\$0.00	0	\$0.00	1.00	\$5,132.25
38235	SUMINISTRO Y FABRICACION MURO DOBLE DE DUROCK DE 0.50X0.24X4.50 ALTO. COLOCACION DE ENTRECALLE 1/2" A CADA 90 CMS DE SEPARACION. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	39283.19	\$39,283.19	1.0000	\$39,283.19	0.00	\$0.00	0	\$0.00	1.00	\$39,283.19
38268	CALAFATEADO CON BASE COAT TERMINADO O ACABADO FLOTEADO FINO EN MURO DE DUROCK INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	M2	19.39	226.98	\$4,398.87	19.3900	\$4,401.14	0.34	\$77.17	0	\$0.00	19.73	\$4,478.32
90022	SUMINISTRO, ELABORACION E INSTALACION DE LETRAS Y NUMEROS "CORAES" EN ALUMINIO TIPO PLATA CEPILLADO EN MEDIDAS DE 45CM DE ALTO DESARROLLANDO 3.85MTS DE LARGO POR 5CM DE ESPESOR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	17014.51	\$17,014.51	1.0000	\$17,014.51	0.00	\$0.00	0	\$0.00	1.00	\$17,014.51
90023	SUMINISTRO, ELABORACION E INSTALACION DE LETRAS "PROFR. VICTOR MANUEL RUBIO AHUMADA" EN ALUMINIO TIPO ACERO CEPILLADO EN MEDIDAS DE 25CM DE ALTO DESARROLLANDO 4.20MTS DE LARGO Y 4CM DE ESPESOR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	8688.27	\$8,688.27	1.0000	\$8,688.27	0.00	\$0.00	0	\$0.00	1.00	\$8,688.27
90024	SUMINISTRO, ELABORACION E INSTALACION DE LOGOTIPO "CORAES" EN ALUMINIO NATURAL PINTADO EN ESMALTE AUTOMOTIVO COLORES SEGUN LOGO EN MEDIDAS DE 70CMS DE ALTO DESARROLLANDO 80CMS DE LARGO DE 5CM ESPESOR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	5191.77	\$5,191.77	1.0000	\$5,191.77	0.00	\$0.00	0	\$0.00	1.00	\$5,191.77
90025	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALUMINIO COMPUERTO COLOR VERDE DE 4MM. HOJAS DE ALUMINIO DE 4 MM. PERFLERIA ZINTRO VERDE. PIJAS, ACCESORIO PARA SU INSTALACION INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	24137.01	\$24,137.01	1.0000	\$24,137.01	0.00	\$0.00	0	\$0.00	1.00	\$24,137.01
80066	PRETIL DE TABIQUE DE 30 CMS. DE ALTURA. ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO 1:3. TRABAJO TERMINADO.	ML	3.68	312.24	\$1,149.04	0.0000	\$0.00	0.00	\$0.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00
32001	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, REMATE Y EMBOQUILLADO.	M2	1.53	290.99	\$445.21	0.0000	\$0.00	0.00	\$0.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00

1203 Luvier 14th

32012	FABRICACION DE FILO EN MUROS Y PRETILES INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	8.46	123.53	\$1,045.06	8.4600	\$1,045.06	2.94	\$363.18	0	\$0.00	11.40	\$1,408.24
23028	SUMINISTRO Y FABRICACION DE BORDILLO DE CONCRETO FC150 KGCM2 HECHO EN OBRA DE 0.10 CMS X 0.12 CMS. CIMBRA MADERA. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.23	244.61	\$790.09	0.0000	\$0.00	0.00	\$0.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00
009	BARRA O MOSTRADOR DE ACCESO												
12151	DEMOLICION MURO TABIQUE A MANO CON MARRO PARA ADOSSAR CONCRETO EN AREA DE BARRA O MOSTRADOR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.05	51.11	\$53.67	0.0000	\$0.00	0.00	\$0.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00
34238	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO DE 15X20X40CM ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. COMO BASE PARA LOSA DE BARRA. RELLENO CON CONCRETO FC100 KGCM2 COLADO EN TODA SU CELDA INCLUYE: VARILLA DE ANCLAJE #3 A CADA 20 CMS. HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.51	881.91	\$2,213.59	0.0000	\$0.00	0.00	\$0.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00
32001	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA. ACABADO CON LLANA DE MADERA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y EMBOQUILLADO.	M2	4.20	290.99	\$1,222.16	0.0000	\$0.00	0.00	\$0.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00
38031	LOSA DE CONCRETO PARA BARRA O MOSTRADOR. FC-200 KGCM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO. ARMADA CON VARILLA #3 INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA CIMBRA.	M3	1.96	2503.74	\$4,907.33	1.2400	\$3,104.84	0.00	\$0.00	0	\$0.00	1.24	\$3,104.84
010	RAMPA PARA DISCAPACITADO												
90026	ELABORACION DE RAMPA DE CONCRETO ARMADO CON MALLA 66-1010 DE 1.20 X 1.40 MTS INCLUYE: PINTURA Y LOGOTIPO PARA DISCAPACITADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	985.5	\$1,971.00	0.0000	\$0.00	0.00	\$0.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT01	SUM. Y COL. DE VITROPISO 40X40 CM INTERCERAMIC BRUNEI. IVORY INCL. PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS TRABAJO TERMINADO												
EXT02	S. Y C. DE ZOULO INTERCERAMIC DE 8 CM ASENT. Y EMBOQUILLADO DE COLOR DE 1 CM ESP. INCLUYE CORTES, TRABAJO TERMINADO.	M2 ML	0.00 0.00	671.28 188.52	0.00 \$0.00	0.0000 0.0000	\$0.00 \$0.00	0.00 0.00	\$0.00 \$2,114.83	22.04 12.55	\$14,795.01 \$2,114.83	22.04 12.55	\$14,795.01 \$2,114.83
SUBTOTAL					\$559,856.84		\$480,542.67		\$88,568.70		\$16,909.94		\$564,021.31
IVA 16%					\$88,577.11		\$73,686.83		\$13,850.39		\$2,705.59		\$80,243.41
TOTAL:					\$649,434.05		\$534,229.50		\$100,418.68		\$19,615.53		\$554,264.72

ING. JESUS ARMANDO ORTIZ MONDACA
CONSTRUCCIONES JEAN SA DE C.V.
Contralista


ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO
Supervisor