

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22303 OBRA No. 220664 N° 01

FECHA 29/AUGUSTO/2022

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PORTICO DE 6.0 X 2.50 MTS. Y EMBELLECIMIENTO EN MEDIA SUPERIOR CENTRO DE BACHILLERATO A DISTANCIA # 75 (ZONA 04) UBICADO EN TAMERAPA, MUNICIPIO DE BARRERA MUATO, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO. ISIFE-CONV.-ADE.-CB.-187-2022

MONTO CONTRATO. \$ 1,149,470.87

MONTO CONTRATADO DE ESTA OBRA \$ 454,733.14

FECHA CONTRATACION. 22/AUGUSTO/2022

OFICIO AUTORIZACION. CONV.-ISIFE-COMAES-006-2022

DE FECHA 05/AUGUSTO/2022

EL CONTRATISTA A CARGO DE LOS TRABAJOS ES:

LOPERZA S.A DE C.V. CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES:

C. ALEJANDRO ZARUETA FELIX CON NUMERO TEL 6674739147

FECHA INICIO DE TRABAJOS. 29/AUGUSTO/2022

FECHA TERMINO DE TRABAJOS. 16/NOVIEMBRE/2022

ESTE DIA SE VISITA PLANTEL EN COMPANIA DE CONTRATISTA, SE DEFINEN TRABAJOS A REALIZAR, SE DA TRAZO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS.



BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22303 OBRA No. 220669 N° 02

FECHA 10/ octubre / 2022

En visita a la obra se observaron
los siguientes trabajos:

Excavación de cepas

Plancha de concreto

habilitado y Colado de Zapata Corrida

Murete de enrase de bloques 20x40

Castillos y Cornisas

data de desplantar

relleno con material producto de la Region

Comunicado y colocación de malla 19C 66/100

Colado de firme

muro de fabrica

armado, Cimentado y Colado de losa y traves

con concreto premezclado.

- Entregado en losa




BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22303 OBRA No. 220669 N° 03

FECHA 09/Noviembre/2022

En visita a la obra en compañía
del Contratista se observa los
siguientes trabajos:

- Enrase de muro de tabique
- apados en muros
- Colocación de Azulejo en fachada
- construcción y reestriado de mesado de concreto
- Colocación de luminarias y abanico
- Colocación de carga de carga de 4 circuitos
- Colocación de herrería y protecciones
- Colocación de Cacertera
- Colocación de Pintura Vinílica
- Colocación de tetras de Aluminio



Tobal

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22303 OBRA No. 220669 N° 04

FECHA 16/ Noviembre/ 2022

Con esta fecha se da por terminado
los trabajos de Construcción de Portico y
embellecimiento en media superior (Rtto
de bachillerato a distancia #75 (Zona 04)
Ubicado en tymeapa, municipio de badinguato,
Estado de Sinaloa.

Contrato: ISIFE-CONV-ADE-CB-187-2022
Monto de obra: ~~\$454~~, 733.14.

