
		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				FINIQUITO			
						HOJA		1	
						DE		26	
OBRA:	(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA					CONTRATO:	FAISMUN-GP-124PR-AH-2023		
						CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ		
						FECHA:		26 DE AGOSTO DEL 2023	
PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1 UNICA	E2	TOTALES			
	(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA .								
I	REHABILITACIÓN DE GUARDERÍA COMUNITARIA POBLADO LA ARROCERA								
1.1	ACCESO								
1.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE ACCESO, MARCA PHILLIPS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$2,460.10	\$0.00
1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$440.71	\$0.00
1.1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PROTECCIÓN DE ACCESO, INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	5.60	172.51		172.51	-166.91	\$160.79	-\$26,837.46
							SUBTOTAL ACCESO		-\$26,837.46
1.2	VESTIBULO								
1.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	2.00		2.00	3.00	\$440.71	\$1,322.13
1.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	3.00		3.00	-2.00	\$464.59	-\$929.18
1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE O TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$533.92	\$0.00
							SUBTOTAL VESTIBULO		\$392.95





CONFORME
C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISADO
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>			MUNICIPIO DE AHOME				 <div>AHOME</div>		FINIQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA	3	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE	26	
OBRA:	(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA						CONTRATO:	FAISMUN-GP-124PR-AH-2023		
							CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ		
PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023										
FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2023										
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1 UNICA	E2	TOTALES				
1.4.4	REPARACIÓN DE SALIDA DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, INCLUYE: MATERIAL, DESCUBRIR TUBERÍA, RESANE, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$792.23	\$0.00	
1.4.5	REHABILITACIÓN DE DENTELLÓN TIPO NARIZ CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIAL, RESANE, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	3.00	3.00		3.00	0.00	\$474.24	\$0.00	
1.4.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA VINILICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	39.37	37.44		37.44	1.93	\$488.03	\$941.90	
1.4.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE VINIL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	22.78	0.00		0.00	22.78	\$75.37	\$1,716.93	
						SUBTOTAL COMEDOR			\$2,658.83	
1.5	COCINA									
1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	3.00		3.00	0.00	\$440.71	\$0.00	
1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE O TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$533.92	\$0.00	
1.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	\$464.59	\$0.00	
1.5.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA VINILICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	20.76	21.70		21.70	-0.94	\$488.03	-\$458.75	
1.5.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE VINIL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	22.37	10.45		10.45	11.92	\$75.37	\$898.41	



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME



C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. MIGUEL ANDRÉS CABALLEROS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


		MUNICIPIO DE AHOME		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA				FINIQUITO	
								HOJA	4
								DE	26
OBRA:		(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				CONTRATO:	FAISMUN-GP-124PR-AH-2023		
						CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ		
		PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023				AL	26 DE AGOSTO DEL 2023		FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1 UNICA	E2	TOTALES			
1.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO DE 8 PULGADAS BRILLANTE RUGO O SIMILAR, INCLUYE: DESINSTALAR LA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$795.32	\$0.00
1.5.7	INSTALACIÓN DE PUERTA EXISTENTE EN ACCESO A COCINA, CON MARCO DE 1.50 M. X 2.10 M. DE PINO CON CAOBILLA COLOR CHOCOLATE, INCLUYE: MARCO, HERRAJES DE BISAGRAS, CHAPAS, LIJADO Y DETALLADO EN PINTURA Y BARNIZADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$6,711.56	\$0.00
							SUBTOTAL COCINA		\$439.66
1.6	CUARTO DE SERVICIO								
1.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$440.71	\$0.00
1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE O TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$533.92	\$0.00
1.6.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA VINILICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	4.41	5.15		5.15	-0.74	\$488.03	-\$361.14
1.6.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE VINIL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	6.58	0.00		0.00	6.58	\$75.37	\$495.93
							SUBTOTAL CUARTO DE SERVICIO		\$134.79
1.7	BAÑO MUJERES INTERIOR								
1.7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$440.71	\$0.00
1.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE O TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$533.92	\$0.00

CONFORME

 C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
 CONTRATISTA
 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISADO

 ARQ. MIGUEL ANGEL CABALLERO LASREYES
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO

 ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	5	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	26	
OBRA:	(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA						CONTRATO:	FAISMUN-GP-124PR-AH-2023	
							CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ	
PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023							FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1 UNICA	E2	TOTALES			
1.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$464.59	\$0.00
1.7.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. (INODORO) COLOR BLANCO MARCA CATO MOD. ECONÓMICO, INCLUYE: TAZA, TANQUE, HERRAJES, (VÁLVULA, SAPO, PALANCA Y FLOTADOR) ASIENTO, PIJAS, MANGUERA ALIMENTADORA, JUNTA SELLADORA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	3.00		3.00	0.00	\$4,121.08	\$0.00
1.7.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJES DE LAVABO, INCLUYE: MANGUERA NACOBRE, CESPOL PLÁSTICO MARCA REX, ADAPTADOR DE HULE DE 2" A 1 1/2", LLAVES DE CONTROL ANGULAR NACOBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$887.09	\$0.00
1.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL PARA BAÑO 101 A 165 X 185 CM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ALUMINIO BLANCO PUERTAS DOBLE CORREDIZAS + 1 FIJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$7,467.78	\$0.00
1.7.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PUERTA Y MAMPARAS METÁLICAS EN BAÑO, INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	32.18	17.28		17.28	14.90	\$160.79	\$2,395.77



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CONFORME

 C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
 CONTRATISTA

REVISÓ

 ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

 ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


		MUNICIPIO DE AHOME						FINIQUITO	
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA				HOJA		6	
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				DE		26	
OBRA:	(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA					CONTRATO:	FAISMUN-GP-124PR-AH-2023		
						CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ		
PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023						AL		26 DE AGOSTO DEL 2023	
						FECHA:		26 DE AGOSTO DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1 UNICA	E2	TOTALES			
1.7.8	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO SOBRE MUROS PARA PERFILAR, DE 20x30 CM. EN COLOR MARCA PORCELANITE MODELO GAMA O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA-AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	3.48	3.83		3.83	-0.35	\$167.88	-\$58.76
1.7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA ELECTRICA LORENZETI O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$1,255.91	\$0.00
1.7.10	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO EN BARRA DE LAVABO, DE 20x30 CM. EN COLOR MARCA PORCELANITE MODELO GAMA O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA-AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00		0.00	1.00	\$1,306.19	\$1,306.19
1.7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOSQUITERO EN VENTANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	4.16	6.01		6.01	-1.85	\$639.06	-\$1,182.25
1.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO GOTA DE AGUA DE 3MM EN VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	4.16	2.43		2.43	1.73	\$1,091.00	\$1,887.43
1.7.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA FANAL EN PUERTA DE HERRERIA DE BAÑO, INCLUYE: QUITAR CHAPA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$895.87	\$0.00
SUBTOTAL BAÑO MUJERES INTERIOR									\$4,348.38




CONFORME

 C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
 CONTRATISTA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

 ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

 ARQ. JESUS ERNESTO NERIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


		MUNICIPIO DE AHOME		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA				FINIQUITO	
								HOJA	7
								DE	26
OBRA: (124AH23PR) REHABILITACIÓN DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA		CONTRATO: FAISMUN-GP-124PR-AH-2023		CONTRATISTA: CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ		FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2023			
PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1 UNICA	E2	TOTALES			
1.8	BAÑO HOMBRES INTERIOR								
1.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$440.71	\$0.00
1.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE O TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$533.92	\$0.00
1.8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$464.59	\$0.00
1.8.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. (INODORO) COLOR BLANCO MARCA CATO MOD. ECONÓMICO, INCLUYE: TAZA, TANQUE, HERRAJES, (VÁLVULA, SAPO, PALANCA Y FLOTADOR) ASIENTO, PIJAS, MANGUERA ALIMENTADORA, JUNTA SELLADORA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$4,121.08	\$0.00
1.8.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE ENTRADA SUPERIOR GOTTA 61.2 X 34 X 32.5 CM COLOR BLANCO MARCA CORONA MOD. MODELO:O42111001, INCLUYE: HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$4,618.97	\$0.00
1.8.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJES DE LAVABO, INCLUYE: MANGUERA NACOBRE, CESPOL PLÁSTICO MARCA REX, ADAPTADOR DE HULE DE 2" A 1 1/2", LLAVES DE CONTROL ANGULAR NACOBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$887.09	\$0.00




CONFORME

 C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
 CONTRATISTA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

 ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
 RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZO

 ARQ. JESUS ERNESTO TANIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>			MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				 <div>AHOME LIVAR - DE TRABAJAR 2021-2024</div>		FINQUITO	
								HOJA	8	
								DE	26	
OBRA:	(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA						CONTRATO:	FAISMUN-GP-124PR-AH-2023		
							CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ		
PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023										
FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2023										
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1 UNICA	E2	TOTALES				
1.8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL PARA BAÑO 101 A 165 X 185 CM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ALUMINIO BLANCO PUERTAS DOBLE CORREDIZAS + 1 FIJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$7,467.78	\$0.00	
1.8.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PUERTA Y MAMPARAS METÁLICAS EN BAÑO, INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	30.56	10.54		10.54	20.02	\$160.79	\$3,219.01	
1.8.9	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO SOBRE MUROS PARA PERFILAR, DE 20x30 CM. EN COLOR MARCA PORCELANITE MODELO GAMA O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA-AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	4.18	4.27		4.27	-0.09	\$167.88	-\$15.11	
1.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA ELECTRICA LORENZETI O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$1,255.91	\$0.00	
1.8.11	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO EN BARRA DE LAVABO, DE 20x30 CM. EN COLOR MARCA PORCELANITE MODELO GAMA O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA-AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00		0.00	1.00	\$1,306.19	\$1,306.19	
1.8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOSQUITERO EN VENTANA, INCLUY MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA	M2	4.16	0.46		0.46	3.70	\$639.06	\$2,364.52	

CONFORME
C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REVISÁ
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 AYUNTAMIENTO DE AHOME			MUNICIPIO DE AHOME			 AHOME CALLE 10 DE FEBRERO 2001-2024		FINIQUITO	
			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA					HOJA	9
			DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					DE	26
OBRA:	(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA					CONTRATO:	FAISMUN-GP-124PR-AH-2023		
						CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ		
PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023									
FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2023									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1 UNICA	E2	TOTALES			
1.8.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO GOTA DE AGUA DE 3MM EN VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	4.16	4.16		4.16	0.00	\$1,091.00	\$0.00
1.8.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA FANAL EN PUERTA DE HERRERIA DE BAÑO, INCLUYE: QUITAR CHAPA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$895.87	\$0.00
1.8.15	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO EN MURO DE MAMPARA PUERTA NO CIERRA DE 20x30 CM. EN COLOR MARCA PORCELANITE MODELO GAMA O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA-AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	2.00	2.00		2.00	0.00	\$335.75	\$0.00
SUBTOTAL BAÑO HOMBRES INTERIOR									\$6,874.61
1.9	AULA 1								
1.9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	\$440.71	\$0.00
1.9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	2.00		2.00	1.00	\$464.59	\$464.59
1.9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$533.92	\$0.00
1.9.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA VINILICA EN ACCESO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.00	1.00		1.00	0.00	\$332.88	\$0.00





CONFORME
C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				 AHOME ESPÍRITU DE TRABAJO 2021-2024		FINIQUITO	
						HOJA		10	
						DE		26	
OBRA:		(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				CONTRATO:		FAISMUN-GP-124PR-AH-2023	
						CONTRATISTA:		CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ	
PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023 FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2023									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1 UNICA	E2	TOTALES			
1.9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PERFILES DE ALUMINIO 15 X 10 X 6 CM ACERO GRIS MATE MARCA PHILLIPS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$1,003.24	\$0.00
1.9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOSQUITERO EN VENTANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3.85	1.71		1.71	2.14	\$639.06	\$1,367.59
1.9.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA ELECTRICA LORENZETI O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$1,255.91	\$0.00
1.9.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRACANASTA PARA FREGADERO 1 1/2 PULGADA PLATA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$742.96	\$0.00
1.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA PARA LAVABO DE LATÓN CROMADO 27 CM PLATA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$1,013.48	\$0.00
							SUBTOTAL AULA 1		\$1,832.18
1.10.	AULA 2								
1.10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	\$440.71	\$0.00
1.10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	2.00		2.00	1.00	\$464.59	\$464.59
1.10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$533.92	\$0.00



CONFORME

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
CONTRATISTA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZÓ



ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 AYUNTAMIENTO DE AHOME		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					FINIQUITO		
							HOJA	11	
							DE	26	
OBRA:	(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				CONTRATO:	FAISMUN-GP-124PR-AH-2023			
					CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ			
PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023 FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2023									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1 UNICA	E2	TOTALES			
1.10.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA VINILICA EN ACCESO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.00	1.00		1.00	0.00	\$332.88	\$0.00
1.10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PERFILES DE ALUMINIO 15 X 10 X 6 CM ACERO GRIS MATE MARCA PHILLIPS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$1,003.24	\$0.00
1.10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOSQUITERO EN VENTANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3.85	1.71		1.71	2.14	\$639.06	\$1,367.59
SUBTOTAL AULA 2								\$1,832.18	
1.11	AULA 3								
1.11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	\$440.71	\$0.00
1.11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	2.00		2.00	1.00	\$464.59	\$464.59
1.11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$533.92	\$0.00
1.11.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA VINILICA EN ACCESO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.00	1.00		1.00	0.00	\$332.88	\$0.00
1.11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PERFILES DE ALUMINIO 15 X 10 X 6 CM ACERO GRIS MATE MARCA PHILLIPS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$1,003.24	\$0.00
1.11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOSQUITERO EN VENTANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3.85	1.71		1.71	2.14	\$639.06	\$1,367.59
SUBTOTAL AULA 3								\$1,832.18	

CONFIRME
C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
CONTRATISTA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ
ARQ. MIGUEL ANGEL COBANILAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div><div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ</div></div><div>MUNICIPIO DE AHOMÉ SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div><div><div>AHOME ESPÍRITU DE TRABAJO 2021-2024</div></div></div>			FINIQUITO						
			HOJA	12					
			DE	26					
OBRA:	(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA			CONTRATO:	FAISMUN-GP-124PR-AH-2023				
			CONTRATISTA:			CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ			
PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023					FECHA:	26 DE AGOSTO DEL 2023			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1 UNICA	E2	TOTALES			
1.12	CONSULTORIO								
1.12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$440.71	\$0.00
1.12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	2.00		2.00	1.00	\$464.59	\$464.59
1.12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$533.92	\$0.00
1.12.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE VINIL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	8.03	8.03		8.03	0.00	\$72.13	\$0.00
1.12.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR 3 PANELES BLANCO 90 X 210 CM. DE ALTURA, INCLUYE: MARCO DE MADERA, CERRADURA POMO BOLA 6.5 X 8 CM METAL LATÓN ANTIGUO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$3,013.60	\$0.00
SUBTOTAL CONSULTORIO									\$464.59
1.13	BAÑO CONSULTORIO								
1.13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$440.71	\$0.00
1.13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE O TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$533.92	\$0.00
1.13.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00		0.00	1.00	\$464.59	\$464.59


CONFORME



C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
CONTRATISTA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISADO

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO

ARQ. JESUS ERNESTO TARIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div><div></div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ</div></div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>		<div><div></div><div>AHOME</div><div>LUGAR "LA CUL TRASAPU"</div><div>2021-2024</div></div>		FINIQUITO					
				HOJA	13				
				DE	26				
OBRA:	(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA					CONTRATO:	FAISMUN-GP-124PR-AH-2023		
						CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ		
PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023						FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2023			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1 UNICA	E2	TOTALES			
1.13.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOSQUITERO EN VENTANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	0.60	0.36		0.36	0.24	\$639.06	\$153.38
1.13.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO GOTA DE AGUA DE 3MM EN VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	0.60	0.00		0.00	0.60	\$1,091.00	\$654.60
1.13.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. (INODORO) COLOR BLANCO MARCA CATO MOD. ECONÓMICO, INCLUYE: TAZA, TANQUE, HERRAJES, (VÁLVULA, SAPO, PALANCA Y FLOTADOR) ASIENTO, PIJAS, MANGUERA ALIMENTADORA, JUNTA SELLADORA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$4,121.08	\$0.00
1.13.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO BLANCO MARCA CATO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA NACOBRE, CESPOL PLÁSTICO MARCA REX, ADAPTADOR DE HULE DE 2" A 1 1/2", LLAVES DE CONTROL ANGULAR NACOBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$1,341.85	\$0.00
1.13.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MARCA DICA MODELO 4047 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$748.36	\$0.00
1.13.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA ELECTRICA LORENCETI O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00		0.00	1.00	\$1,255.91	\$1,255.91





CONFIRME

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


REVISAR
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA


AUTORIZAR
ARQ. JESUS ERNESTO YAPI CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				FINIQUITO					
						HOJA		14			
						DE		26			
OBRA:		(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				CONTRATO:	FAISMUN-GP-124PR-AH-2023				
						CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ				
PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023						AL		26 DE AGOSTO DEL 2023			
						FECHA:				26 DE AGOSTO DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E1 UNICA	E2	TOTALES					
1.13.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL PARA BAÑO 101 A 165 X 185 CM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ALUMINIO BLANCO PUERTAS DOBLE CORREDIZAS + 1 FIJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$7,467.78	\$0.00		
1.13.11	DEMOLICIÓN A MANO DE ENJARRE DE 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, TRASPALEOS.	M2	4.00	4.76		4.76	-0.76	\$95.31	-\$72.44		
1.13.12	APLANADO ACABADO RASTREADO DE MEZCLA SOBRE MUROS INTERIORES, CON MORTERO MORTERO-ARENA 1:3 EN PLANTA BAJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	4.00	4.76		4.76	-0.76	\$298.08	-\$226.54		
1.13.13	ROTULADO DE LA PALABRA "POBLADO" CAMBIANDO LA PALABRA EJIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$659.23	\$0.00		
1.13.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR 3 PANELES BLANCO 90 X 210 CM. DE ALTURA, INCLUYE: MARCO DE MADERA, CERRADURA POMO BOLA 6.5 X 8 CM METAL LATÓN ANTIGUO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$3,013.60	\$0.00		
							SUBTOTAL BAÑO CONSULTORIO		\$2,229.50		
1.14	TRABAJOS DE AZOTEA										
1.14.1	REPOSICION DE TAPA DE TINACO DE 650 LT, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	1.00		1.00	1.00	\$620.59	\$620.59		

CONFORME



C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
CONTRATISTA



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ





ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ



ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME					FINIQUITO		
AYUNTAMIENTO DE AHOME		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA						HOJA	15
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						DE	26
OBRA:	(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA						CONTRATO:	FAISMUN-GP-124PR-AH-2023	
							CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ	
PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023									
FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2023									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1 UNICA	E2	TOTALES			
1.14.2	DIAMANTES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOSA DE AZOTEA DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE : ELEVACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1.50	1.50		1.50	0.00	\$405.81	\$0.00
1.14.3	IMPERMEABILIZACIÓN DE DIAMANTE, INCLUYE : RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO PROTECTO CEMENT HTP 400A, APLICACIÓN DE PRIMER BASE SOLVENTE HIDRO PRIMER HTP 050A APLICADO A UNA SOLA MANO CON CEPILLO,COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MULTI CAPE CON SOPLETE Y FUEGO NECESARIO, CON CARA SUPERIOR TERMINADA CON GRAVILLA 3M Y SELLADO DE TRASLAPES CON GRAVILLA 3MM. ADICIONAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	1.50	1.50		1.50	0.00	\$366.63	\$0.00
1.14.4	PINTURA VINÍLICA DE MUROS EN CISTERNAS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL Ó CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	32.00	38.01		38.01	-6.01	\$118.17	-\$710.20
1.14.5	ROTULADO DE "CENTRO DE ATENCIÓN EDUCATIVO INFANTIL POBLADO LA ARROCERA" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$3,955.35	\$0.00


CONFORME



 C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
 CONTRATISTA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISADO

 ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
 RESIDENTE DE OBRA

NOTIFICADO

 ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div><div></div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div>			MUNICIPIO DE AHOME				<div><div></div><div>AHOME</div><div><small>2001-2024</small></div></div>		FINIQUITO	
								HOJA	16	
								DE	26	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA										
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										
OBRA:	(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA						CONTRATO:	FAISMUN-GP-124PR-AH-2023		
							CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ		
PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023								FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1 UNICA	E2	TOTALES				
1.14.6	LAVADO DE TECHO CON HIDRO LAVADORA DE PRESIÓN, INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	361.00	361.87		361.87	-0.87	\$40.57	-\$35.30	
1.14.7	REHABILITACION DE FILOS Y GOTERO, INCLUYE: RASQUETE Y ACABADO TERMINADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON SELLADOR VINILICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	88.00	86.25		86.25	1.75	\$123.84	\$216.72	
SUBTOTAL TRABAJOS DE AZOTEA									\$91.81	
1.15	TRABAJOS EN EXTERIOR									
1.15.1	REHABILITACION DE RODAPIE, INCLUYE: RASQUETE Y ACABADO TERMINADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON SELLADOR VINILICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	81.47	81.47		81.47	0.00	\$123.84	\$0.00	
1.15.2	LIMPIEZA, ZONDEO DE TUBERIA Y DESASOLVE DE REGISTROS SANITARIOS, INCLUYE: ACARREO A LUGAR DE ACOPIO Y RETIRO A 5 KM	PZA	9.00	10.00		10.00	-1.00	\$729.14	-\$729.14	
1.15.3	REHABILITACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, INCLUYE: RETIRO DE TAPA EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE CORONA, RENIVELACIÓN DE REGISTRO, CORTE CON DISCO DONDE SEA NECESARIO, COLADO DE CORONA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE REGISTRO, COLADO DE TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	9.00	10.00		10.00	-1.00	\$1,768.06	-\$1,768.06	


CONFORME

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
CONTRATISTA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISAR



ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2023

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div></div> <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA		<div></div> <div>AHOME</div> <div>2021-2024</div>		FINIQUITO	
								HOJA	18
								DE	26
OBRA:	(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA					CONTRATO:	FAISMUN-GP-124PR-AH-2023		
						CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ		
PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023						FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2023			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1 UNICA	E2	TOTALES			
1.16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$464.59	\$0.00
1.16.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PARA COLADERA DE 4", INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$132.98	\$0.00
1.16.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO STAR LAMOSA DE 33 X 33 CM O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON PEGAVITRO Y EMBOQUILLADO DE COLOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.00	1.00		1.00	0.00	\$508.35	\$0.00
1.16.5	LAVADO DE TECHO CON HIDRO LAVADORA DE PRESIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	12.60	189.21		189.21	-176.61	\$40.57	-\$7,165.07
1.16.6	REHABILITACION DE FILOS Y GOTERO, INCLUYE: RASQUETE Y ACABADO TERMINADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON SELLADOR VINILICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	5.11	56.90		56.90	-51.79	\$123.84	-\$6,413.68
1.16.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00		0.00	1.00	\$533.92	\$533.92
1.16.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$440.71	\$0.00
SUBTOTAL ACCESO A BAÑOS AULAS 4 Y 5								-\$13,249.03	




SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONFORME
C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ MIGUEL ANGEL CABERNILLOS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				FINIQUITO				
						HOJA		19		
						DE		26		
OBRA:	(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				CONTRATO:	FAISMUN-GP-124PR-AH-2023				
					CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ				
PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023					AL	26 DE AGOSTO DEL 2023				
					FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2023					
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1 UNICA	E2	TOTALES				
1.17	BAÑO MUJERES AULA 4 Y 5									
1.17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	2.00		2.00	-1.00	\$440.71	-\$440.71	
1.17.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. (INODORO) COLOR BLANCO MARCA CATO MOD. ECONÓMICO, INCLUYE: TAZA, TANQUE, HERRAJES, (VÁLVULA, SAPO, PALANCA Y FLOTADOR) ASIENTO, PIJAS, MANGUERA ALIMENTADORA, JUNTA SELLADORA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	5.00		5.00	-1.00	\$4,121.08	-\$4,121.08	
1.17.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJES DE LAVABO, INCLUYE: MANGUERA NACOBRE, CESPOL PLÁSTICO MARCA REX, ADAPTADOR DE HULE DE 2" A 1 1/2", LLAVES DE CONTROL ANGULAR NACOBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$887.09	\$0.00	
1.17.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MARCA DICA MODELO 4047 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$748.36	\$0.00	
1.17.6	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO EN BARRA DE LAVABO, DE 20x30 CM. EN COLOR MARCA PORCELANITE MODELO GAMA O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA-AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00		0.00	1.00	\$1,306.19	\$1,306.19	


CONFORME



 C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
 CONTRATISTA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

 ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

 ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME						FINIQUITO	
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA						HOJA	20
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						DE	26
OBRA:	(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA					CONTRATO:	FAISMUN-GP-124PR-AH-2023		
						CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ		
PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023 FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2023									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1 UNICA	E2	TOTALES			
1.17.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PUERTA Y MAMPARAS METÁLICAS EN BAÑO, INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	34.98	34.10		34.10	0.88	\$160.79	\$141.49
1.17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOSQUITERO EN VENTANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	0.36	0.33		0.33	0.03	\$639.06	\$19.17
1.17.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO GOTA DE AGUA DE 3MM EN VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	0.36	0.65		0.65	-0.29	\$1,091.00	-\$316.39
1.17.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA FANAL EN PUERTA DE HERRERIA DE BAÑO, INCLUYE: QUITAR CHAPA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$895.87	\$0.00
1.17.11	INSTALACIÓN DE TINACO EXISTENTE DE 650 L. , INCLUYE: HERRAJES DE INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$1,697.31	\$0.00
1.17.12	LAVADO DE TECHO CON HIDRO LAVADORA DE PRESIÓN, INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	19.52	0.00		0.00	19.52	\$40.57	\$791.93
1.17.13	REHABILITACION DE FILOS Y GOTERO, INCLUYE: RASQUETEY Y ACABADO TERMINADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON SELLADOR VINILICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	2.55	0.00		0.00	2.55	\$123.84	\$315.79
1.17.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00		0.00	1.00	\$533.92	\$533.92
SUBTOTAL BAÑO MUJERES AULA 4 Y 5									-\$1,769.69

CONFORME



C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
CONTRATISTA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ





ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO



ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div><div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div><div>MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div><div><div>AHOME ESTRATEGIA DE TRABAJO 2021-2024</div></div></div>			FINIQUITO						
			HOJA	21					
			DE	26					
OBRA:	(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA			CONTRATO:	FAISMUN-GP-124PR-AH-2023				
				CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ				
PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023					FECHA:	26 DE AGOSTO DEL 2023			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1 UNICA	E2	TOTALES			
1.18	BAÑO HOMBRES AULA 4 Y 5								
1.18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	2.00		2.00	-1.00	\$440.71	-\$440.71
1.18.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. (INODORO) COLOR BLANCO MARCA CATO MOD. ECONÓMICO, INCLUYE: TAZA, TANQUE, HERRAJES, (VÁLVULA, SAPO, PALANCA Y FLOTADOR) ASIENTO, PIJAS, MANGUERA ALIMENTADORA, JUNTA SELLADORA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	3.00		3.00	0.00	\$4,121.08	\$0.00
1.18.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJES DE LAVABO, INCLUYE: MANGUERA NACOBRE, CESPOL PLÁSTICO MARCA REX, ADAPTADOR DE HULE DE 2" A 1 1/2", LLAVES DE CONTROL ANGULAR NACOBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$887.09	\$0.00
1.18.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MARCA DICA MODELO 4047 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$748.36	\$0.00
1.18.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PUERTA Y MAMPARAS METÁLICAS EN BAÑO, INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	27.18	22.19		22.19	4.99	\$160.79	\$802.34
1.18.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOSQUITERO EN VENTANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	0.36	0.33		0.33	0.03	\$639.06	\$19.17


CONFORME



C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
CONTRATISTA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



<div><div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div><div>MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div><div><div>AHOME CAPITAL DEL TRABAJO 2021-2024</div></div></div>						FINIQUITO			
						HOJA	22		
						DE	26		
OBRA:	(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA					CONTRATO:	FAISMUN-GP-124PR-AH-2023		
						CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ		
PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023						FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2023			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1 UNICA	E2	TOTALES			
1.18.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO GOTA DE AGUA DE 3MM EN VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	0.36	0.65		0.65	-0.29	\$1,091.00	-\$316.39
1.18.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA FANAL EN PUERTA DE HERRERIA DE BAÑO, INCLUYE: QUITAR CHAPA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00		0.00	1.00	\$895.87	\$895.87
1.18.9	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO EN MINGITORIO DE CONCRETO, DE 20x30 CM. EN COLOR MARCA PORCELANITE MODELO GAMA O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA-AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2.60	2.89		2.89	-0.29	\$707.80	-\$205.26
1.18.10	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO EN BARRA DE LAVABO, DE 20x30 CM. EN COLOR MARCA PORCELANITE MODELO GAMA O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA-AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00		0.00	1.00	\$1,306.19	\$1,306.19
1.18.11	LAVADO DE TECHO CON HIDRO LAVADORA DE PRESIÓN, INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	19.52	0.00		0.00	19.52	\$40.57	\$791.93
1.18.12	REHABILITACION DE FILOS Y GOTERO, INCLUYE: RASQUETEO Y ACABADO TERMINADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON SELLADOR VINILICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	2.55	0.00		0.00	2.55	\$123.84	\$315.79
1.18.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR TRIPLE, INCLUYE: TAPA MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00		0.00	1.00	\$533.92	\$533.92
SUBTOTAL BAÑO HOMBRES AULA 4 Y 5									\$3,702.85

CONFORME
C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


<div> AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ</div>			MUNICIPIO DE AHOME			<div> AHOMÉ 2021-2024</div>			FINIQUITO	
			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA						HOJA	23
			DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						DE	26
OBRA:	(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA					CONTRATO:	FAISMUN-GP-124PR-AH-2023			
						CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ			
PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023										
FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2023										
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1 UNICA	E2	TOTALES				
1.19	AULA 4									
1.19.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	5.00		5.00	0.00	\$440.71	\$0.00	
1.19.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$464.59	\$0.00	
1.19.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO STAR LAMOSA DE 33 X 33 CM O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON PEGAVITRO Y EMBOQUILLADO DE COLOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2.00	0.00		0.00	2.00	\$508.35	\$1,016.70	
1.19.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 8x40 CM. PISO CERÁMICO STAR LAMOSA DE 33 X 33 CM O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON EMBOQUILLADOR DE COLOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	26.40	0.00		0.00	26.40	\$173.35	\$4,576.44	
1.19.5	FILOS Y BOQUILLAS EN ENJARRE DE MUROS, CON MORTERO MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	5.10	0.00		0.00	5.10	\$96.63	\$492.81	
1.19.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PUERTA Y MAMPARAS METÁLICAS EN BAÑO, INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	15.32	14.15		14.15	1.17	\$160.79	\$188.12	
1.19.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOSQUITERO EN VENTANA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	11.54	3.78		3.78	7.76	\$639.06	\$4,959.10	



CONFORME

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
CONTRATISTA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				FINIQUITO			
						HOJA	24		
						DE	26		
OBRA:	(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				CONTRATO:	FAISMUN-GP-124PR-AH-2023			
					CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ			
PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023						FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2023			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1 UNICA	E2	TOTALES			
1.19.8	LAVADO DE TECHO CON HIDRO LAVADORA DE PRESIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	71.80	0.00		0.00	71.80	\$40.57	\$2,912.93
1.19.9	REHABILITACION DE FILOS Y GOTERO, INCLUYE: RASQUETE Y ACABADO TERMINADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON SELLADOR VINILICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	22.60	0.00		0.00	22.60	\$123.84	\$2,798.78
1.19.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	2.00		2.00	-1.00	\$533.92	-\$533.92
SUBTOTAL AULA 4									\$16,410.96
1.20.	AULA 5								
1.20.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	5.00		5.00	0.00	\$440.71	\$0.00
1.20.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$464.59	\$0.00
1.20.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO STAR LAMOSA DE 33 X 33 CM O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON PEGAVITRO Y EMBOQUILLADO DE COLOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2.00	2.00		2.00	0.00	\$508.35	\$0.00
1.20.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 8x40 CM. PISO CERÁMICO STAR LAMOSA DE 33 X 33 CM O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON EMBOQUILLADOR DE COLOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	26.40	3.35		3.35	23.05	\$173.35	\$3,995.72

CONFORME

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
CONTRATISTA


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ARQ. JESUS ERNESTO TANIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2023

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ ✓

FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2023

PERIODO DEL : 28 DE JUNIO DEL 2023 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023

AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS