

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**PROGRAMA:** FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022

**DATOS GENERALES:**

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC. EMILIA OBESO LOPEZ

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 2SEES00877

ZONA ESCOLAR:

**UBICACIÓN:**

DOMICILIO:

LOCALIDAD: CULIACAN


MUNICIPIO: CULIACAN SINALOA

**TIPO DE OBRA:**

☐☐

# REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. RAFAEL SALCEDO	ISIFE	


## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220018 No. 001

FECHA 10 DE JUNIO DE 2022

BITÁFORA DE

CON ESTA FECHA SE ABRE OBRA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LOSAS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN SEGUNDA DIA PROFA. EMILIA OBESOLÓPEZ UBICADA EN CULIACÁN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACÁN EDO. DE SINALOA. CONTRATO. 15IFE-FAM-SEC-LPE-043-2022. MONTO DE CONTRATO. \$ 1862,202.66. FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 10/JUN/2022. FECHA DE TÉRMINO DE TRABAJOS 08/AGO/2022. FECHA DE CONTRATACIÓN. 3/JUNIO/2022. OFICIO DE AUTORIZACION SAF-AGF-018/2022 DE FECHA 31/ENE/2022. IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA (35%) \$ 651,770.93. PRANZA CUMPLIMIENTO (10%) \$ 186,220.27. ESTE DIA SE VISITA PUNTEL EN COMPAÑIA DE CONTRATISTA, SE DEFINEN LOS TRABAJOS A REALIZAR Y SE DA INICIO DE OBRA.




## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220018 No. 003

FECHA 30 DE JUNIO DE 2022

EN SUPERVISION DE OBRA ESTE DIA SE OBSERVA  
QUE YA SE IMPLEMENTABO AREA DE SUPERVISION  
Y DEMAS SALONES DEL AULA SUR, SE TRABAJA  
EN APLICACION DE ENFOQUE DE LOSA DE AULAS  
DE SICLOGIA, EDUCACION FISICA Y NUTRICION, ASI  
COMO TAMBIEN DEL MODULO DE AULA AUDIOVISUAL Y  
TALLER DE MATEMATICAS.



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220018 No. 004

FECHA 15 DE JULIO DE 2022

ESTE DIA SE VISITA OBRA OBSERVANDO QUE SE  
TRABAJA EN IMPLEMENTACION DE MODULO DE  
SICOLOGIA Y EDUCACION FISICA ASI COMO DE MODULO  
DE TALLER DE MATEMATICAS. I  
SE DENUNCIAN LOSAS DE DIRECCION Y BIBLIOTECA  
EN COMPANIA DE DIRECTOR DEL PUNTEL Y SE DE  
FINEN LAS AREAS DONDE SE TIENEN PROBLEMAS  
DE HUMEDAD Y AQUELAS SE DA INDICACION A  
COMPRATISTA DE TRABAJAR EN ESTAS AREAS PARA  
CORREGIR PROBLEMA, SERA NECESARIO APLICAR  
ENTORTADO PARA DAR MAS PENDIENTE Y ENI  
TAR ENCIERCAMIENTOS.

  
IMP





## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220018

No. 005

FECHA 30 DE JULIO DE 2022

EN SUPERVISIÓN DE OBRA ESTE DÍA SE OBSERVA QUE YA SE IMPERMEABILIZÓ MÓDULO DE SICOLOGÍA Y MÓDULO DE TALLER DE MATEMÁTICAS, ASÍ COMO MÓDULO DE BAÑOS QUE ESTA ENSEÑADA DE AULA DE MATEMÁTICAS.

SE OBSERVA QUE SE LEVANTÓ IMPERMEABILIZANTE EN ÁREA DE DIRECCIÓN ESCALERA Y BIBLIOTECA Y SE TRABAJA EN EMPORCADO.

TAMBIÉN SE TRABAJA EN APLANTADOS DE MUROS EN PARTE TRASERA DE AULAS DEL ALA SUR.

   
 Firmado por:   
 Fecha:   
 Lugar:   
 Cargo:   
 Firma:   
 Fecha:   
 Lugar:   
 Cargo: