

0

FECHA 05/08/2022

CONTRATISTA:
HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ

DOMICILIO: TINEO No. 2464 FRACC. URBIQUINTA VALENCIA,
CULIACAN, SINALOA. C.P. 80058

R.F.C.
AULH-811224-FS8

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

**INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220609	C.C.T.	25DPR0864I	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA MARGARITA MAZA			LOCALIDAD:	EL RANCHITO	MUNICIPIO:	CULIACAN


DESCRIPCIÓN: REHABILITACION GENERAL DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA MARGARITA MAZA, UBICADA EN EL RANCHITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.


IMPORTE DE OBRA:	\$617,171.06
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$617,171.06

OBRA		IMPORTE	
3	BEBEDEROS	\$	3,206.99
4	BAÑOS	\$	33,942.58
5	AULAS	\$	19,222.04

POR CIERRE DE CONTRATO SE COBRA:

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$	56,371.61	\$56,357.65
SUB TOTAL=	\$	56,371.61	\$56,357.65
I.V.A AL 16 %	\$	9,019.46	\$9,017.22
TOTAL =	\$	65,391.07	\$65,374.87


HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ
CONTRATISTA


ING. JESUS RIVERA AYON
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 05/08/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ
DOMICILIO: TINEO No. 2464 FRACC. URBIQUINTA VALENCIA, CULIACAN, SINALOA.
R.F.C. C.P. 80058
AULH-811224-FS8

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220609	C.C.T.	25DPR08641	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA MARGARITA MAZA				LOCALIDAD:	EL RANCHITO	MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION GENERAL DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA MARGARITA MAZA, UBICADA EN EL RANCHITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						
IMPORTE DE OBRA:	\$617,171.06						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$617,171.06						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
3	BEBEDEROS									
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON PARA LAVABO DE CONCRETO TRABAJO TERMINADO.	PZA	4.00	\$419.29	\$1,677.16	4.00	0.00	0.00	4.00	\$1,677.16
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO PLUSADO Y FILTRO DE CARBON ACTIVADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	JGO	1.00	\$785.48	\$785.48	1.00	0.00	0.00	1.00	\$785.48
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASO NEGRO ROTOPLAS INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO.	JGO	1.00	\$744.35	\$744.35	1.00	0.00	0.00	1.00	\$744.35
4	BAÑOS									\$3,208.99
4.1	DESMONTAJE DE W.C. CON FLUXOMETRO, SIN RECUPERACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESCONEXIÓN HIDRÁULICA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$469.56	\$1,878.24	4.00	0.00	0.00	4.00	\$1,878.24
4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA LAVABO CROMADA TIPO "PUSH". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	\$1,650.26	\$11,551.82	7.00	0.00	0.00	7.00	\$11,551.82
4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE FLEXIBLE PARA LAVABO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$308.53	\$1,234.12	4.00	0.00	0.00	4.00	\$1,234.12
4.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ANGULAR PARA LAVABO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$183.67	\$734.68	4.00	0.00	0.00	4.00	\$734.68
4.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA ALIMENTADORA PARA LAVABO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$124.14	\$496.56	4.00	0.00	3.00	4.00	\$496.56
4.6	SUMINISTRO Y COLOCACION WC TANQUE Y TAZA COMPLETO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$3,125.55	\$12,502.20	4.00	0.00	0.00	4.00	\$12,502.20
4.7	SALIDAS HIDRAULICA PARA WC CON TUBERIA HIDRAULICA INCLUYE: CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	4.00	\$659.42	\$2,637.68	6.00	0.00	1.00	6.00	\$3,956.52
4.8	COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA DE MAMPARA INCLUYE: RECORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$1,000.03	\$1,000.03	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,000.03
4.9	SONDEO DE TUBERIA DE DRENAJE PARA WC EXISTENTE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$588.41	\$588.41	1.00	0.00	0.00	1.00	\$588.41
5	AULAS									\$33,942.58
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 2X18 WATTS, INCLUYE: GABINETE, ACRILICO, BASES, LAMPARAS LED DE 18 WATTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	88.00	\$1,549.99	\$136,399.12	1.00	85.00	0.00	1.00	\$1,549.99
5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLES PARA DESCONECTADOR EXISTENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	30.00	\$104.61	\$3,138.30	2.00	0.00	0.00	2.00	\$209.22

