

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22304 OBRA No. 220954

FECHA _____

No. 003

17-Diciembre-2022

Se continua con la colocacion del
Grout mortero estabilizador

20-Diciembre-2022

Se inician los trabajos de montaje
de columnas elaborado con polin 12" MT-10,
montaje de marcos elaborado
con polin 12" MT-10 y polin 8" MT-10

Law Buster

~~x~~
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22304 OBRA No. 220954

No. 004

FECHA _____

3-Enero-2023

Se inicia con los trabajos de montaje de polimeria en cubierta elaborado con polin 8" MT-14.

6-Enero-2023

Se continua con la colocacion de clips de 15cm a base de angulo de 6"x 1/4" de espesor.

11-Enero-2023

Se inicia con los trabajos de montaje de tensores de cubierta elaborado con redondo liso 3/4", fabricacion y montaje de separadores de cubierta con angular 1/2" x 1-1/2".

Javier Bustan

~~X~~ Contabilista