

MA. MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA de CV
No. PGO.-22304 No. Obra.-220954



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

OCT. 25EVS00082

COBAES #76

EL TABAL, MAZATLAN, SINALOA.

Descripción: Construcción de Techumbre
Metálica 17x32 mts.

Inicio: 09 de Diciembre 2022

Termino: 06 de Febrero 2023

BITÁCORA

Contrato:

ISIFE - CONV - ADE - CB - 381 - 2022

Monto total: \$ 1'668,541.25

Supervisor:

Ing. Javier Rostes Arellano



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA:

ADE

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA:

CORAES #76

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:

25EMS00082

ZONA ESCOLAR:

05

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

EL HABAL

LOCALIDAD:

MAZATLÁN

MUNICIPIO:


MAZATLÁN

TIPO DE OBRA:

Construcción de Techumbre
Metálica de 17m x 32mts

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. Carlos Alberto		
López Paniagua	ISIFE	

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. Javier Bustos A.	ISIFE	Javier Bustos A.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22304 OBRA No. 220954 No. 001

FECHA 9/Diciembre/2022

Con esta fecha se iniciaron
los trabajos de corte con
Disco en Plaza Carera.


12/Diciembre/2022

Se iniciaron con los trabajos
de excavación para Zapatas
Aisladas.

13/Diciembre/2022

Trabajo de colocación de
Plantillas de concreto de fc.
100 kg/cm²

Javier Bitten



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22304 OBRA No. 220954 No. 002


FECHA _____

14/ Diciembre / 2022

Se continúan con los trabajos
de elaboración de la Dada
de concreto PC F6/cm

16/ Diciembre / 2022

Trabajos de Montaje de
placa Baz Antifuerzas
y de conexa.


San Juan