

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE TEATRO PABLO DE VILLAVICENCIO-PRIMERA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad: Culiacan

Contratista: DISEÑOS Y OBRAS GROPSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-IDRC-0407-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$1,090,679.98

Importe del Contrato s/IVA: \$1,765,968.43

No. Estimación: 2

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 11/07/2023 al 11/10/2023

Periodo de la Estimación: 12/08/2023 al 12/09/2023

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACION TEATRO PABLO VILLAVICENCIO	
P03	OBRA CIVIL	1,090,679.98
Total Paquete s/IVA:		1,090,679.98

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$1,090,679.98

DISEÑOS Y OBRAS GROPSA, S.A. DE C.V.

C. JESUS MICHEL PERRY
CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE TEATRO PABLO DE VILLAVICENCIO-PRIMERA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: DISEÑOS Y OBRAS GROPSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-IDRC-0407-2023 **No. Estimación:** 2
Importe del Contrato s/IVA \$1,765,968.43 **Tipo de Estimación:** Normal
Periodo del Contrato 11/07/2023 al 11/10/2023 **Importe de la Estimación:** \$1,090,679.98
Periodo de la Estimación: 12/08/2023 al 12/09/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACION TEATRO PABLO VILLAVICENCIO										
P03	OBRA CIVIL									
P03S35	IMPERMEABILIZACIÓN EN DESPLANTE DE MUROS Y AZOTEAS									
ACA01	APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA; ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM DE ESPESOR, MARCA FESTERMIP 10, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA. SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN CON UN COMPUESTO ASFÁLTICO DE BAJA VISCOSIDAD SIN DILUIR, RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFÁLTICO LIBRE DE ASBESTOS, APLICACIÓN DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO POR TERMO FUSIÓN, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS CON MANTO PREFABRICADO TIPO LISO; SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES MÍNIMOS DE 10 CM, EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO. SE DEBERÁ ENTREGAR UNA GARANTÍA POR ESCRITO DE 10 AÑOS O SUPERIOR POR PARTE DEL FABRICANTE EN MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	1,894.66	\$575.66	0.00	1,894.6600	1,894.66	0.00	\$1,090,679.98	100.00 %

Total Partida: 1,090,679.98

DISEÑOS Y OBRAS GROPSA, S.A. DE C.V.
C. JESUS MICHEL PERRY
CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO