



		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				ESTADO DE CUENTA ESTIMACIÓN NO. 6 (ULTIMA)		
OBRA:	(005AH23PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR BLVD. MONZÓN MOLINA Y BLAS MORENO EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.			ORIGEN DEL RECURSO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF EJERCICIO 2023), aprobados por Tesorería Municipal, mediante oficios con número FISDMF-005/2023, FISDMF-010/2023, FISDMF-013/2023, FISDMF-014/2023, FISDMF-015/2023 y FISDMF-019/2023 todos de fecha 14 de marzo del 2023. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesión, celebrada con fecha 14 de marzo del 2023, incluidas en el Programa de Obra Anual 2023 con números O-209, O-214, O-217, O-218, O-219 y O-223. Y aprobadas para su ejecución mediante oficios con número PRES/035/2023, PRES/040/2023, PRES/043/2023, PRES/044/2023, PRES/045/2023 y PRES/049/2023 todos de fecha 14 de marzo del 2023.	FECHA ACTUAL			
						02 JULIO DE 2023		
IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIO	\$1,720,490.33	ANTICIPO DE CONTRATO	\$583,643.77	CONTRATO NO.	FISDMF-ELE-005PR-ALP-010PR-013PR-014PR-015PR-019PR-AH-2023			
				PERIODO DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO :				
				DEL 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 JULIO DE 2023		DÍAS:	30	
NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	AMORT. DE ANTICIPO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
					RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL			
ESTIMACION 1 (UNO) (015AH23PR)	DEL:	03 DE JUNIO DE 2023						
	AL:	02 JULIO DE 2023	\$208,587.96	\$73,005.79	\$3,596.34	\$1,798.17	\$78,400.30	\$130,187.66
ESTIMACION 2 (DOS) (014AH23PR)	DEL:	03 DE JUNIO DE 2023						
	AL:	02 JULIO DE 2023	\$199,510.99	\$69,828.85	\$3,439.84	\$1,719.92	\$74,988.61	\$124,522.38
ESTIMACION 3 (TRES) (013AH23PR)	DEL:	03 DE JUNIO DE 2023						
	AL:	02 JULIO DE 2023	\$73,306.32	\$25,657.21	\$1,263.90	\$631.95	\$27,553.06	\$45,753.26
ESTIMACION 4 (CUATRO) (010AH23PR)	DEL:	03 DE JUNIO DE 2023						
	AL:	02 JULIO DE 2023	\$204,131.70	\$71,446.10	\$3,519.51	\$1,759.76	\$76,725.37	\$127,406.33
ESTIMACION 5 (CINCO) (019AH23PR)	DEL:	03 DE JUNIO DE 2023						
	AL:	02 JULIO DE 2023	\$616,488.75	\$215,771.06	\$10,629.12	\$5,314.56	\$231,714.74	\$384,774.01
ESTIMACION 6 (SEIS)(ULTIMA) (005AH23PR)	DEL:	03 DE JUNIO DE 2023						
	AL:	02 JULIO DE 2023	\$418,464.61	\$127,934.76	\$7,214.91	\$3,607.45	\$138,757.12	\$279,707.49
TOTALES:			\$1,720,490.33	\$583,643.77	\$29,663.64	\$14,831.81	\$628,139.20	\$1,092,351.13
SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR:			\$0.00	ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:		\$0.00		
CONFORME			REVISAR	AUTORIZAR				
 C. RAUL SANCHEZ FELIX CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V. CONTRATISTA			 ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA		 ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS