



<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>  <div> <b>AYUNTAMIENTO DE AHOME</b>  <b>MUNICIPIO DE AHOME</b>  <b>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</b>  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b> </div> </div> <div>  </div> </div>										FINIQUITO	
										HOJA	1
										DE	1
OBRA:	(014AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME.								CONTRATO:	FISMDF-ELE-005PR-ALP-010PR-013PR-014PR-015PR-019PR-AH-2023	
									CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 JULIO DE 2023										FECHA: 02 JULIO DE 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E2	E3	TOTALES					
	(014AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME.										
	RED DE ALUMBRADO					0					
	LUMINARIAS										
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	41	41.00	0	41.00	0.00	4183.77	\$0.00		
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANIA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	457.66	\$0.00		
SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO									\$0.00		
SUBTOTAL:									\$0.00		
IVA:									\$0.00		
TOTAL									\$0.00		
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:									\$199,510.99		
INVERSIÓN EJERCIDA:									\$199,510.99		
SALDO NO EJERCIDO:									\$0.00		



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME  
**RAUL S FELIX**  
C. RAUL SANCHEZ FELIX  
CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

REVISAR  
**ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT**  
PRESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR  
**ARO. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS