

MUNICIPIO DE AHOME							FINQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	1	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	1	
OBRA:	(019AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD 9 DE DICIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.						CONTRATO:	FISMDF-ELE-005PR-ALP-010PR-013PR-014PR-015PR-019PR-AH-2023	
							CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 JULIO DE 2023							FECHA:	02 JULIO DE 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E5	E6	TOTALES			
	(019AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD 9 DE DICIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.								
	RED DE ALUMBRADO LUMINARIAS					0			
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	88	88.00	0	88.00	0.00	4181.62	\$0.00
002	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED K-ROAD 80 W 85-277 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA LED K-ROAD 80 W 85-277 V 6500K CON FOTOCELDA, CABLE THW CAL. 12, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	33	33.00	0	33.00	0.00	4939.85	\$0.00
003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	458.21	\$0.00
SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO									\$0.00
SUBTOTAL:									\$0.00
IVA:									\$0.00
TOTAL									\$0.00
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:									\$616,488.75
INVERSIÓN EJERCIDA:									\$616,488.75
SAIDO NO EJERCIDO:									\$0.00



CONFORME

RAULS FELIX

C. RAUL SANCHEZ FELIX
CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISAR

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR

ING. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS