

MUNICIPIO DE AHOME						FINIQUITO			
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA						HOJA		1	
						DE		4	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS									
OBRA:	(005AH23PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR BLVD. MONZÓN MOLINA Y BLAS MORENO EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.					CONTRATO:	FISMDF-ELE-005PR-ALP-010PR-013PR-014PR-015PR-019PR-AH-2023		
						CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL : 03 DE JUNIO DE 2023						AL		02 JULIO DE 2023	
FECHA:						02 JULIO DE 2023			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E6	E7	TOTALES			
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO EJIDO FLORES MAGON, SECTOR BLVD. MONZON MOLINA Y BLAS MORENO								
1	RED DE ALTA TENSION 33KV								
001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO PC-9-400; INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-9-400, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, CARGA No 90, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2	2.00	0	2.00	0.00	16217.11	\$0.00
002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE DOBLE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO PC-9-400; INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-9-400, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	15816.63	\$0.00
003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE EXISTENTE; INCLUYE: BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, CARGA No 90, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2	2.00	0	2.00	0.00	7866.49	\$0.00
004	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG.	ML	96	96.00	0	96.00	0.00	212.87	\$0.00
005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA CABLE AG 5/16, GUARDACABO G1, REMATE CABLE AG 5/16, GUARDACABO G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA PRECOLADA DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	4557.04	\$0.00
006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RBA CON CABLE AG 5/16, GUARDACABO DE G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA DE CONCRETO PRECOLADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2	2.00	0	2.00	0.00	7465.38	\$0.00

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

PAUL S FELIX

C. RAUL SANCHEZ FELIX
CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISADO

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO

ARO. JESUS ERNESTO NAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME							FINQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	2	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	4	
OBRA:	(005AH23PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR BLVD. MONZÓN MOLINA Y BLAS MORENO EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.						CONTRATO:	FISMDF-ELE-005PR-ALP-010PR-013PR-014PR-015PR-019PR-AH-2023	
							CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 JULIO DE 2023							FECHA:	02 JULIO DE 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E6	E7	TOTALES			
007	HECHURA DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA EN DIFERENTES MEDIDAS (DESDE 9.MTS A 14 MTS) EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.	PZA	3	3.00	0	3.00	0.00	4227.79	\$0.00
008	HECHURA DE CEPA PARA RETENIDA EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.	PZA	2	2.00	0	2.00	0.00	2641.98	\$0.00
009	TRAMITES, GESTIONES Y LIBRANZA ANTE C.F.E	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	36894.54	\$0.00
SUBTOTAL DE RED DE ALTA TENSION 33KV									\$0.00



CONFORME
RAUL S FELIX
C. RAUL SANCHEZ FELIX
CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



REVISAR
[Signature]
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

[Signature]
ARQ. JESUS ERNESTO TARRIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.

FECHA: 02 JULIO DE 2023

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

			MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						FINIQUITO	
									HOJA	4
									DE	4
OBRA:	(005AH23PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR BLVD. MONZÓN MOLINA Y BLAS MORENO EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.					CONTRATO:	FISMDF-ELE-005PR-ALP-010PR-013PR-014PR-015PR-019PR-AH-2023			
						CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.			
PERIODO DEL : 03 DE JUNIO DE 2023						AL	02 JULIO DE 2023		FECHA:	02 JULIO DE 2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E6	E7	TOTALES				
EXT4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: FLEJE, HEBILLAS, BASTIDIR B3, AISLADOR CARRETE 1C, CABLE THW CAL. 3/0, CABLE THW 1/0, CINTILLA MEDIANA, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	5996.53	\$0.00	
EXT5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEADE MEDIA TENCION (1F-2H) 1-3/0 ACSR Y 1-1/0 ACSR, INCLUYE: CATENARIA, TENDIDO, TENCIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	30	30.00	0	30.00	0.00	58.85	\$0.00	
EXT6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13200YT/7620/240-120 V UNICORNIO. INCLUYE: TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13200YT/7620/240-120 VOLT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	40654.03	\$0.00	
				SUBTOTAL DE EXTRAORDINARIOS				\$0.00		
			SUBTOTAL DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO EJIDO FLORES MAGON, SECTOR BLVD. MONZON MOLINA Y BLAS MORENO						\$0.00	
							SUBTOTAL:		\$0.00	
							IVA:		\$0.00	
							TOTAL		\$0.00	
							INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA + CONVENIO:		\$418,464.61	
							INVERSIÓN EJERCIDA + CONVENIO:		\$418,464.61	
							SALDO NO EJERCIDO:		\$0.00	