

MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		FINIQUITO								
		HOJA	1							
		DE	11							
OBRA:	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN "PARQUE SIPRIANO CASTRO", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAVEZ TALAMANTES, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-009-22		
							CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V		
PERIODO DEL: 31 DE MAYO DE 2022 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2022							FECHA:	02 DE SEPTIEMBRE 2022		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3	TOTALES			
1	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN "PARQUE SIPRIANO CASTRO", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAVEZ TALAMANTES, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.									
1	CIMENTACIÓN									
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES									
1.1.1	RETIRO DE POSTE Y LAMPARA CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREO A LUGAR DE ACOPIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	\$589.74	\$0.00
1.1.2	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,	M2	137.07	137.07	0.00	0.00	137.07	0.00	\$18.92	\$0.00
							SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES			\$0.00
1.2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS									
1.2.1	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO II-B, 100-0-0, (100% TIERRA, 0% TEPETATE, 0% ROCA) DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: CARGA A CAMIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	27.41	13.71	0.00	0.00	13.71	13.70	\$55.06	\$754.32
1.2.2	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M, PROMEDIO DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	14.40	14.40	0.00	0.00	14.40	0.00	\$290.06	\$0.00
1.2.3	RELLENO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO AL 95 % PRÓCTOR EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	9.73	\$9.72	\$0.00	\$0.00	\$9.72	\$0.01	\$211.11	\$2.11
1.2.4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON PIZÓN DE MANO AL 95 % PRÓCTOR EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	12.40	26.10	0.00	0.00	26.10	-13.70	\$253.86	-\$3,477.89


 SECRETARÍA DE OBRAS
 PÚBLICAS URBANISMO
 Y ECOLOGÍA



DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

JOSE ARTURO VELDEZAIN DARRA
 VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA


MIGUEL ANGELO CABALLERO REYES
 RESIDENTE DE OBRA

JESUS CRISTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				FINIQUITO				
						HOJA	2			
						DE	11			
OBRA:	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN "PARQUE SIPRIANO CASTRO", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAVEZ TALAMANTES, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-009-22			
						CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V			
PERIODO DEL : 31 DE MAYO DE 2022 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2022						FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE 2022				
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3	TOTALES			
1.2.5	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (balastre fino graduado) PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	53.31	53.31	0.00	0.00	53.31	0.00	\$473.59	\$0.00
1.2.6	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS.	M3	53.31	30.47	0.00	0.00	30.47	22.84	\$256.51	\$5,858.69
1.2.7	ACARREO DEL MATERIAL EN CARRETILLA PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 20 M. DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	67.00	49.18	0.00	0.00	49.18	17.82	\$203.04	\$3,618.17
1.2.7	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN A 5 KM. DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	12.40	26.10	0.00	0.00	26.10	-13.70	\$283.61	-\$3,885.46
1.3	ZAPATAS						SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRAS			\$2,869.94
1.3.1	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE ZAPATA AISLADA CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2.	M2	11.52	11.52	0.00	0.00	11.52	0.00	\$299.73	\$0.00
1.3.2	ZAPATA (ZA-1) DE CONCRETO ARMADO DE 1.20 X 1.20 M. DE BASE, 25 CM. DE ALTURA, PARRILLA ARMADA CON ACERO No. 4 A.C. 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 38 MM. FABRICADO CON REVOLVEDORA, INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	\$4,971.03	\$0.00
1.3.3	DADO (D-2) DE CONCRETO ARMADO DE 0.40 X 0.40 X 0.95 M. DE ALTURA, ACABADO COMÚN, ARMADO CON 8 VAR. DE 1/2" EST. DE 3/8" A.C. 18 CM. CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 38 MM. FABRICADO CON REVOLVEDORA, INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	\$3,234.22	\$0.00




 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
 CONFORME
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 C. JORGE ARTURO VELAZQUEZ IDARRA
 CONTRATISTA


 MIGUEL ÁNGEL LA BARILLAS REYES
 RESIDENTE DE OBRA


 JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE 2022

ARQ. JESUERNесто TAFIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME						FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA	4	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE	11	
OBRA:	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN "PARQUE SIPRIANO CASTRO", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAVEZ TALAMANTES, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-009-22	
								CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 31 DE MAYO DE 2022 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2022								FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE 2022		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3	TOTALES			
2.2	COLUMNAS									
2.2.1	COLUMNA DE SECCIÓN CIRCULAR 35 CM. DE DIÁMETRO (C-1) REFORZADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ACABADO APARENTE CN SONOTUBO, INCLUYE: PLACA DE 1/4 DE ESPESOR,HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA.	ML	28.32	0.00	28.32	0.00	28.32	0.00	\$1,161.63	\$0.00
2.2.2	CAPITEL EN COLUMNAS HECHOS CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA CON PROPORCIÓN 1:3 CON TARRAJA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	\$968.34	\$15,493.44
										\$15,493.44
2.3	HERRERIA									
2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIN A BASE DE MONTEN DE 4 MT 14 EN CAJON, INCLUYE: MATERIAL, CORTES, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ANTICORROSIVO	ML	71.04	0.00	91.12	0.00	91.12	-20.08	\$961.65	-\$19,309.93
2.3.2	FABRICACIÓN Y COLOCACION DE PLACA DE 1/2" DE 20 X 20 CM., CON 2 ANCLAS EN ESCUADRA DE VARILLA DE 3/8" DE 15 CM. SOLDADAS A LAS VARILLAS DE LASCOLUMNS, INCLUYE: SOLDADO EN VARILLAS, FABRICACION DE PLACA DE 1/2", CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO DE CONCRETO, MATERIAL, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	\$391.73	\$0.00
										-\$19,309.93

CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
--------------	------------------------------------

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE 2022

PERIODO DEL : 31 DE MAYO DE 2022

AL

02 DE SEPTIEMBRE 2022

ARQ. MIGUEL ANGEL CABALLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTHORIZED

ARQ. JESU ENRIQUE TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA					FINQUITO		
			DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					HOJA	6	
								DE	11	
OBRA:	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN "PARQUE SIPRIANO CASTRO", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAVEZ TALAMANTES, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-009-22	
								CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	
PERIODO DEL : 31 DE MAYO DE 2022 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2022								FECHA:	02 DE SEPTIEMBRE 2022	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3	TOTALES			
3.1.3	CORTE CON DISCO PUNTA DE DIAMANTE EN LOSA DE CONCRETO CON PENETRACIÓN DE 2.5 CM. EN PROMEDIO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	35.76	0.00	0.00	34.52	34.52	1.24	\$26.29	\$32.60
3.1.4	CALAFATEO EN CORTE DE LOSA CON SELLADOR THERMOTEX PRO POLIURETANO GRIS 300 ML O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	ML	35.76	0.00	0.00	34.52	34.52	1.24	\$48.83	\$60.55
SUBTOTAL PISOS										\$41,944.27
3.2	ACABADOS DE AZOTEA.									
3.2.1	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROP. 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPÉ DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	M2	79.20	0.00	82.24	0.00	82.24	-3.04	\$157.97	-\$480.23
3.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA SAN ANTONIO VINTAGE .98M X .97M COLOR ARCILLA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN.	M2	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	79.20	\$597.52	\$47,323.58
3.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE DE TEJA SAN ANTONIO VINTAGE .98M X .97M COLOR ARCILLA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN.	ML	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	42.32	\$265.93	\$11,254.16
SUBTOTAL ACABADOS DE AZOTEA										\$58,097.51
3.3	BARANDAL									
3.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL DE FIGURAS BALUSTRADAS DE CONCRETO SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	22.47	\$1,331.53	\$29,919.48
SUBTOTAL BARANDAL										\$29,919.48

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

C. JORGE ARTURO VELAZQUEZ DIAZ
CONTRATISTA

APQ. MIGUEL ANGEL CABALLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

APQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div></div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>		<div></div>		FINQUITO						
				HOJA	7					
				DE	11					
OBRA:	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN "PARQUE SIPRIANO CASTRO", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAVEZ TALAMANTES, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-009-22		
							CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V		
PERIODO DEL : 31 DE MAYO DE 2022 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2022							FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE 2022			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3	TOTALES			
4	INSTALACIONES									
4.1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
4.1.1	SALIDA DE CENTRO, ARBOTANTE, CONTACTOS DE 110 VOLT. EN LOSAS Y MUROS, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 2"x4", CABLE CAL. 12, CABLE CAL. 14, POLIDUCTO DE 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	\$1,111.96	\$22,239.20
4.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBLE DE 110 VOLT., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	\$189.66	\$758.64
4.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO ANTORCHA MURO CON GLOBO R6 NEGRO MARCA CALUX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	\$781.83	\$6,254.64
4.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TEGNOLITE MODELO POMPELLA II, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$3,054.71	\$3,054.71
4.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SPOT DE PISO MARCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	\$389.60	\$2,727.20
4.1.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA SD QO-4 O SIMILAR, INCLUYE :FRENTE QO-4, VARILLA DE COBRE DE 5/8", CONECTOR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$2,120.22	\$2,120.22
4.1.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X15 A 50 AMP., INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	\$480.47	\$1,441.41
4.1.8	SUMINISTRO Y COLOCÓN DE REGISTRO DE PVC TIPO CUBETA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$1,216.52	\$1,216.52
4.1.9	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE REGISTRO AL TABLERO DE 5 A 10 M. CON CABLE THW 8, DE 3 HILOS, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$1,703.02	\$1,703.02
4.1.10	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE POSTE A REGISTRO, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y POLIDUCTO.	ML	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	27.65	\$46.95	\$1,298.17
SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA										\$42,813.73


 CONFORME
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISOR

 APO. NIGUEL ANGEL CARANILLAS REYES
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO

 APO. JESU CRISTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
--------------	------------------------------------

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE 2022



PERIODO DEL : 31 DE MAYO DE 2022 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2022

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS

ARQ. JESUENNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								FINIQUITO	
										HOJA	9
										DE	11
OBRA:	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN "PARQUE SIPRIANO CASTRO", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAVEZ TALAMANTES, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-009-22		
								CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V		
PERIODO DEL : 31 DE MAYO DE 2022 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2022										FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE 2022	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	E3	TOTALES				
5.3.4	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15X30 CM. REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM. CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ACABADO COMÚN, CIMBRA CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	8.23	0.00	8.23	0.00	8.23	0.00	\$1,655.87	\$0.00	
5.3.5	LOSA DE ESCALERA DE 15 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO # 4 A CADA 25 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA APARENTE EN LOSA DE ESCALERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	6.67	0.00	7.45	0.00	7.45	-0.78	\$3,017.29	-\$2,353.49	
5.3.6	ESCALÓN DE CONCRETO DE 17 CM DE PERALTE Y 30 CM DE HUELLA, ACABADO SALADO, ARMADO CON VARILLA # 3 A CADA 25 CM., CIMBRA COMUN, INCLUYE: DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	\$951.65	\$0.00	
5.3.7	BORDILLO DE 5 CM. EN NARIZ DE ESCALÓN DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	12.00	0.00	22.79	0.00	22.79	-10.79	\$156.42	-\$1,687.77	
5.3.8	MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM. ARQUITECTÓNICO COLOR TERRACOTA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	M2	3.12	0.00	2.28	0.00	2.28	0.84	\$804.47	\$675.75	
5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA DE FIGURAS BALUSTRADAS DE CONCRETO SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24	\$1,331.53	\$8,308.75	




SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

EN NOCHE ARTURO VELAZQUEZ IDARRA
 VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

REVISÓ
 MIGUEL ANGEL CARRANZA REYES
 RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ
 JESUS ERNESTO TARRA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				FINIQUITO				
						HOJA	10			
						DE	11			
OBRA:	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN "PARQUE SIPRIANO CASTRO", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAVEZ TALAMANTES, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-009-22			
						CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V			
PERIODO DEL: 31 DE MAYO DE 2022 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2022						FECHA:	02 DE SEPTIEMBRE 2022			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3	TOTALES			
5.3.10	PINTURA VINÍLICA EN BORDILLO EN ESCALONES Y CADENA DE DESPLANTE EN ESCALERA A DOS MANOS, BERELINTE 7 MARCA BEREL Ó SIMILAR, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	ML	20.23	0.00	0.00	22.79	22.79	-2.56	\$18.30	-\$46.85
							SUBTOTAL ESCALERA		\$4,842.88	
5.4	BANQUETA PERIMETRAL									
5.4.1	BANQUETA DE 10 CM. DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. ACABADO SALADO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	31.09	0.00	31.09	0.00	31.09	0.00	\$572.47	\$0.00
5.4.2	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	31.09	0.00	31.09	0.00	31.09	0.00	\$19.79	\$0.00
5.4.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	\$407.46	\$0.00
							SUBTOTAL BANQUETA PERIMETRAL		\$0.00	
5.5	LIMPIEZA DE OBRA									
5.5.1	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: SACAR DESPERDICIOS DE LOS ACABADOS, TIERRA, CASCAJO Y BASURA EN GENERAL, DEPOSITANDOLA EN EL LUGAR DE ACOPIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	137.07	0.00	0.00	137.07	137.07	0.00	\$13.88	\$0.00
							SUBTOTAL LIMPIEZA DE OBRA		\$0.00	



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

C. JORGE ARTURO VELDERMAN IDARRA
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISADO
APIQ. MIGUEL ANGELO CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO
APIQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
--------------	------------------------------------

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE 2022

\$15,685.52

