



0

CONTRATISTA:
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: PRIVADA No. 2 COL. SAN RAFAEL, CULIACAN,
SINALOA. C.P. 80150

R.F.C.
LSE-180202-UH7

FECHA 27/12/2022

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220972	C.C.T.	25DJN0030J	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$718,973.07
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$251,840.57
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$718,973.07

OBRA		IMPORTE
1	ELECTRIFICACION	\$ 466,723.98
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 466,723.98
SUB TOTAL=		\$ 466,723.98
I.V.A AL 16 %		\$ 74,675.84
TOTAL =		\$ 541,399.82

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MOISES BUELNA FELIX
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 27/12/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: PRIVADA No. 2 COL. SAN RAFAEL, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80150

R.F.C.
LSE-180202-JUH7

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO: 22201 No. DE OBRA: 220972 C.C.T.: 25DJN0030J ESTIMACIÓN: 01

PLANTEL: PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$718,973.07

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$251,640.57

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$718,973.07

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. AMT	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
2	ELECTRIFICACION									
ALIM.035	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 1/0 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	237.00	\$407.07	\$96,475.59	117.50	0.00	0.00	117.50	\$47,830.73
REG P60X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$5,541.01	\$5,541.01	1.00	0.00	0.00	1.00	\$5,541.01
REG P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$3,543.33	\$10,629.99	5.00	0.00	2.00	5.00	\$17,716.65
ELEC.Q-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	\$5,446.64	\$21,786.56	1.00	0.00	0.00	1.00	\$5,446.64
81011	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO.	SAL	10.00	\$1,137.20	\$11,372.30	22.00	0.00	12.00	22.00	\$25,019.50
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00	\$918.34	\$9,183.40	22.00	0.00	12.00	22.00	\$20,203.48
ELEC.INT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	12.00	\$462.25	\$5,547.12	12.00	0.00	0.00	12.00	\$5,547.12
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	72.00	\$1,518.53	\$109,334.16	60.00	0.00	0.00	60.00	\$91,111.80
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	66.00	\$3,139.29	\$207,193.14	60.00	0.00	0.00	60.00	\$188,357.40
SIS T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	5.00	\$647.51	\$3,237.55	5.00	0.00	0.00	5.00	\$3,237.55
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA VARILLA TIERRA INCLUYE: INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	PZA	5.00	\$75.66	\$378.30	5.00	0.00	0.00	5.00	\$378.30



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 27/12/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: PRIVADA No. 2 COL. SAN RAFAEL, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80160

R.F.C.

LSE-180202-UH7

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN


No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220972	C.C.T.:	25DJN0030J	ESTIMACIÓN:	01
-------------	-------	--------------	--------	---------	------------	-------------	----

PLANTEL:	PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA	LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
----------	---------------------------	------------	------------------	------------	----------

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$718,973.07
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$251,640.57
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$718,973.07

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTA ESTIM.	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
20	DESMONTAJE DE LUMINARIAS, ABANICOS Y MINISPLIT; INCLUYE DESCABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	72.00	\$261.20	\$18,906.40	64.00	0.00	0.00	64.00	\$15,716.80
ELEC.SALCONT	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW/L CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	34.00	\$1,584.68	\$53,879.12	25.00	0.00	0.00	25.00	\$39,617.00


LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
Contratista

	\$468,723.98
TOTAL	\$468,723.98

ING. MOISES BUELNA FELIX
Supervisor