

| MUNICIPIO DE AHOME | | | | | | | FINQUITO | | |
|--|--|--------|----------------|----------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------------------------|---------|
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA | | | | | | | HOJA | 1 | |
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | DE | 6 | |
| OBRA: | (143AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS DE AHOME, GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), HIGUERA DE ZARAGOZA Y SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | | | | | | CONTRATO: | FISMDF-VIV-143PR-AH-2022 | |
| | | | | | | | CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V. | |
| PERIODO DEL : 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | FECHA: 22/11/2022 | | |
| AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | | |
| NO. | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | VOLUMENES EJECUTADOS | | | DIFERENCIA DE VOLUMEN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| | | | | E1 | E2 ULTIMA | TOTALES | | | |
| 1 | VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS). | | | | | | | | |
| 1 | TRABAJO PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.01 | TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 249.39 | 205.38 | 44.01 | 249.39 | 0 | \$59.43 | \$0.00 |
| 1.02 | SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 56.78 | 46.76 | 10.02 | 56.78 | 0 | \$555.49 | \$0.00 |
| 1.03 | RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECANICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 56.78 | 46.76 | 10.02 | 56.78 | 0 | \$128.96 | \$0.00 |
| 1.04 | EXCAVACION A MANO EN TRABES DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 2.89 | 2.38 | 0.51 | 2.89 | 0 | \$191.48 | \$0.00 |
| SUBTOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | | | | \$0.00 |
| 2 | CIMENTACION | | | | | | | | |
| 2.01 | TRABE DE CIMENTACION DE 12CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACION, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO NO. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA. | ML | 242.76 | 199.92 | 42.84 | 242.76 | 0 | \$368.71 | \$0.00 |
| 2.02 | PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACION DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 231.03 | 190.26 | 40.77 | 231.03 | 0 | \$630.20 | \$0.00 |
| 2.03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2 EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACION, Y MANO DE OBRA. | TON | 0.51 | 0.42 | 0.09 | 0.51 | 0 | \$44,077.98 | \$0.00 |

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME




CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.
LUCAS ARMENTAL LOPEZ

REVISÓ


ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ


APO. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

| MUNICIPIO DE AHOME | | | | | | | FINIQUITO | | |
|---|--|--------|----------------|----------------------|-------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------------|---------|
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | HOJA | | 2 |
| | | | | | | | DE | | 6 |
| OBRA: (143AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS DE AHOME, GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), HIGUERA DE ZARAGOZA Y SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | | | | | | | CONTRATO: | FISMDF-VIV-143PR-AH-2022 | |
| | | | | | | | CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V. | |
| | | | | | | | FECHA: | 22/11/2022 | |
| PERIODO DEL : 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | AL | 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | |
| NO. | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | VOLUMENES EJECUTADOS | | | DIFERENCIA DE VOLUMEN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| | | | | E1 | E2 ULTIMA | TOTALES | | | |
| 2.04 | ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, REFORZADO CON ARMEX 12X12-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 34.00 | 28.00 | 6 | 34.00 | 0 | \$725.67 | \$0.00 |
| 2.05 | ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, REFORZADO CON ARMEX 12X20-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 34.00 | 28.00 | 6 | 34.00 | 0 | \$573.53 | \$0.00 |
| 2.06 | ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON UNA VARILLA DE 3/8". | PZA | 136.00 | 112.00 | 24 | 136.00 | 0 | \$419.46 | \$0.00 |
| 2.07 | CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS. | M2 | 231.03 | 190.26 | 40.77 | 231.03 | 0 | \$45.12 | \$0.00 |
| SUBTOTAL DE CIMENTACION | | | | | | | | | \$0.00 |
| 3 | ESTRUCTURA | | | | | | | | |
| 3.01 | MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 425.34 | 275.22 | 150.12 | 425.34 | 0 | \$571.21 | \$0.00 |
| 3.02 | CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REDORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 71.40 | 46.20 | 25.20 | 71.40 | 0 | \$369.15 | \$0.00 |
| 3.03 | CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REDORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 71.40 | 46.20 | 25.20 | 71.40 | 0 | \$372.76 | \$0.00 |
| 3.04 | CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 4 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 285.60 | 184.80 | 100.8 | 285.60 | 0 | \$308.51 | \$0.00 |
| 3.05 | DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 SEGUN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C= 200KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | ML | 242.76 | 99.96 | 142.8 | 242.76 | 0 | \$395.08 | \$0.00 |

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME



CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.
LUCAS ARMENTA LOPEZ

REVISAR

Valenzuela Diego
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|----------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------------|---------|
|  <div>AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ</div> | | MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | | | |  <div>AHOME ESTADO DE SINALOA 2021-2024</div> | | FINIQUITO | |
| | | | | | | HOJA | | 3 | |
| | | | | | | DE | | 6 | |
| OBRA: | (143AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS DE AHOME, GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), HIGUERA DE ZARAGOZA Y SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | | | | | CONTRATO: | | FISMDF-VIV-143PR-AH-2022 | |
| | | | | | | CONTRATISTA: | | CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V. | |
| PERIODO DEL : 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | AL | | 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 | |
| | | | | | | FECHA: | | 22/11/2022 | |
| NO. | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | VOLUMENES EJECUTADOS | | | DIFERENCIA DE VOLUMEN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| | | | | E1 | E2 ULTIMA | TOTALES | | | |
| 3.06 | CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | ML | 26.35 | 10.85 | 15.5 | 26.35 | 0 | \$324.97 | \$0.00 |
| SUBTOTAL DE ESTRUCTURA | | | | | | | | | \$0.00 |
| 4 | LOSAS | | | | | | | | |
| 4.01 | LOSA DE CONCRETO DE 10 CM . DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM, REFORZADA CON VARILLA #3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACION DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICAION, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 305.15 | 125.65 | 179.5 | 305.15 | 0 | \$1,695.76 | \$0.00 |
| 4.02 | CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS. | M2 | 305.15 | 125.65 | 179.5 | 305.15 | 0 | \$45.12 | \$0.00 |
| SUBTOTAL DE LOSAS | | | | | | | | | \$0.00 |
| 5 | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | | |
| 5.01 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 17.00 | N/A | 17 | 17.00 | 0 | \$1,138.75 | \$0.00 |
| SUBTOTAL DE INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | | | \$0.00 |
| 6 | CANCELERIA | | | | | | | | |
| 6.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 17.00 | N/A | 17 | 17.00 | 0 | \$3,561.09 | \$0.00 |
| SUBTOTAL DE CANCELERIA | | | | | | | | | \$0.00 |



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

[Signature]



CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.
LUCAS ARMENTA LOPEZ

REVISÁ

Valenzuela Diego
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ


[Signature]
ARIBESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--|----------------------|-----------|---------|--|-----------------------------------|-------------------------|--|
|  | | | MUNICIPIO DE AHOME | | | |  | | FINIQUITO | |
| | | | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA | | | | HOJA | | 4 | |
| | | | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | | | | DE | | 6 | |
| OBRA: (143AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS DE AHOME, GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), HIGUERA DE ZARAGOZA Y SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | | | | | | | CONTRATO: | FISMDF-VIV-143PR-AH-2022 | | |
| | | | | | | | CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V. | | |
| PERIODO DEL : 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | AL | | 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 | |
| | | | | | | | FECHA: | | 22/11/2022 | |
| NO. | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | VOLUMENES EJECUTADOS | | | DIFERENCIA DE VOLUMEN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | |
| | | | | E1 | E2 ULTIMA | TOTALES | | | | |
| 7 | HERRERIA | | | | | | | | | |
| 7.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 17.00 | N/A | 17 | 17.00 | 0 | \$3,378.74 | \$0.00 | |
| 7.02 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 17.00 | N/A | 17 | 17.00 | 0 | \$2,046.66 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL DE HERRERIA | | | | | | | | | \$0.00 | |
| 8 | CARPINTERIA | | | | | | | | | |
| 8.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 17.00 | N/A | 17 | 17.00 | 0 | \$3,102.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL DE CARPINTERIA | | | | | | | | | \$0.00 | |


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CONFORME

 CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.
 LUCAS ARMENTA LOPEZ

REVISAR

 ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR

 ARQ. ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--|----------------------|-----------|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------|--------|------------|
|  <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div> | | | MUNICIPIO DE AHOME | | |  <div>AHOME GOBIERNO DEL MUNICIPIO 2021-2024</div> | | | FINIQUITO | | |
| | | | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA | | | | | | HOJA | 5 | |
| | | | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | DE | 6 | |
| OBRA: | (143AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS DE AHOME, GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), HIGUERA DE ZARAGOZA Y SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | | | | | CONTRATO: | FISMDF-VIV-143PR-AH-2022 | | | | |
| | | | | | | CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V. | | | | |
| PERIODO DEL : 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | AL | | 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | FECHA: | 22/11/2022 |
| NO. | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | VOLUMENES EJECUTADOS | | | DIFERENCIA DE VOLUMEN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | | |
| | | | | E1 | E2 ULTIMA | TOTALES | | | | | |
| 9 | VARIOS | | | | | | | | | | |
| 9.01 | IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR. | M2 | 305.15 | N/A | 305.15 | 305.15 | 0 | \$191.60 | \$0.00 | | |
| 9.02 | SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 17.00 | N/A | 17 | 17.00 | 0 | \$207.24 | \$0.00 | | |
| 9.03 | PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS. | M2 | 696.49 | N/A | 696.49 | 696.49 | 0 | \$84.36 | \$0.00 | | |
| 9.04 | PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL Ó CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS. | M2 | 657.05 | N/A | 657.05 | 657.05 | 0 | \$84.36 | \$0.00 | | |
| 9.05 | MOLDURA DE PLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM. DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERÍMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO AREN 1:1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 84.66 | N/A | 84.66 | 84.66 | 0 | \$211.12 | \$0.00 | | |
| SUBTOTAL DE VARIOS | | | | | | | | | \$0.00 | | |

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME



CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.
LUCAS ARMENTA LOPEZ

REVISAR

ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

ELABORÓ

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|--|-----------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|
|  | | MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | |  | | FINIQUITO | | | |
| | | | | | | HOJA | | 6 | |
| | | | | | | DE | | 6 | |
| OBRA: | | (143AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS DE AHOME, GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), HIGUERA DE ZARAGOZA Y SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | | | | CONTRATO: | | FISDMDF-VIV-143PR-AH-2022 | |
| | | | | | | CONTRATISTA: | | CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V. | |
| | | | | | | | | FECHA: 22/11/2022 | |
| PERIODO DEL : 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | | |
| NO. | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | VOLUMENES EJECUTADOS | | | DIFERENCIA DE VOLUMEN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| | | | | E1 | E2 ULTIMA | TOTALES | | | |
| 9.06 | BANQUETA DE ACCESO | | | | | | | | |
| 9.06.1 | RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR. | M3 | 13.09 | N/A | 13.09 | 13.09 | 0 | \$635.26 | \$0.00 |
| 9.06.2 | EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 2.89 | N/A | 2.89 | 2.89 | 0 | \$446.77 | \$0.00 |
| 9.06.3 | DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS. | ML | 94.52 | N/A | 94.52 | 94.52 | 0 | \$440.40 | \$0.00 |
| 9.06.4 | BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 65.62 | N/A | 65.62 | 65.62 | 0 | \$617.49 | \$0.00 |
| 9.06.5 | CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS. | M2 | 65.62 | N/A | 65.62 | 65.62 | 0 | \$45.12 | \$0.00 |
| 9.06.6 | MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | LOTE | 17.00 | N/A | 17 | 17.00 | 0 | \$808.85 | \$0.00 |
| SUBTOTAL DE BANQUETA DE ACCESO | | | | | | | | | \$0.00 |
| SUBTOTAL DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS). | | | | | | | | | \$0.00 |
| IV.A. 16% | | | | | | | | | \$0.00 |
| TOTAL: | | | | | | | | | \$0.00 |
| INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA MAS CONVENIO: | | | | | | | | | \$1,970,582.37 |
| INVERSIÓN EJERCIDA DE LA OBRA: | | | | | | | | | \$1,970,582.37 |
| SALDO NO EJERCIDO DE LA OBRA: | | | | | | | | | \$0.00 |



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

[Signature]

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.
LUCAS ARMENTALÓPEZ

REVISAR

Valenzuela Diego

ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

[Signature]
APD. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS