



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Primaria Dr. Enrique Gonzalez  
Martínez (El Jalón)

# BITÁCORA



Archivo:  
Dirección de Infraestructura

Retención:  
Dos Años

Versión:  
02

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Programa Inversión Estatal Directa 2022 Nivel  
Básica

## DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Primario Dr. Enrique  
Gonzalez Martínez

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25EPRO402Z

ZONA ESCOLAR:

## UBICACIÓN:

DOMICILIO: Conocido s/n


LOCALIDAD: El Progreso (El Jalón)

MUNICIPIO: Mocorito

TIPO DE OBRA:

# REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
<del>INR. RAFAEL SALCEDO H</del>	ISIPE	

# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220924  
FECHA 18/Octubre/2022

No. 001

Con esta fecha se da apertura a este libro de bitácora para efecto de control de la obra:

"Rehabilitación de instalaciones eléctricas en red secundaria y baja tensión en Primaria

Dr. Enrique González Martínez ubicado en el Progreso (El Jalón), Municipio de Mocorito, Estado de Sinaloa."

Contrato: ISIFE-IED-ADE-EPR-317-2022

Fecha de contrato: 11 de Octubre de 2022


Autorización: SAF-AIP-IED-00-578/2022

Fecha de inicio: 18/Octubre/2022

Fecha de término: 15/Enero/2023

Duración: 90 días

Monto de contrato: \$ 1,218,203.31



# BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220924

No. 002

FECHA \_\_\_\_\_

31/octubre/2022

Se observan trabajos de alimentación desde transformador a interruptor principal y colocación de base de medición 7-200.



09/noviembre/2022



Se iniciaron trabajos de suministro y colocación de interruptor principal 3x300 AMP, y 4 interruptores 3x100 AMP. Se finalizaron trabajos de instalación de banda de cobre y sistema de tierra.



24/noviembre/2022

Se iniciaron trabajos en Módulo A, en retiros de luminarias y accesorios con cableado.

Se observan trabajos en proceso de instalación de luminarias.



CONTRATISTA

# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220924


No. 003

FECHA \_\_\_\_\_

13/Diciembre/2022

- Se finalizaron trabajos en Modulo A, se colocaron luminarias tambien en marquesinas traseras por falta de iluminación en el área, se colocaron interruptores 2x20 y 1x20 en Q-30, 5 apagadores y 10 contactos.

- Se iniciaron trabajos en Modulo B.





20/Diciembre/2022

- Se observan trabajos de colocación de luminarias y accesorios.



03/Enero/2023

- Se finalizaron trabajos en Modulo B, se colocó Q-12 con interruptores 2x20 y 1x20, se colocaron luminarias en marquesina trasera por falta de iluminación, 5 apagadores y 8 contactos



CONTRATISTA