

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201

OBRA No. 220634

No. 001


FECHA \_\_\_\_\_

11/JULIO/2022

Se iniciaron trabajos de instalación de tablero  
1- Line principal con sus interruptores de  
capacidad 3x300 y 3x100.

14/JULIO/2022

- Inicio de Modulo A , se retiraron  
luminarias y elementos 110v y 220v.
- Instalación de interruptores 2x20  
y 1x20 en aula.



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220634

FECHA \_\_\_\_\_

No. 002

18/Julio/2022



• Se instalaron luminarias, apagadores, contactos en Modulo A, área de aulas y baños.

• Se instalaron salidas de A/A en aulas.

25/Julio/2022

• Se inició Modulo B, se retiraron luminarias y cableados 110v y 220v

• Instalación de interruptores 2x20 y 1x20 en centro de carga en aula.



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220634

No. 003


FECHA \_\_\_\_\_

28/Julio/2022

- Se instalaron luminarias, contactos y apagadores en Modulo B.
- Se inició con salidas de A/A.

03/Agosto/2022

- Salidas de A/A en Modulo B listas.
- Se inició Modulo C, retiro de luminarias y cableado 110v y 220v en mal estado.





## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220634

FECHA \_\_\_\_\_

No. 004

09/Agosto/2022

- Instalación de interruptores, luminarias, apagadores y contactos.
- Trabajo en salidas A/A

15/Agosto/2022

- Trabajo terminado de salidas A/A en Modulo C
- Modulo P iniciado, se retiraron luminarias, cableado 110v y 220v.
- Se instalaron interruptores en Centro de Carga.

