



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

04 DE ABRIL DE 2022.

TERMINO:

21 DE AGOSTO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
724	PAVIMENTACION DEL CARRETERA BADIRAGUATO-OTATILLOS(SEGUNDA ETAPA).	BADIRAGUATO	ESTATAL	\$17'817,614.12	\$17'817,614.12	\$17'817,614.12	\$0.00	100	100