



CONTRATISTA:

SOREC MOISES MONARREZ FELIX  
DIRECCION: BLVD. LAS AMERICAS 3178 COL. UNIVERSITARIA

R.F.C.  
MOFS870521BC8

PGO:22201 No DE OBRA: 220607  
PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA CULIACAN DE ROSALES CULIACAN DE ROSALES MUNICIPIO: CULIACAN  
REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA, UBICADA EN CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA  
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 14-jun-22 AL: 12-ago-22 ISIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022 \$ 947,433.99 FECHA DE CONTRATO: 07-jun-22  
PRORROGA DEL: 13-ago-22 AL: 01-oct-22 CONV-ISIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022 \$ 232,188.87 TOTAL \$ 1,179,622.86 FECHA DE CONVENIO: 28-jul-22

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL			OBRA ADICIONAL			OBRA EXTRAORDINARIA			CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	PU	IMPORTE				
REHABILITACION GENERAL																
MODULO "B"																
51019	DES-MONTAR LUMINARIA FLORESC. DE SOBREPONER DE 2X39 W., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	18.00	\$249.62	\$4,493.16	12.00	\$2,995.44	-6.00	-\$1,497.72					12.00		\$2,995.44
83001	RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE DE SALIDA ELECTRICA	SAL	10.00	\$208.02	\$2,080.20	12.00	\$2,496.24	2.00	\$416.04					12.00		\$2,496.24
83001	RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE DE SALIDA ELECTRICA	SAL	18.00	\$208.02	\$3,744.36	18.00	\$3,744.36	0.00	\$0.00					18.00		\$3,744.36
84130	DES-MONTAJE DE TABLERO HASTA 8 CIRCUITOS CON INTERRUPTORES SIN RECUPERACION. INCLUYE: DESENERGIZAR, DESCONECTAR. TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	\$665.68	\$665.68	1.00	\$665.68	0.00	\$0.00					1.00		\$665.68
83108	DES-MONTAR CANCELERIA DE ALUMINIO TIPO CAPCE 1500 Y VOLVER A COLOCARLAS NUEVAMENTE, TRABAJO TERMINADO.	PZA	9.00	\$1,153.28	\$10,379.52	53.52	\$61,723.55	44.52	\$51,344.03					53.52		\$61,723.55
99255	DES-INSTALACION Y VOLVER HA COLOCAR EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT ALIMENTADOS CON TUBERIA GALVANIZADA DE 1/2", 3/4", PARA LAS MANIOBRAS DE LOS TRABAJOS EN AZOTEA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	\$1,864.40	\$9,422.00	3.00	\$5,553.20	-2.00	-\$3,768.80					3.00		\$5,553.20
51020	DES-MONTAR ABANICO DE TECHO, INCLUYE RETIRO FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	\$332.84	\$3,994.08	12.00	\$3,994.08	0.00	\$0.00					12.00		\$3,994.08
11017	DEMOLICIÓN DE AFLANADOS EN MUROS, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M2	422.60	\$64.33	\$27,165.68	383.51	\$25,314.50	-28.09	-\$1,871.36					383.51		\$25,314.50
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	7.38	\$584.79	\$4,168.15	20.85	\$11,775.87	13.47	\$7,807.72					20.85		\$11,775.87

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

	M2	387.10	\$246.42	\$95,647.58	483.91	\$120,212.92	86.81	\$21,595.34	483.91	\$120,212.92
32001 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO, CON LLANA DE MADERA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, REMATE Y EMBOQUILLADO	M2	188.00								
31212 FINO DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 3CM. DE ESPESOR SIN ARMAR PARA ENTREPISO, ACABAO, ESCOBILLADO O RAYADO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2		\$142.14	\$23,879.52	0.00	\$0.00	-168.00	\$23,879.52	0.00	\$0.00
31019 CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC= 250KG/CM2 DE 14X20 ARMADA CON 4 VARILLAS # 2.5 Ø #3 F'Y=4200 KG/CN2 ESTIBOS # 2 @20CM. INCL. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS	ML	28.00	\$459.67	\$12,766.76	24.00	\$10,960.08	-4.00	\$1,826.68	24.00	\$10,960.08
23021 LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR Y CONCRETO FC=200 KG/CN2, CON VARILLAS # 3 A CADA 15 CMS. AMBOS SENTIDOS, INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO VIBRADO Y CURADO	M2	240.00	\$1,289.82	\$309,508.80	208.08	\$256,344.13	-31.92	\$41,164.67	208.08	\$256,344.13
34003 PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO Y ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	645.80	\$64.48	\$54,557.48	815.01	\$66,852.04	169.21	\$14,294.86	815.01	\$68,852.04
85075 SUMI. Y COL. DE VITROPISO 33X33 CMS.INTERCERAMIC. INCL. PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS TRABAJO TERMINADO.	M2	151.90	\$448.13	\$68,070.95	0.00	\$0.00	-151.90	\$68,070.95	0.00	\$0.00
85098 S. Y C. DE ZOGLLO INTER-INTERCERAMIC DE 6 CM ASENT. Y EMBOQUILLADO DE COLOR DE 1 CM ESP. INCLUYE CORTES, TRABAJO TERMINADO	ML	95.15	\$113.74	\$10,822.36	0.00	\$0.00	-95.15	\$10,822.36	0.00	\$0.00
85755 SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA "APP" 4 MM.	M2	240.00	\$410.01	\$98,402.40	208.08	\$85,314.88	-31.92	\$13,087.52	208.08	\$86,314.88
51004 SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC UGERO INC. TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	12.00	\$928.45	\$11,117.40	12.00	\$11,117.40	0.00	\$0.00	12.00	\$11,117.40
51052 SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO, POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMP. CON CAJA DE PVC. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	6.00	\$1,147.17	\$6,883.02	16.00	\$18,354.72	10.00	\$11,471.70	16.00	\$18,354.72
51017 SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACIÓN Y CONEX. DE LUMINARIA FLORESQ. DE EMPOTRAR DE 2X32W DE 61X81 CMS. INCLUYE MAT., FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	\$2,037.13	\$24,445.56	0.00	\$0.00	-12.00	\$24,445.56	0.00	\$0.00
51981 S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 20 CIRCUITOS 3 FASES 4 HILOS.	PZA	1.00	\$6,903.52	\$6,903.52	1.00	\$6,903.52	0.00	\$0.00	1.00	\$6,903.52

51378	SUM Y COL DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO CO. INCLUYE CONEXION Y PRUEBA	PZA	6.00	\$259.91	\$1,763.46	6.00	\$1,763.46	0.00	\$0.00			\$0.00			\$4,730.10	\$2,314.05	\$381.15	\$1,219.20	\$4,966.14	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-------	--	-----	------	----------	------------	------	------------	------	--------	--	--	--------	--	--	------------	------------	----------	------------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



