

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220901 N° 01

FECHA 05- Octubre - 2022


Con fecha 05 de Octubre de 2022  
Se inician los trabajos Corrientes a  
"Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas en  
Red Secundaria y Baja tensión en  
Secundaria Río Zaque, Ubicada en San  
Miguel Zapotitlán, Municipio de Ahuac,  
Estado de Sinaloa"

Contrato: Isife- IED- ADE- SEC- 289- 2022.

PGO. 22109

No. de Obra: 220901

Se inician con Desmontajes de Cableado y  
Centros de Carga en Mal estado.

  
Contratista.

4 Sandri Castro Maldon

Supervisor


## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220901 N° 02

FECHA 12- Octubre - 2022

Con fecha 12 de Octubre de 2022  
Se realiza Segunda Nota de Bitácora,  
donde se trabaja en Retiro de Cableado  
en Salidas de Alumbrado y Contactos,  
Así Como la instalación de Cableado,  
Nueva.

Se revisan las instalaciones y cableado  
Subterráneo de Alimentación Eléctrica  
a Módulos. Se Valora en Buen  
Estado y No se requiere su  
Sustitución, Salvo del Módulo "F"  
donde se Bandaliza y No se tiene  
Cable, Por lo que Se Procede a Cablear  
con Cable #6 Para Energizar  
Centro de Carga de 12 Pastillas.



Sandra Castro Malden

Supervisor


## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220901 N° 03

FECHA 20- Octubre - 2022

Con fecha 20 de Octubre de 2022  
Se realiza tercera Nota de Bitácora,  
donde se tienen al 100% el cableado  
en Salidas de Contacto y Alumbrado y  
Se Colocan Luminarias Segun Proyecto.

Se trabaja en instalacion de tuberia  
Conduit Galvanizada Para Alimentacion  
de Minisplits.



Sandra Castro Malden  
Supervisor


## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 22090 | N° 04

FECHA 25- Octubre - 2022

Con fecha 25 de Octubre de 2022  
Se realiza Carta Nota de Bitácora  
donde se instala Centro de Carga de  
20 Circuitos en Módulo B, Se  
instalan Interruptores termomagnéticos  
Dobles y sencillos.

Se instalan Centros de Carga en  
Módulo F y se colocan Registros  
Prefabricados en Módulos "A" y  
"D" el Resto se Valora No  
Necesarios Demolerlos y Sustituirlos  
por Registro Nuevo.



4 Sandra Castro Malden

Supervisor




## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220901 N° 05

FECHA 01 - Noviembre - 2022

Con fecha 01 de Noviembre de 2022  
Se realiza Qunta Nota de Bitácora,  
donde se tiene instaladas al 100%  
Luminarias y Contactos, Alagadores y  
Se Colocan Reflectores Led de  
100 Watts.  
de igual Manera Se Colocan Fotocélulas  
eléctricas y se realizan Pruebas  
Pertinentes.

Se Colocan Condulets FS con tapa  
Llega en Salidas Para Minisplit



4 Sandra Castro Malden  
Supervisor.