
		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						FINIQUITO	
						HOJA		1	
						DE		5	
OBRA:	(121AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD EL AÑIL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-TECH-119PR-EPM-120PR-121PR-122PR-123PR-AH-2023		
						CONTRATISTA:	MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ		
PERIODO DEL : 27 DE JULIO DEL 2023						AL	20 DE AGOSTO DEL 2023		FECHA: 20 DE AGOSTO DEL 2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E4	E5	TOTALES			
	(121AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD EL AÑIL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								
1	REHABILITACIÓN CANCHA DE USOS MULTIPLES								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	450.90	450.90		450.90	0.00	\$11.88	\$0.00
1.1.2	DEMOLICIÓN DE COLUMNA DE CONCRETO DE DIMENSIONES DE 0.40 M DE BASE, 0.20 M DE CORONA, 0.20 M DE ESPESOR Y 3.50 M DE ALTURA EXISTENTE PARA TABLEROS, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS, ALMACENAR EN LUGAR DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$1,023.47	\$0.00
1.1.3	CORTE CON DISCO DIAMANTADO EN CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	12.00	4.80		4.80	7.20	\$114.94	\$827.57
1.1.4	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN MAL ESTADO EN CANCHA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.44	0.72		0.72	0.72	\$85.99	\$61.91

CONFORME

MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS

REVISÓ

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA				FINIQUITO	
				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				HOJA	2
								DE	5
OBRA:	(121AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD EL AÑIL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-TECH-119PR-EPM-120PR-121PR-122PR-123PR-AH-2023		
						CONTRATISTA:	MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ		
PERIODO DEL : 27 DE JULIO DEL 2023					AL	20 DE AGOSTO DEL 2023			
FECHA:	20 DE AGOSTO DEL 2023								
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E4	E5	TOTALES			
1.1.5	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.91	0.78		0.78	0.13	\$147.12	\$19.13
1.1.6	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM, INCLUYE: CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	0.91	0.91		0.91	0.00	\$251.66	\$0.00
				SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES				\$908.61	
1.2	PISO FIRME								
1.2.1	FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO FINO CON ALLANADORA Y PULIDORA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA, REGLAS, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.44	0.36		0.36	1.08	\$542.03	\$585.39
1.2.2	CALAFATEO EN CORTE DE LOSA CON SELLADOR THERMOTEEK PRO POLIURETANO GRIS 300 ML O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	ML	12.00	0.00		0.00	12.00	\$54.12	\$649.44
				SUBTOTAL PISO FIRME				\$1,234.83	
1.3	PORTERIAS TABLERO								
1.3.1	EXCAVACIÓN A MANO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO II EN SECO EN CIMENTACIÓN DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.86	0.86		0.86	0.00	\$312.07	\$0.00
1.3.2	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	1.12	1.12		1.12	0.00	\$147.14	\$0.00

CONFORME

MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ
CONTRATISTASECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA



DIRECCIÓN DE

REVISÓ

ARIQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ARIQ. JESUS ERNESTO TANA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>			MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				 <div>AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>		FINIQUITO	
							HOJA		3	
							DE		5	
OBRA:	(121AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD EL AÑIL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-TECH-119PR-EPM-120PR-121PR-122PR-123PR-AH-2023		
							CONTRATISTA:	MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ		
PERIODO DEL : 27 DE JULIO DEL 2023							AL	20 DE AGOSTO DEL 2023		
							FECHA:		20 DE AGOSTO DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E4	E5	TOTALES				
1.3.3	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM, INCLUYE: CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	1.12	1.12		1.12	0.00	\$251.66	\$0.00	
1.3.4	DADO DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 0.30X1.20 M. DE SECCIÓN X 0.60 M. DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, INCLUYE. , ANCLAJE DE TUBO PARA RECIBIR TUBERÍA DE PORTERÍA TABLERO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	\$1,548.34	\$0.00	
1.3.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍA TABLERO A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" CED 30, INCLUYE: TUBERÍA, SOLDADURA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, PINTURA DE FONDO Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA EN CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE CONSTRUCCIÓN.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$39,060.99	\$0.00	
1.3.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE 1.80 M. DE ANCHO Y 1.05 DE ALTO FABRICADO EN ACRÍLICO DE 9 MM., CON MARCO DE SEGURIDAD DE 1 1/2" Y MARCO DE ALUMINIO PARA VISTA, INCLUYE: ARO PROFESIONAL ABATIBLE, RED DE NYLON PROFESIONAL, PINTURA ELECTROSTÁTICA, TORNILLERÍA GALVANIZADA GRADO 5 PARA FIJACION, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES SEGÚN PLANO, INCLUYE TAMBIÉN RETRERO Y LOGO DE LA ADMINISTRACIÓN.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$22,044.48	\$0.00	
SUBTOTAL PORTERIAS TABLERO									\$0.00	





SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME
MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ
CONTRATISTA

REVISADO
ARQ. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO
ARQ. JESUS ENESTO TAPIA LASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>			MUNICIPIO DE AHOME			 <div>AHOME GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024</div>			FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA	4		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE	5		
OBRA:	(121AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD EL AÑIL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-TECH-119PR-EPM-120PR-121PR-122PR-123PR-AH-2023				
						CONTRATISTA:	MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ				
PERIODO DEL : 27 DE JULIO DEL 2023						AL	20 DE AGOSTO DEL 2023		FECHA:	20 DE AGOSTO DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E4	E5	TOTALES					
1.4	PINTURA EN CANCHA										
1.4.1	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	203.35	204.48		204.48	-1.13	\$92.77	-\$104.83		
1.4.2	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	71.80	71.80		71.80	0.00	\$92.77	\$0.00		
1.4.3	FRANJA DE 8 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	127.51	125.44		125.44	2.07	\$97.77	\$202.38		
1.4.4	PINTURA EN PISO EN ZONA DE AREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	72.95	72.96		72.96	-0.01	\$220.37	-\$2.20		
				SUBTOTAL PINTURA EN CANCHA						\$95.35	



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ
CONTRATISTA

REVISADO
ARQ. MIGUEL ANGEL CABALLERO REYES
RESIDENTE DE OBRA

Aprobado
ARQ. JESUS ERNESTO TABOADA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	5	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	5	
OBRA:	(121AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD EL AÑIL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-TECH-119PR-EPM-120PR-121PR-122PR-123PR-AH-2023	
							CONTRATISTA:	MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ	
PERIODO DEL : 27 DE JULIO DEL 2023 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023							FECHA:	20 DE AGOSTO DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E4	E5	TOTALES			
1.5	LIMPIEZA DE OBRA								
1.5.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	450.90	450.90		450.90	0.00	\$8.31	\$0.00
				SUBTOTAL LIMPIEZA DE OBRA					\$0.00
							SUBTOTAL:		\$2,238.79
							IVA:		\$358.21
							TOTAL A CANCELAR		\$2,597.00
							INVERSIÓN DE LA OBRA		\$229,255.70
							INVERSIÓN EJERCIDA:		\$226,658.70
							SALDO NO EJERCIDO:		\$2,597.00



CONFORME

MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ
CONTRATISTA

REVISADO

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS