

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220402

No. 001

FECHA 11/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE CUSAS CON IMPERMEABILIZANTE EN PREESCOLAR JUAN DE DIOS BATIZ UBICADO EN COL. GUADALUPE MUNICIPIO DE ULIATAN ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO. ISIFE-FAM-ADE-JN-062-2022

FECHA INICIO DE TRABAJOS 11/MAYO/2022

FECHA TERMINO DE TRABAJOS 09/JULIO/2022

IMPORTE DE CONTRATO. \$ 1342,401.02

OFICIO AUTORIZACIÓN. SAFAP-018/2022 DE FECHA 31/01/2022, PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.

EL CONTRATISTA A CARGO DE LOS TRABAJOS ES.

MARTIN BORRAS CAMACHO. CON NUMERO DE PADRON

ISIFE-PL-041-10, RFL BULM-631204-EM3, Y

NUMERO DE TEL. 6679962002 Y 6671332827

ESTE DIA SE VISITA PUNTTEL EN COMPAÑIA DE CONTRATISTA Y SE DEFINEN LOS TRABAJOS A REALIZAR Y SE DA INICIO DE OBRA.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220402

No. 002

FECHA 16 DE MAYO DE 2022

SE SUPERVISA OBRA ESTE DIA OBSERVANDO QUE
YA SE RETIRO IMPERMEABILIZANTE DE MODULOS
A y D y SE ESTA TRABAJANDO EN ENTORTADOS.
EL MODULO A SE OBSERVA LOSA MUY COLGADA
EN VARIAS AREAS POR LO QUE SE APLICARÁ -
ENTORTADO EN LAS. TODO EL MODULO, EN MO
DULO B SE ENTORTARÁ UN AREA DE 34 m^2 .
SE OBSERVA TAMBIEN QUE YA SE RETIRARON
MUEBLES SANITARIOS MÁS DE LOS DOS MODULOS
DE BAÑOS, SE RETIRARON 4 TINALES DE
ASBESTO CEMENTO, SE OBSERVA AHORA SE
BAJANDO EN REHABILITACION DE SALIDAS HIDRO-
SANITARIAS y EN SONDEO DE TUBERIA DE -
DRENAJE, y EN DEMOLICIÓN DE APLINADOS EN
Muros ARRIVETADOS, SE DA INDICACION DE COLOCAR
MALLA DE REFUERZO EN ESTAS AREAS DEMOLIDAS,



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220402



No. 003

FECHA 20/MAYO/2022

EN SUPERVISION DE OBRA ESTE DIA SE OBSERVA QUE YA SE APLICÓ ENTORTRADOS EN MODULOS A Y B Y SE TRABAJA EN APLICACION DE PRIMER. ASFALTICO, SE INSTALARON VCS 12 PZAS. SE SUMINISTRO TUBERIA DE 4" DE PVC EN DEBENTE SANITARIO, SE DEMOLIO AREA DE PISO EN LAVAMANOS DE MODULO B.

DE MOMENTO SE TRABAJA EN RETIRO DE APLANADOS Y EN RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE MODULOS B Y C. SE DEFINEN LAS AREAS DONDE SE APLICARA IMPERMEABILIZANTE Y ENTORTRADOS. LOS MODULOS B Y C NO SE ENTORTRARAN COMPLETAMENTE, SOLO SE IMPERMEABILIZARA CON CARPETA ASPALTICA APP. 4MM POLYESTER.

SOLICITA MAESTRA DIRECTORA HACER UNA REVISION DE LOSA EN AREA DE COCINA YA QUE SE ESTAN DESPLENRIENDO APLANADOS DE PLAFON. SE DA INSTRUCCION A CONTRATISTA DE RETIRAR TODO ESTE APLANADO PARA HACER VIBRACION. DE LOSA



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220402

No. 004



FECHA 25/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE SUPERVISA OBRA, OBSER-
VANDO QUE SE RETIRO APLANADO DE PLASTO
PERMIENDOSE EXPUESTA TODA LA VARILLA DE LUSA
LA CUAL ESTA MUY CORROIDA POR HUMEDAD. POR
LO QUE SE DA INDICACIÓN DE DEMOLER LUSA Y
COLAR DE NUEVO.

SE OBSERVA QUE YA SE APLICÓ IMPERMEABILIZANTE
EN MODULOS "A" y "D", SE INSTALARON 4 TUBOS
ROTOPLAST. Y SE COLÓ PISO EN AREA DE LAVAMA-
NOS DE MÓDULO "B"

SE REALIZARON ENTUBADOS DE LUSA EN MODULOS
"B" y "C" y SE TRABAJA EN APLICACION DE PRIMER
ASFALTICO. SE SUMINISTRO TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC. DESDE TUNEL AGUA EN BANQUETA A LAVAMANOS
DE MÓDULO "B" SE BAJARON LLAVES DE LAVAMANOS
EN BANCOS YA QUE ESTABAN MUY ALTAS Y LOS MANTOS
NO ALCANZABAN A ABRIR LA LLAVES.

SE TRABAJA TAMBIEN EN CONSTRUCCION DE LAVA-
MANOS EN AREA ACCESO.





BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220402

No. 005

FECHA 8/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE SUPERVISA OBRA EN COMPA
NIA DE CONTRATISTA PARA HACER REVISION DE
NUMEROS GENERADORES DE ESTIMACION # 7
A ESTE DIA SE OBSERVA QUE YA SE DEMO
LIÓ Y SE COLÓ LUSA NUEVA EN AULA COCINA.
YA SE IMPERMEABILIZARON MODULOS 'B' Y 'C'
SE REALIZO APLANADO DE MURUS EN AREAS
DE SANITARIOS. EN MÓDULO DE SANITARIOS
DE MÓDULO A SE SUBIO MURO DE TABIQUE HACIA
LUSA EN ESPACIO DE MAESTROS, A SUELO DE
MAESTRA DIRECTORA.
SE CONTINUA TRABAJANDO EN MÓDULO DE -
LINAMAMOS EN AREA ACCESO TENIENDOSE UN
50% DE AVANCE.



BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220402

No. 006

FECHA 17 DE JUNIO DE 2022

EN SUPERVISION DE OBRA ESTE DIA SE OBSERVA
QUE SE TRABAJA EN DESCIMBRADO DE LOSA DE
COCINA Y EN EL SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC
DE 1 PULGADA PARA LA AUMENTACION HIDRAULICA
A MODULOS A, B, C Y D. Y PARA AUMENTAR PRES
TOMAS DE AGUA PARA LLAVES DE JARDIN.

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION
DE LAVAMANOS TENIENDOSE UN AVANCE DEL 60%.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220402

No. 007

FECHA 24 DE JUNIO DE 2022

SE SUPERVISA OBRA ESTE DIA OBSERVANDO QUE
YA SE HIZO LA ALIMENTACION DE TUBERIA HIDRAULICA
A TODOS LOS MODULOS, SE REVISAN INSTALACIONES, VERIFI-
FIANDO QUE FUNCIONAN CORRECTAMENTE.

SE DECUBRIO LOSA DE COCINA Y SE TRABAJA EN
APLACADO DE Muros y PLAFUN CON UN AVANCE DEL 60%
SE OBSERVA QUE YA SE LEVANTARON PERFILES EN LOSA
DE COCINA Y SE APULO IMPERMEABILIZANTE APP.
MULTICAPA DE FIBRA CON MEMBRANA DE POLYESTER
SE INICIA TRABAJOS DE PISO EN AREA DE ACCESO
SE ESTA TRABAJANDO EN DEMOLUCION DE PISO BATA
QUETA CALLE Y EN EXCAVACIONES Y RELLENOS
PARA DAR NIVELES, SE COLA OBTENCION DE
CANCHA DE CONCRETO DE 15X25 EN PERIMETRO
DE ESTAS AREAS DE PISO.

SE OBSERVA YA TERMINADO MODULO DE LAVA-
MANOS SOLO FALTA COLOCAR LLAVES TIPO PUSH
QUE NO SE HAN INSTALADO POR FALTAR A QUE
SE LAS ROBO



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220402


No. 008

FECHA 30 DE JUNIO DE 2022

ESTE DIA SE OBSERVA QUE YA SE APLICÓ PINTURA VINILICA A MURUS Y PLAFONES EN INTERIOR DE MÓDULOS DE SANITARIOS Y EN AUA COCINA, SE AUTORIZA INSTALACION DE VITRAJISO EN COCINA PARA LO CUAL - SERA NECESARIO APLICAR UN FINO DE HINCLACION DE PISO CON MORTERO CEMENTO ARENA.

DE LOS TRABAJOS DE PISO SE OBSERVA SE TIENE UN AVANCE DEL 70%.

ESTE DIA SE REVISIA COMPARATIVO DE OBRA, OBSERVANDO QUE SE TIENE UN SALDO, DEFINIENDOSE REALIZAR LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE AREA DE PISO COMPRENDIDA ENTRE MURUS DE SANITARIOS YA QUE YA QUE SE TIENE EL PROBLEMA DE ENCHARCAMIENTO EN AREA DE ACCESO A SANITARIOS DE MODULO A. Y TAMBIEN SE DEMUELA BARRERA DATADA DE MODULO D



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220402

No. 009

FECHA 7 JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE SUPERVISA OBRA EN COMPANIA DE CONTRATISTA PARA HACER REVISIÓN DE TRABAJOS Y DE ESTIMACIÓN # 2 FINALIZADO.

A ESTE DIA SE OBSERVAN YA TERMINADOS LOS TRABAJOS DE PISOS EN AREA DE ACCESO Y ENTRE MÓDULOS DE SANITARIOS, SE INSTALO EL REPIPO EN ALA COCINA Y SE TIENEN AL 100% LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS.

SE REVISAN NUMEROS GENERADORES Y ESTIMACIONES OBSERVANDO QUE CON EL COBO DE ESTOS TRABAJOS YA EJECUTADOS SE ALCANZA EL VALOR CONTRATADO.

RENIENDOSE AL 100% LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y HABIENDOSE ALCANZADO EL VALOR SE DA POR TERMINADA LA OBRA Y SE PROCEDE A DAR CIERRE DE ESTE LIBRO.

