



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

PR. JOSE MA. MORELOS Y PAVON

CULIACAN SIN.

Nº OBRA. 220820.

BITÁCORA



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA
2022 NIVEL BÁSICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PR JOSE MA. MORELOS 7 PARVA

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 250PR0669F.

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: CULIACAN


MUNICIPIO: CULIACAN.

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
INA. RAFAEL SALCEDO A.	ISIFE	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22104 OBRA No. 220820

No. 001

FECHA 2 / SEPTIEMBRE / 2022

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA PARA DAR SE-
GUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y RED SECUNDARIA
Y BAJA TENSIÓN EN PR JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN
UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE
CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO. ISIFE-IED-ADE-EPR-159-2022

FECHA CONTRATACIÓN. 26/AGOSTO/2022

MONTO DE CONTRATO. \$ 1,652,989.88

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 2/SEPTIEMBRE/2022

FECHA DE TÉRMINO DE TRABAJOS 30/DICIEMBRE/2022

OFICIO AUTORIZACIÓN NÚ SAP-AP-IED-00-578/2022

DE FECHA 10/08/2022

EL CONTRATISTA QUE ESTARA A CARGO DE LOS TRA-
BAJOS ES HÉCTOR LEONEL ANAULO LÓPEZ. CON RENIS-
TRO DE PADRÓN ISIFE-PL-041-2018 Y NÚMERO
DE TEL 6677548230.

ESTE DÍA SE VISITA PLANTEL EN COMPAÑÍA DE CON-
TRATISTA, SE DEFINEN LOS TRABAJOS A REALIZAR Y SE
DA INICIO DE OBRA.

BITÁCORA DE OBRA



PGO No. 22109 OBRA No. 220826

No. 002

FECHA 23- SEPTIEMBRE -2022

CON ESTA FECHA SE VISITO Y SE REVISARON LOS
SIGUIENTES TRABAJOS:

- EXCAVACION A MANO DE TERRENO.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE 2"
- SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE 40x40
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA SEÑALIZADORA
- RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION
PRINCIPAL CON CABLE 3+1 CAL. 1/0.
- SUM. E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE
PARA BAJA TENSION.
- SUM. E INSTALACION DE ALIMENTACION DESDE
TRANSFORMADOR HASTA INT. PRINCIPAL.
- SUM. E INSTALACION DE CABLE DE COBRE
DESNUDO THW. CAL. 2 AWG.
- SUM. E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO DE 3x100 AMP.



BITÁCORA DE OBRA



PGO No. 22109 OBRA No. 220820

No. 003

FECHA 14 - OCTUBRE - 2022

CON ESTA FECHA SE REVISARON LOS TRABAJOS
DE:

- DESCONECION Y RETIRO DE LUMINARIAS EN
MAL ESTADO.
- SUM. E INSTALACION DE SALIDAS PARA
LUMINARIAS.
- SUM. E INSTALACION DE SALIDAS PARA
APAGADORES.
- SUM. E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA
PARA CONTACTOS.
- SUM. E. INSTALACION DE LUMINARIAS
2x17 W. A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD.
- SUM. E INSTALACION DE SALIDAS PARA
ALIMENTACION DE EQUIPOS DE A/A.



BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220826

No. 004

FECHA 07 - NOVIEMBRE - 2022

CON ESTA FECHA SE REVISARON LOS TRABAJOS
DE:

- SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBIDAS
A CENTROS DE CARGA DESDE REGISTRO
A PIE DE CENTRO DE CARGA.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO
DE CARGA DE 12 CIRCUITOS. (TRIFASICO)
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO
DE CARGA DE 20 CIRCUITOS (TRIFASICO).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO
DE CARGA DE 30 CIRCUITOS (TRIFASICO).
- SUM. E INST. DE INTERRUPTORES 1X20 AMP.
- SUM. E INST. DE INTERRUPTORES 2X20 AMP.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220820

No. 005

FECHA 24-NOVIEMBRE-2022

CON ESTA FECHA SE REVISARON LOS
TRABAJOS EN ALUMBRADO DE TECHUMBRE DE:

- SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO
DE 40X40.

- SUM. E INST. DE SALIDA PARA LUMINARIAS

- SUM. E INST. DE SALIDA PARA BARRAQUERES

- SUM. E INST. DE LUMINARIAS 2X17

EN TECHUMBRE

SE INFORMA QUE CON ESTA FECHA SE
INTEGRO LA SOLICITUD PARA LOS PRECIOS
EXTRAORDINARIOS.

