

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

OPERADO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PARA LA ENTIDADES (FISE)
EJERCICIO: 2023

SIST . INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA HIGUERITA SECTOR SALIDA A LOS MIMBRES, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-3011A-2023 No. Estimación: 2 /
 Localidad: JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. Importe del Contrato s/IVA \$749,063.89 Tipo de Estimación: Adicional /
 Contratista: Periodo del Contrato 01/12/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimación: \$68,090.94 /
 Periodo de la Estimación: 01/12/2023 al 31/12/2023 /

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
ALCANTARILLADO SANITARIO										
P01	PRELIMINARES									
P01S06	EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA "C" C									
I.1.3	EXCAVACIÓN A MANO PARA AFINE EN ZANJA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA (P.U.O.T.).	M3 /	18.20 /	\$540.23 /	18.20 /	21.3900	39.59	-21.39 /	\$13,694.52 / 217.53	%
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP									
I.2.3	RELLENO COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO. INCLUYE: SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODOS LOS TRASPALOS Y ACARREOS, MEDIDO COLOCADO. (P.U.O.T.).	M3 /	72.80 /	\$221.99 /	72.80 /	34.7400	107.54	-34.74 /	\$7,711.93 / 147.72	%
Total Partida:									21,406.45 /	
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN										
P01	PRELIMINARES									
P01S45	DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS.									
A.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2 /	44.00 /	\$571.84 /	44.00 /	28.1000	72.10	-28.10 /	\$16,068.70 / 163.86	%
Total Partida:									16,068.70 /	
P05	CONCRETO HIDRÁULICO									
P05S03	CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL, ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (C									
3.1	REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250KG/CM2 EN PAVIMENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2 /	44.00 /	\$1,089.53 /	44.00 /	28.1000	72.10 /	-28.10 /	\$30,615.79 / 163.86	%
Total Partida:									30,615.79 /	

JAVIED CONSTRUCCIONES Y
URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO

SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE