

<b>CONTRATISTA:</b> MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS DIRECCION: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CONCORDIA-EL VERDE, No.3 R.F.C. VAPL570817-JS3	HOJA:	<b>DEPENDENCIA:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Fecha: 08-may-22		

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 21205	No DE OBRA: 210488 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (2DA ETAPA) MAZATLAN PRADERA DORADA VI	LOCALIDAD: MAZATLAN	MUNICIPIO: MAZATLAN
<b>DESCRIPCION:</b> TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN UNIDAD DE DOCENCIA U2A Y MOBILIARIO EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (2DA ETAPA) MAZATLAN PRADERA DORADA VI, UBICADA EN PRADERA DORADA VI MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA			
<b>PERIODO DE CONTRATO:</b> DEL: 10-mar-22 AL: 08-may-22		CONTRATO: ISIFE-ADE-RFAMP-BACH-014-2022 FECHA DE CONTRATO: 03-mar-22	
<b>IMPORTE DE OBRA:</b> \$ 423,238.90 <b>IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:</b> \$ 148,132.92 <b>IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:</b> \$ 423,238.90		<b>CONVENIO ADICIONAL:</b> PERIODO CONVENIO ADICION TOTAL CONTRATO MAS CONVENIO: DEL: AL:	


CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	MONTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		

<b>REHABILITACION DE AULAS</b>													
<b>1.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento</b>													
<b>TERMINACION DE BAÑOS</b>													
<b>ACABADOS</b>													
53003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA SIN AGARRADERA DE PORCELANA COLOR BLANCO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	\$765.70	\$4,594.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
10010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA SANITARIO SOLIDO FENOLICO ESTRUCTURADO ANTIGRIFI, INCL. MATERIALES, FIJACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	19.90	\$8,073.42	\$176,931.69	22.44	\$203,607.94	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	22.44	\$203,607.94
05080	SUM Y COL. DE AZULEJO 20X30 CMS. COLOR AGENTADO CON MONTERO CENARETA JUNT. CEM BACO INCL. CORTES REMATES EMB Y REP	M2	120.00	\$521.34	\$62,560.80	38.68	\$20,165.43	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	38.68	\$20,165.43
					\$244,086.69		\$223,772.97		\$0.00		\$0.00		\$223,772.97
09644	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6 MM INCLUYE REPISO, TRABAJO TERMINADO	M2	1.16	\$2,895.56	\$3,312.45	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
					\$3,312.45		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
<b>INSTALACION HIDROSANITARIA</b>													
09693	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA MINISVALLOS, TABAJO TERMINADO	PZA	4.00	\$2,892.78	\$11,571.12	2.00	\$5,785.56	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$5,785.56
52046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO ALARGADO (TAA-TANGUS) PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD COLOR BLANCO DE CERAMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHA Y BACTERIA	PZA	2.00	\$2,087.63	\$4,175.26	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
00039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W/C PARA FLUXOMETRO MOD NOA COLOR BLANCO, MCA HELVEX INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	4.00	\$2,634.37	\$10,537.48	6.00	\$15,606.22	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6.00	\$15,606.22
00103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO DE MANIA, MOD110W/C 4.8 LT CROMO MCA HELVEX INCLUYE MATERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	4.00	\$7,534.57	\$30,138.28	6.00	\$45,207.42	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6.00	\$45,207.42
09005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE LATON CROMADO	PZA	6.00	\$830.30	\$4,981.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
00102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MIGITORIO SECO MOD. GOSI TOS BLANCO, MCA HELVEX INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00	\$11,281.47	\$22,562.94	2.00	\$22,562.94	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$22,562.94
62047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN MOD LUGANO COLOR BLANCO MCA HELVEX BAJO CUBIERTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	6.00	\$2,172.64	\$13,035.84	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
00099	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA LAVABO CROMADA TIPO "PUSH" INCLUYE: MANIGUERA DE ALIMENTACION	PZA	6.00	\$3,408.59	\$20,457.54	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
					\$117,460.26		\$89,382.14		\$0.00		\$0.00		\$89,382.14

<b>EXTRAORDINARIOS</b>													
<b>EXTRAORDINARIOS</b>													
EXT 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO 60X60, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZAS, ACABADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	0.00	\$712.32	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	41.97	\$29,898.07	41.97	\$29,898.07
EXT 2	REPARACION DE SALIDA HIDRAULICA PARA FLUXOMETRO, SALIDA DE COBRE DE 1 PULGADA, INCLUYE DEMOLICION DE MURO PARA DESCOBRIR, TUBO, COPILE DE REPARACION, TUBO DE 1 Y COPILE CON ROSCA EXTERIOR PARA CONEXION DE FLUXOMETRO	PZA	0.00	\$1,717.94	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	8.00	\$13,742.72	8.00	\$13,742.72
EXT 3	TUBO DE 1/2 PVC PARA ALIMENTACION DE AGUA POTABLE, INCLUYE EXCAVACION	ML	0.00	\$147.01	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	28.40	\$4,175.08	28.40	\$4,175.08
EXT 4	ALIMENTACION DE TINACO CON TUBERIA DE PVC 2", INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, LIMPIEZAS, ACABADOS, PRUEBAS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	0.00	\$1,834.13	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$1,834.13	1.00	\$1,834.13
EXT 5	INTERCONEXION DE TINACOS A BASE DE TUBERIA DE COBRE 1/2" INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZAS, CONEXIONES, ACABADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	0.00	\$1,574.26	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$1,574.26	1.00	\$1,574.26
EXT 6	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE FINO DE MORTERO PARA NIVELACION DE VITROPISO EN AREA DE BAÑOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	0.00	\$266.27	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00

*Handwritten signature and initials.*

EXT 7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO EN BAÑOS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS COLOCACION NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	\$765.70	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$1,531.40	2.00	\$1,531.40
					\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$52,753.66		\$52,753.66
12 de 2													
I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento													
	ACABADOS			\$244,086.69		\$223,772.97		\$0.00		\$0.00		\$223,772.97	
	HERRERIA Y CANCELERIA			\$3,312.49		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$117,460.26		\$89,362.14		\$0.00		\$0.00		\$89,362.14	
				\$364,859.40		\$313,135.11		\$0.00		\$0.00		\$313,135.11	
EXTRAORDINARIOS													
	EXTRAORDINARIOS			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$52,753.66		\$52,753.66	
				\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$52,753.66		\$52,753.66	
				\$364,859.40		\$0.00		\$0.00		\$52,753.66		\$365,888.77	
				\$364,859.40		\$0.00		\$0.00		\$52,753.66		\$365,888.77	
	IVA 16%			\$58,377.50		\$0.00		\$0.00		\$8,440.59		\$58,542.20	
	TOTAL:			\$423,236.90		\$0.00		\$0.00		\$61,194.25		\$424,430.97	

  
 MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
 Contrata

  
 ARQ. KARINA SOTO VELARDE  
 Supervisor