



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 4863

Fecha: 26/Jul/2023 13:24:50

Lugar de expedición (C.P.) 82400

Emisor

COLEON

RFC: COL11012631A

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Domicilio:

CALLE HIDALGO 46 PONIENTE CENTRO ESCUINAPA SINALOA México 82400

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

RFC: MES860102MF0

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación:

Domicilio Fiscal: 82400

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL S/N Escuinapa Centro Escuinapa Sinaloa México 82400

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72101513 - Servicio de construcción fuera del sitio (offsite)	TRABAJOS DE PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) CONTRATO /FAISMUN/URB/2023-015"CONSTRU DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. DE LAS AMERICAS, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.IMPORTE ESTIMACION SIN IVA \$ 2, 970, 833.31AMORTIZACION ANTICIPO 35% \$ 1,039, 791.66DEDUCCIONES0.3% DE INSP. Y VIG. SFP \$ 52, 273.56TOTAL DE DEDUCCIONES \$ 52, 273.56SUBTOTAL BASE DE IVA \$ 1, 132, 593.87IVA 16% \$ 181, 215.02TOTAL \$ 1, 313, 808.88SUMA DE DEDUCCIONES (52, 273.56)= \$ 52, 273.56TOTAL NETO A RECIBIR \$ 1, 261, 535.32	\$1,132,593. 87	\$0.00	IVA, - Importe: 181215.02	\$1,132,593.87

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
un millón trescientos trece mil ochocientos ocho Pesos 89/100 M.N.



Subtotal: \$1,132,593.87
Descuentos:
I.E.S.P.S \$0.00
I.V.A: \$181,215.02
Retencion I.S.R: \$0.00
Retencion I.V.A: \$0.00
Total: \$1,313,808.89

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000503580641
Folio Fiscal: 6544ADA3-66CA-4ADF-8FB8-6D5ADD894C1A
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2023-07-26T14:24:54

Sello digital del CFDI

G3/Fz7CVI3gVvPCzu9kvwpWCyiyGyZbUTR/R+xSCTwWjNXxy25IOMJ13ty5y+2atqjOy63B9OcAQhVfV1k55Nv5BF/eWuvvxX5s/hp40proJwcsdBRXQgJOZHIGOGBTVOIH+417ZKnHiZHHn7LsyuxvDbPpOKm8FYC2vwHnRzBvjpurXUmr/v4C4nxQjfxHus7vLE9jcd8iSFPvXjx6tcXMq6e7KgZakPQEPkhKO1t0nGC0QGU4HaocA1gF64BlzYZhyELI0uncLKYL0dVmNYPkPkcYFshOhmakUB+yzBXTeyfYIT6GR7+Ufv6Myucw6ogLE6BWYLHkFAgD1g==

Sello del SAT

M/ZKvmpyQwmUcN70mzWRdnVSPo9W2xEZpwgCVzFakMn0eUZ53Bex3klyu1+4kuc68MvroaRNLpCrgyguSM8FIGWVVOFHVKBhpEW6QpOxJPf4M/9K+FzNQH71ZXxtexa+Qo8uusGMLNDdDdewV9PrSbl2qdCZiwaJw9bbxck4CVRuLLwzkCau0mdg9t1ogRQbpF44fTUegEEenxUWk7ERTIFDBN+DGFf/A30dN9eur+ZXGivr08cl/adEVQk54xmm083uwTFefILQcJMSogXcRYoM5i80hCqeGLLYUfclffigSdYxvRiMhngRiMTJnLVSuKTws/yus7hiQZ/aXZuQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[1.1]6544ADA3-66CA-4ADF-8FB8-6D5ADD894C1A2023-07-26T14:24:54[MAS0810247C0]G3/Fz7CVI3gVvPCzu9kvwpWCyiyGyZbUTR/R+xSCTwWjNXxy25IOMJ13ty5y+2atqjOy63B9OcAQhVfV1k55Nv5BF/eWuvvxX5s/hp40proJwcsdBRXQgJOZHIGOGBTVOIH+417ZKnHiZHHn7LsyuxvDbPpOKm8FYC2vwHnRzBvjpurXUmr/v4C4nxQjfxHus7vLE9jcd8iSFPvXjx6tcXMq6e7KgZakPQEPkhKO1t0nGC0QGU4HaocA1gF64BlzYZhyELI0uncLKYL0dVmNYPkPkcYFshOhmakUB+yzBXTeyfYIT6GR7+Ufv6Myucw6ogLE6BWYLHkFAgD1g=[00001000000505142236]

RECIBO No: 02

CONTRATISTA:	COLEON S.A DE C.V.	FECHA:	19-jul-23
DOMICILIO:		ESTIMACION No:	02
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.			
R.F.C.	UBICACION:	PERIODO:	
COL11012631A	ESCUINAPA, SINALOA.	DEL	16-jun-23
	I.M.S.S.	AL	15-jul-23
	0		

CONTRATO:
ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015



FECHA DE CONTRATO:
13-may-23
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
INICIO: 15-may-23
TERMINACION: 12-ago-23

DESCRIPCION:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. DE LAS AMERICAS, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."

CONTRATO NO:
ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015

IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	35% ANTICIPO	TOTAL DE CONTRATO:
\$2,970,833.31	\$3,446,166.64	\$1,039,791.66	\$3,446,166.64

BUENO POR: \$ 1,261,535.32

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:

\$ 1,261,535.32 (SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 32/100 M. N.)

EN PAGO DE ESTIMACION 02

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACION	
AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)	\$ 1,039,791.66	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	1,132,593.87
MAS I.V.A.	\$ 166,366.67	MAS I.V.A. 16 %	\$ 181,215.02
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO	609,858.24	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 1,313,808.88
3 % SFP INSP. OBRAS: (*)	\$ 52,273.56	MENOS DEDUCCIONES 3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA:	\$ 52,273.56
2 AL MILLAR C.M.I.C.	\$ -		
TOTAL DEDUCCIONES	52,273.56		
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO CON IVA		SALDO A PAGAR:	1,261,535.32

AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

I.M.S.S.

COL11012631A



DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

1 de 1

RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015

LOCALIDAD:

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

MUNICIPIO:

02

ESCUINAPA,
SINALOA

DESCRIPCION: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. DE LAS AMERICAS,
COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."

IMPORTE DE OBRA: \$2,970,833.31

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$1,039,791.66

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$3,446,166.64

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE
12 DE OCTUBRE

\$ 1,742,452.10

TOTAL =

\$ 1,742,452.10

TOTAL CON IVA=

\$ 2,021,244.44

CONTRATISTA





Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal


AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda


COLEON S.A DE C.V. DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. I.M.S.S. COL11012631A			DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA. DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA															
ESTIMACION																		
CONTRATO ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015		ESTIMACION: 02																
LOCALIDAD	ESCUINAPA, SINALOA	MUNICIPIO:	ESCUINAPA, SINALOA															
DESCRIPCION: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. DE LAS AMERICAS, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."																		
IMPORTE DE OBRA:		\$2,970,833.31																
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$1,039,791.66																
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$3,446,166.64																
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">SEGUN PROYECTO</th> <th>HASTA ESTA</th> <th>HASTA</th> <th>EXCEDENTE</th> <th>DE ESTA</th> <th rowspan="2">IMPORTE</th> </tr> <tr> <th>VOL</th> <th>PU</th> <th>\$</th> <th>ESTIM.</th> <th>ESTIM ANT.</th> <th></th> <th>ESTIMACION</th> </tr> </table>	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA	HASTA	EXCEDENTE	DE ESTA	IMPORTE	VOL	PU	\$	ESTIM.	ESTIM ANT.		ESTIMACION
SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA	HASTA	EXCEDENTE	DE ESTA	IMPORTE											
VOL	PU	\$	ESTIM.	ESTIM ANT.		ESTIMACION												
PAVIMENTO																		
GUARNICIONES																		
PU-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION TIPO "L" DE 60 CM CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y 15 CM EN CORONA Y 20 CM DE BASE. INCLUYE, EXCAVACION, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ml	623.60	\$424.32	\$264,605.95	597.72	0.00	0.00	597.72	\$253,624.55								
CONCRETO HIDRAULICO																		
PU-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. NOTA: (LOS PRECIOS DE ESTE CONCEPTOS ESTAN SUJETOS AL MERCADO DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN ESTA ZONA, COMO TAMBIEN LA MANO DE OBRA)	m2	2,342.82	\$635.50	\$1,488,862.11	2,281.06	0.00	0.00	2281.06	\$1,449,613.63								
PU-11	CALAFATEO CON EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE ENJUNTAS DE CONTRACCION , INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ml	2,342.82	\$33.48	\$78,437.61	1,046.73	0.00	0.00	1046.73	\$35,044.52								
LABORATORIO																		
PU-15.	CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO NATURAL, SUB-BASE, EN BASE, EN CONCRETO DE GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, PRUEBA HIDROESTATICA O REFERENTE AL TIPO DE PROYECTO, INCLUYE; HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	visita	3.00	\$4,169.40	\$12,508.20	1.00	0.00	0.00	1.00	\$4,169.40								
TOTAL DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE:									\$1,742,452.10									
TOTAL DE PAVIMENTO HIDRAULICO:									\$1,742,452.10									
TOTAL DE TERMINACION DE OBRA.									\$1,742,452.10									
TOTAL DE ESTIMACION CON IVA.									\$2,021,244.44									
REVISO		AUTORIZO			CONTRATISTA													
 Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda Supervisor de Obras Publicas		 Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia			 Ing. Marco Polo Arroyo Prado COLEON S.A. DE C.V. Representante Legal													

COLEON S.A DE C.V. NOMBRE DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. I.M.S.S. COL11012531A		 DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA. DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA						
NUMEROS GENERADORES								
CONTRATO ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015		ESTIMACION: 02						
LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA		MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA						
DESCRIPCION: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. DE LAS AMERICAS, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION TRAMO PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
1	PAVIMENTO							
	GUARNICIONES							
PU-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION TIPO "L" DE 60 CM CON CONCRETO FC= 200 KG/CM2 Y 15 CM EN CORONA Y 20 CM DE BASE. INCLUYE, EXCAVACION, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	GUARNICIONES LADO IZQUIERDO	1.00	159.50		159.50	
				1.00	111.45		111.45	
				1.00	10.75		10.75	boca calle 5 de febrero
				1.00	6.60		6.60	
				Subtotal lado Derecho:			288.30	
			GUARNICIONES LADO DERECHO.	1.00	285.55		285.55	
				1.00	23.87		23.87	boca calle occidental
				Subtotal lado Izquierdo:			309.42	
			TOTAL DE GUARNICIONES:				597.72	
	CONCRETO HIDRAULICO							
PU-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. NOTA: (LOS PRECIOS DE ESTE CONCEPTOS ESTAN SUJETOS AL MERCADO DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN ESTA ZONA, COMO TAMBIEN LA MANO DE OBRA)	m2	0+000 a 0+140	140.00	7.15		1,001.00	
			0+140 a 0+146.42	6.42	6.73		43.21	
			0+146.42 a 0+156.92	10.50	7.96		83.58	
			0+156.92 a 0+170.28	13.36	7.09		94.72	
			0+170.28 a 0+228.18	57.90	7.01		405.88	
			0+228.18 a 0+238.13	9.95	7.29		72.54	
			0+238.13 a 0+257.63	19.50	7.19		140.21	
			0+257.63 a 0+268.43	10.80	6.86		74.09	
			0+268.43 a 0+278.76	10.33	7.03		72.62	
			0+278.76 a 0+287.29	8.53	8.71		74.30	
				21.00	7.40		155.40	boca calle occidental
				3.10	0.95		2.95	angulo c. 5 de febrero
				2.60	1.70		4.42	angulo c. 5 de febrero
				2.72	0.61		1.66	angulo c. 5 de febrero
				2.98	1.12		3.34	angulo c. 5 de febrero
				2.41	1.12		2.70	angulo c. 5 de febrero
				9.48	5.18		49.11	
				1.10	0.92		1.01	
			TOTAL DE CONCRETO:				2,282.71	
			DEDUCCION DE CAJA DE VALVULA					
				1.10	1.50		1.65	
							2281.06	
PU-11	CALAFATEO CON EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE ENJUNTAS DE CONTRACCION , INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	m	0+000 a 0+140	3.00	140.00		420.00	
			0+140 a 0+146.42	3.00	6.42		19.26	
			0+146.42 a 0+156.92	3.00	10.50		31.50	
			0+156.92 a 0+170.28	3.00	13.36		40.08	
			0+170.28 a 0+228.18	3.00	57.90		173.70	
			0+228.18 a 0+238.13	3.00	9.95		29.85	
			0+238.13 a 0+257.63	3.00	19.50		58.50	
			0+257.63 a 0+268.43	3.00	10.80		32.40	
			0+268.43 a 0+278.76	3.00	10.33		30.99	
			0+278.76 a 0+287.29	3.00	8.53		25.59	
				3.00	21.00		63.00	boca calle occidental
				3.00	3.10		9.30	angulo c. 5 de febrero
				3.00	2.60		7.80	angulo c. 5 de febrero
				3.00	2.72		8.16	angulo c. 5 de febrero
				3.00	2.98		8.94	angulo c. 5 de febrero
				3.00	2.41		7.23	angulo c. 5 de febrero
				3.00	9.48		28.44	
				3.00	1.10		3.30	
				3.00	16.23		48.69	area de guarnicion
			TOTAL DE CALAFATEO:				1,046.73	



ALDECOR Ltda SA.



COLEON S.A DE C.V. NOMBRE DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. I.M.S.S. COL11012631A				DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA. DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA					
NUMEROS GENERADORES									
CONTRATO ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015				ESTIMACION: 02					
LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA				MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA					
DESCRIPCION: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. DE LAS AMERICAS, COL BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
	LABORATORIO								
PU-15.	CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO NATURAL, SUB-BASE, EN BASE, EN CONCRETO DE GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, PRUEBA HIDROSTATICA O REFERENTE AL TIPO DE PROYECTO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	visita		1.00				1.00	
TOTAL DE PRUEBA DE LABORATORIO:								1.00	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">REVISOR</p> <p style="text-align: center;"><i>Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda. J.A.</i></p> <p style="text-align: center;">Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda. Supervisor de Obras Publicas</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">AUTORIZO</p> <p style="text-align: center;"><i>Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval</i></p> <p style="text-align: center;">Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">CONTRATISTA</p> <p style="text-align: center;"><i>Ing. Marco Polo Arroyo Prado</i></p> <p style="text-align: center;">Ing. Marco Polo Arroyo Prado COLEON S.A. DE C.V. Representante Legal</p> </div> </div>									

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA.	ESTIMACION:	2
-----------	--------------------------------	------------	---------------------	-------------	---

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION TIPO "L" DE 60 CM CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION TIPO "L" DE 60 CM CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda J.A.

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecología

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA.	ESTIMACION:	2
-----------	--------------------------------	------------	---------------------	-------------	---

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Felo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Ind. S.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015	LOCALIDAD:	ESCUINAPA, SINALOA.	ESTIMACION:	2
-----------	--------------------------------	------------	---------------------	-------------	---

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA



Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda
S.A.


0+285.65
CALLE OCCIDENTAL

CALLE PARAISO



Riego de Impermeabilización con Asfalto RT20K a Flujo de 1.5 a 1.8 litro/m²

DETALLE DE PAVIMENTO
Quemadura Tipo 1, 2, 3, 4
Concreto Fc = 300 kg/cm²



Substrato Terreno Natural

Mesa de Material de Base Compuesto 70% y 30% de Grava-Arena Mandilón, Compuesto al 80% de los Pisos Vehiculares

VARIABLE

*Construcción de Pavimento de 15 cm. Concreto Fc = 300 kg/cm².

H. Ayuntamiento de Escuinapa

Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología

PLANO DE ESTIMACION 2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HOMOLOGO EN CALLE 13 DE
OCTUBRE ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE LAS AMERICAS,
COL. BENTO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.

Escuinapa


Proyecto: ESCUINAPA

Fecha: JULIO DEL 2023

Elaborado: ING. MARCO POLO ARROYO PIAZO

Aprobado: ING. JESUS MARIA GONZALEZ MARTINEZ

12




AVENIDA DE LAS AMERICAS

CALLE 5 DE FEBRERO

DETALLE DE PAVIMENTO
 Sección Tipo 1:1
 Concreto Fc = 280 kg/cm²

Riego de Infiltración con Anillo R22K a Placer de 1.5 a 1.8 Mts. de Espesor



Subrasante Terreno Natural

Banco de Material de Banco Compensado 70% y 30% de Grava-Arena Masticada, Compensado al 80% de su Peso Volumétrico

VARIABLE

H. Ayuntamiento de Escuinapa
 Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología

PLANO DE ESTIMACION 2
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HERRALDO EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. DE LAS AMERICAS, COL. BUENA VISTA, ESCUINAPA, BATAVIA

ESCUINAPA
 Fecha: JULIO DE 2020
 Realizado: ING. MARCO POLO ARROYO PULIDO
 Autorizado: ING. JESUS MARIA GUTIERREZ SANCHEZ

Plan No. 22