

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NÚMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Sinaloa de Leyva

**Localidad:**

**Contratista:** GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023

**Importe de la Estimación s/IVA** \$520,520.00

**Importe del Contrato s/IVA:** \$10,389,827.33

**No. Estimación:** 5

**Tipo Estimación:** Extraordinaria

**Periodo del Contrato:** 11/10/2023 al 31/12/2023

**Periodo de la Estimación:** 30/11/2023 al 14/12/2023

Clave	Descripción	Monto
-------	-------------	-------

1

LINEA A PRESION

P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	-753,560.00
-----	------------------------------------	-------------

EX	EXTRAORDINARIOS	1,274,080.00
----	-----------------	--------------

Total Paquete s/IVA: 520,520.00

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$520,520.00

**OPERADO**  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
PARA LA ENTIDADES (FISE)  
EJERCICIO: 2023

GRUPO RUSOVI S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO

SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NÚMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Localidad:

Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$10,389,827.33

Periodo del Contrato 11/10/2023 al 31/12/2023

No. Estimación: 5

Tipo de Estimación: Extraordinaria

Importe de la Estimación: \$520,520.00

Periodo de la Estimación: 30/11/2023 al 14/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado			Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer			
LINEA A PRESION											
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA										
P16S11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y PIEZAS DE PVC										
2040 02	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE DE 100 MM DE DIÁMETRO.	ML	4,050.00	\$31.78	2,000.00	-4,000.0000	0.00	4,050.00	-\$127,120.00	0.00	%
8005 12	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, L.A.B. FÁBRICA. TUBERÍA HID. ANG RD/32.5 DE 4" DE DIÁMETRO.	ML	4,050.00	\$156.61	2,000.00	-4,000.0000	0.00	4,050.00	-\$626,440.00	0.00	%
Total Partida:									-753,560.00		
EX	EXTRAORDINARIOS										
EX	EXTRAORDINARIOS										
EXT-04	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE DE 160 MM DE DIAMETRO.	ML	0.00	\$53.52	0.00	4,000.0000	4,000.00	0.00	\$214,080.00	0.00	%
EXT-05	"SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, L.A.B. FÁBRICA. TUBERÍA HID. ANG RD/32.5 DE 6"" DE DIÁMETRO."	ML	0.00	\$265.00	0.00	4,000.0000	4,000.00	0.00	\$1,060,000.00	0.00	%

Total Partida: 1,274,080.00

GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO

SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CHAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE