



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

REFORZAMIENTO DE BARRA FRONTAL Y BARRA
PERIMETRAL EN PÓRTO DE ACCESO PRINCIPAL, EN
SUPERIOR INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE,
UBICADO EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO
DE SINALOA.

ISIFE - CONV - ADETREC - 390 - 2022

BITÁCORA

CONSORCIO SALOMON JASH, SA DE CV.

P40
22305

OBRA
220974



Nº 001

Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: CONVENIO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUASAVE - ISIRE 2022

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: SUPERIOR INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE GUASAVE

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25EIT0002H

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCIDO S/N

LOCALIDAD: GUASAVE

MUNICIPIO: GUASAVE

TIPO DE OBRA:

REFORZAMIENTO DE BORDA FRONTAL Y BORDA

☒

PERIMETRAL EN PÓRTICO DE ACCESO PRINCIPAL

☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRO CASTRO MADRUGA	ISIFE	Sandro Castro Madrug

SUPERVISIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Arg. Mario A. Gutiérrez Rosas	ISIFE	Mario A. Gutiérrez Rosas

✓

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22305 OBRA No. 220974 No. 001

FECHA 20-DICIEMBRE-2022

Con esta fecha se da apertura a la bitácora de la obra 220974 con descripción:

- Reforzamiento de banda frontal y banda perimetral en Pórtico de Acceso Principal, en Superior Instituto Tecnológico Superior de Quaxeno, ubicado en Quaxeno, Municipio de Quaxeno, Estado de Sinaloa.
- N° de contrato: ISIFE-CONU-ADE-TEC-390-2022
- Fecha de contrato: 13-DICIEMBRE-2022
- Of. de Autorización: Nº. CONU-ISIFE-TEC-QUE-010-2022
- Fecha de Autorización: 01-DICIEMBRE-2022
- Programa Convenio de Coordinación Interinstitucional Instituto Tecnológico de Quaxeno-ISIFE-2022
- Pgo: 22305 OBRA: 220974
- CCT: 25EIT0002H
- Monto de contrato: \$ 629,215.33 CIVA
- Contratista: Consorcio Salomon Jash, SA DE CV.
- Representante: C. Elizabeth Martinez Salomon.
- RFC: CSJ750908PP4
- Fecha de Inicio: 20-DICIEMBRE-2022
- Fecha de Término: 27-Febrero-2022

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22305 OBRA No. 220974

No. 002

FECHA 20-DICIEMBRE-2022

Con esta fecha se visita la obra en compañía de contratistas para reconocimiento del lugar donde se va a ejecutar la obra, se revisa catálogo de conceptos y se observan conceptos que no se consideraron dentro del catálogo, por lo que se le ordena al contratista realizar comparativo de obra anexando predescripciones de los conceptos extraordinarios y ver los alcances de proyecto.

 
22-DICIEMBRE-2022

Con esta fecha se da por enterado que ya se tiene definido cambio de proyecto dentro de la obra, debido a visita de obra realizada por el Ing. Sandro Castro Madro, Ing. Jesus Alfredo Muñoz (Tecnológico) y el Ing. Bruno Moreno (Residente de contratista) y su servidor el Ag. Mario A. Gutiérrez Rojas, Definiéndose detalles constructivos del Reforzamiento de la banda...

CONTINUA EN LA MOSA No 003 →

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. _____ OBRA No. _____ No. 003

FECHA continuación de la obra N.002 7

Se le indica al Ing. Jesus Alfredo Muñoz, Nos genera el detalle constructivo del Reforzamiento de la borda, por lo que se esperará a que se envíe para generar comparativo de obra.

Se observa humedad en excavación,

23-Dic-2022

Con esta fecha se da por enterado que se envía detalle constructivo del Reforzamiento por parte del Ing. Jesus Alfredo Muñoz para revisión.


Se da autorización para la ejecución según el detalle constructivo, Se trabaja en el comparativo de obra, Se observa el suministro de varilla al sitio de la obra.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22305 OBRA No. 220774 No. 004

FECHA 27-DIC-2022

Con esta fecha se da por enterado que contratista elaboro comparativo de obra para no se genere con Precios unitarios, se lo indica a contratista que generó comparativo con precios.




L/10

30-DIC-2022

Con esta fecha se presenta comparativo de obra con precios unitarios y Precios unitarios, se lo indica a contratista que preparó oficio de solicitud de precios unitarios y compare con los trabajos de excavación, y de armado de columnas, zapatas, dados y cadenas.

-Se visita la obra para realizar medición de elementos ya existentes.



L/10



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22305 OBRA No. 220974 No. 005

FECHA 03-ENERO-2023

Con esta fecha se visita la obra observando el inicio de los trabajos, se observa el armado de zapatas a base de varilla #3 @ 20 cms en ambos sentidos.

- Dado a base de 6 varillas #4 y estribos #2 @ 15 cms.
- Columnas de sección variable armada con 6 varillas #4 y estribos #2 @ 15 cms.
- Se le indica a contratista presentar solicitud de Proceso extraordinarios para hacer efectivo el diferido del computativo.



BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 2205 OBRA No. 220974

No. 006

FECHA 04-ENERO-2023

Con esta fecha se entrega solicitud de precios unitarios por lo que se elabora dictamen de justificación para la solicitud de precios unitarios, los cuales son los siguientes:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1	Estabilización de el terreno Natural incl Desplante de la cimentación con material de Brea (Grava en Grava) ...	PZA
2	Demolición de cimientos de concreto armado ...	PZA
3	Retiro de Regas de Protección en Brea Perimetral y colocación de la misma ...	PZA
4	Suministro y colocación de placas de concreto a columna de concreto de sección variable ...	PZA
5	Desfoso de muros en los Procesos de demolición de castillos ...	PZA
6	Acondicionamiento de Área de trabajo con cinta ...	ML
7	Revestimiento de taludes con concreto $f_c=150$ kg/cm ² de 10 cms de espesor ...	ML





BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22305 OBRA No. 220774 No. 007

FECHA 06-ENERO-2023

Con esta fecha se visita la obra Observatorio
Srg. trabajos:

- Armado de zapatas, dados y columnas del área de la banda perimetral.
- Excavación de cepa en área de columnas
Se excavará en una medida de 1.80 x 1.80
Aprox. para poder trabajar en la demolición.
- Se trabaja en la demolición de Zapata existente,
y columna de Banda existente.
- Se observa el suministro de material para
la estabilización:
- Se trabaja en el habilitado de cimbra para
zapata, dados y columnas.

BITÁCORA DE OBRA



PGO No. 22305 OBRA No. 220974

No. 008

FECHA 10-ENERO-2023

Con esta fecha se visita la obra observando los sig. trabajos:

- Excavación de ceros para la cimentación.
- Se ha demolido zapatas y áreas de dado existente.
- Se ha estabilizado terreno y se ha compactado.
- Se ha colado plantilla en áreas de zapatas.
- Se ha colocado zapata, dado y columnas (Armado).
- Se trabaja en el cimbrado y colado de zapata con concreto $f_c = 230 \text{ Kg/cm}^2$.
- Se trabaja en la demolición de columnas existentes y el retiro de Rejas.



BITÁCORA DE OBRA


PGO No. _____ OBRA No. _____

No. 009

FECHA 14-ENERO-2023

Con esta fecha se visita la obra observando los sig. trabajos:

- Cimbrado y colado de dado y columnas de concreto con concreto $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$.
- Se trabaja en la excavación de las demás columnas.
- Se presenta estimación 01, se revisa y una vez corregida se firma, la obra presenta un avance del 35 %

 L/1-1