

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22304 OBRA No. 220959 No. 001

FECHA 14/Noviembre/2022

Con fecha 14/Noviembre/2022 Se
Realiza Primera Nota de Bitácora y se da
inicio a los trabajos Convencionados en el:
Contrato: Isife-Conv - ADE-CB-362-2022-
"Remodelación Integral de laboratorio, Incluye:
Albanilería, Acabados, Instalaciones, Herrería,
Aluminio, y Varios en Media Superior
Cobres 11, Lic. Alejandro Rios Espinoza
(Zona 02), Ubicado en Juan Jose Rios,
Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa"
PGO: 22304 #Obra: 220959

Se inicia con Desmontajes, Picado de
Vitrificado y Renovación en Área
de Mesas.

Por Lic. L. Sandra Castañeda
Superintendente

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22304 OBRA No. 220959 No. 002
FECHA 29/Noviembre/2022

Con fecha 29 de Noviembre de 2022
Se realizó 2ª Nota de Bitácora donde
Se observa Retirado el Vitróforo existente,
Y se Revisan Revivielados Para dar
Paso a Colocación de Vitróforo y
Zóclo.
Se Retiran Lámparas en Mal Estado,
Se Sustituyen Apagadores, Cableado y
Lámparas.

Se tiene Desmontadas Mesas de
Laboratorio, llaves Combinadas, Muebles,
Lineas, de Gas y Agua.

Se. Realiza Prueba en tubos de
Drenaje.

Juan Pablo M.L. Sandra Casta Malden
Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22304 OBRA No. 220959 No. 003
FECHA 15/ Diciembre / 2022

Con fecha 15 de Diciembre de 2022
Se realiza tercera Nota de Bitácora
donde se instala Botellas de 1100 Lt.
Segun Proyecto y tanque de Gas
estacionario, Se tiene Avance de 85%
en Vitrifido y Zocalo.
De igual manera Se trenen las
tuberías de Agua y Gas al 100% y
Con Pruebas Se trabaja en
Instalacion de Regadera con lavajos
y Lamin de Regadera.

Se Suministra Mueble de Acero
Inoxidable con 2 taris llaves
Con tarcanastas, Cesto y todo lo Necesario

Juan Pablo Luna I. G. Sandra Castan Malden
Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22304 OBRA No. 220959

No. 004

FECHA 02/Enero/2023

Con fecha 02 de Enero de 2023
Se Realiza 4^{ta} Nota don de se tiene
95% de Avance Físico en Obra.
Tareas Para Minisplits Instaladas,
Vitropiso al 100%, Mesas listas e
Instaladas llaves Combinadas Nuevas,
Pintura Vinilica en Muros,
Pruebas en tuberías, Perfilado en
Vano de Puerta de Emergencia,
Puerta Lista, Instalada al 100%.

Juan Pablo L. F. Sandoval Castro Maldonado

Supervisor