



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

Contratación

FOLIO

23314

FECHA DE EXPEDICIÓN

06/10/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000060/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1987 CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
PROGRAMA INVERSION MUNICIPAL DIRECTA (IMD)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA 2023 - 99 - 99009 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613053 - 12353000003000007000002000000	385,016.62	385,016.62

Cargo PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
PARA PAVIMENTACION A LA CALLE COLINAS DE QUEBRADA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD.
ALFA COL PROYECTO ALFA, CULIACAN SINALOA.

SUBTOTAL	385,016.62
IVA	38,695.33
TOTAL	423,711.95

Contrato: AYT0-JAPAC-IMD-2023-SC-005 D

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

ZITA CASANDRA GARCIA ROMERO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

23318

FECHA DE EXPEDICIÓN

06/10/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000060/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1987 CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC20230100360

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE INSP. Y VIG. DE ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED. 2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297	1,593.17	1,593.17

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE INSP. Y VIG. DE ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION
DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION A LA CALLE COLINAS DE QUEBRADA ENTRE AV.
MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN SINALOA

SUBTOTAL

1,593.17

IVA

0.00

TOTAL

1,593.17

ELABORÓ

ZITA CASANDRA GARCIA ROMERO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2580

FACT.

1521



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 19/10/2023 BUENO POR \$ 280,541.14
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 02 NORMAL REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION
 No. _____
 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALLE COLINAS DE QUEBRADA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, COL.
PROYECTO ALFA, COL. PROYECTO ALFA, CULIACÁN, SINALOA.
 EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/05/2023 AL 30/05/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-005 D DE FECHA 08/05/2023

OBRA NORMAL	\$	385,016.62	
AMORT.ANTICIPO	\$	133,213.48	
SUBTOTAL	\$	251,803.14	
OBRA ADICIONAL			
OBRA EXTRAORDINARIA			
16 % DE I.V.A.	\$	40,288.50	
			\$ 292,091.64
DEDUCCIONES Y RETENCIONES			
3% F INSPECCION Y VIGILANCIA	\$	11,550.50	
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO			
OTRAS			
	\$		11,550.50
TOTAL	\$		280,541.14

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	634,349.86	\$ 192,745.71	\$ 385,016.62	\$ 577,762.33	\$ 56,567.63
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	101,495.99	\$ 30,839.31	\$ 61,602.66	\$ 92,441.97	\$ 9,054.02
TOTAL	735,845.85	\$ 223,585.02	\$ 446,619.28	\$ 670,204.30	\$ 65,641.65

OTORGADO CON IVA
 ANTICIPO SIN IVA \$ 222,022.48
 AMORTIZACIONES
 ANTERIOR \$ 88,809.00
 ACTUAL \$ 133,213.48
 ACUMULADO \$ 222,022.48
 POR AMORTIZAR \$ -

MONTO DE FIANZAS
 ANTICIPO \$ 257,546.08
 CUMPLIMIENTO \$ 73,548.60

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREC-MOISES MONARREZ FELIX
 GERENTE DE OBRAS JAPAC

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2580

FACTURA No-

1521

SOLICITUD DE PAGO N°

103

FECHA:

19/10/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: INVERSION MUNICIPAL 2023

DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION

CONTRATO: AYT0-JAPAC-IMD-2023-SC-005 D

PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: 01-REHABILITACION

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: CALLE COLINAS DE QUEBRADA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD ALFA
COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION

CONCEPTO DEL PAGO: 02 NORMAL

**DETALLE DEL PAGO
ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION			ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO				385,016.62	385,016.62
MENOS:					
35% AMORTIZACIÓN OE ANTICIPO				133,213.48	133,213.48
SUBTOTAL				251,803.14	251,803.14
16 % DE I.V.A				40,288.50	40,288.50
SUMA				292,091.64	292,091.64
RETENCIONES POR:					
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA				11,550.50	11,550.50
TOTAL RETENCIONES:				11,550.50	11,550.50
IMPORTE NETO A PAGAR:				280,541.14	280,541.14
SON:			DOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.		

AUTORIZO

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC



CORPORATIVO LA PALOMA

CPA061117QJ8

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
BOULEVARD NIÑOS HERCÉS, 4, Villa Unión Centro, 82210, Villa Unión, Mazatlán,
Sinaloa, México
Tel. 6949681382

CLIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACÁN

JIA840404TX0

USO CFDI: 101 - Construcciones.

DOMICILIO FISCAL: 80020

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS, 2571 NORTE, Desarrollo Urbano 3 Ríos, 80020,
Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

Factura 1521

FOLIO FISCAL (UUID)

9337023B-FC8D-44FB-BD49-976DA5A6A8D6

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506209403

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-10-06T17:12:20

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-10-06T16:02:03

LUGAR DE EXPEDICIÓN

82210

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	insp. de obras (3%)	\$ 11,550.50
	Total	\$ 11,550.50

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto imp.	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	ND APLICA	PAGO DE ESTIMACION (02 NORMAL), REFERENTE AL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-005 D	\$ 251,803.14	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 251,803.14

NOMBRE DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA
PAVIMENTACIÓN A LA CALLE COLINAS DE QUEBRADA,
ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA COL.
PROYECTO ALFA, CULIACÁN, SINALOA.

IMPORTE DE ESTIMACION: \$385,016.62
MENOS AMORTIZACIÓN: \$ 133,213.48

SUB TOTAL: \$ 251,803.14
MAS 16% I.V.A.: \$ 40,288.50

SUMA: \$292,091.64

DEDUCCIONES:
3% INSPECCIÓN Y VIG.: \$ 11,550.50

SUMA DEDUCTIVAS: \$ 11,550.50

SALDO LIQUIDO: \$280,541.14

Clave Prod. Serv. - 83101500 Servicios de acueducto y
alcantarillado

No. Identificación - NO APLICA

Impuestos:

Traslados:
002 IVA Base - 251803.14 Tasa - 0.160000 Importe - \$
40,288.50

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
SUPERVISION DE OBRAS JAPAC

ARQ. CARLOS ENRIQUE FELIX LECHUGA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
CORPORATIVO LA PALOMA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

IMPORTE CON LETRA

DDSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS, 14/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 251,803.14

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 40,288.50

RETENCIÓN LOCAL Insp. de obras (3%)

\$ 11,550.50

3.00%

TOTAL

\$ 280,541.14



SELLO DIGITAL DEL CFDI

VZbskIKuPud5ocQMInyPITQgXzChqu8dU5tjAaWfyXUitAM7ZKkGuOVkEahS7Lq09gQ+9zkry2++NLminXlQBGeExSAYRluRueZIRCFqEyl5i5KzBijykyqR64CsBpUi
U+VrcTTZRvKqNFKdJX4TB+sIF9RQwWdweHDOwqKqGJ1Aawwsb2DC/+9ZJ4MBDyog8ODAKztO1ePzKwaNBPAMgZPOewZ5zDowPhGyrBTOCigvLSjroVUODp
w6HmZ7DleyECaMJSplm5HmLqGSibXO9NyCuEOPbJ2eEcnKClCsaosw0ih0swXvGf76gOKnRqHSDpCWA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dVwYGTGNHtuZnYybByqYqNVz2Q0hemU+GIIPPUE97wxZ01/z4U3r9zF5Xj94CymDYAWCovtUnBsJpWwWYTHUamkdS/5gGz3Se/dg1ITzR9hnrWRD3E4IK7
mcY7EOSCSyozbkapVZbxUqFee490/mxztBeuDmDaitpIEZMoLP22NMJ2XsyujcsMXo/miFdn57wiA1QAESf6h1URNEpPIUgAgKwafnfox0jv+grvleWBVkoqistk+ay
tqc36OmJFzQM2M+zixWEADjm05Gh4MU+SCK6zoU8v8CIIg7f7v33kdfxFlxVoldVw4j2JSScm4kQ==

CADENA ORIGINAL DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[[1.119337023B-FC8D-44FB-BD49-976DA5A6A8D6]]2023-10-06T17:12:20[ST A0903206B9IVZbeVkoPp5ocQMInyPITQgXzChqu8dU5tjAaWfyXUitAM7ZKkGuOVkEahS7Lq09gQ+9zkry2++NLminXlQBGeExSAYRluRueZIRCFqEyl5i5KzBijykyqR64CsBpUiU+VrcTTZRvKqNFKdJX4TB+sIF9RQwWdweHDOwqKqGJ1Aawwsb2DC/+9ZJ4MBDyog8ODAKztO1ePzKwaNBPAMgZPOewZ5zDowPhGyrBTOCigvLSjroVUODpw6HmZ7DleyECaMJSplm5HmLqGSibXO9NyCuEOPbJ2eEcnKClCsaosw0ih0swXvGf76gOKnRqHSDpCWA==][00001000000506204896]]

```
<cdfi:xsi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:comprobante="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv4B.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="1521" Fecha="2023-10-
06T16:02:33"
Sello="VZbsklKoPdSocQMhVITQgXzChqu8dUstzjAo/hyXjUtiTAM7Zkk9urOVkEah57LqB9gQ+9zknY2+NLmInXtQ8gVeExSAYnhuRuaZIRcFqEyIy5ISKzBNgkryqR64CaBpUu+VrcTYT
FormaPago="99" NoCertificado="088B1088B05062B9403"
Certificado="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDA1MDYyMDk0MDMhMDQVYjK0ZThvcNAQELQAwggGEMSAHwGVYDVQDD8d8VVRPUkEQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1JECGwIUOb
SubTotal="251883.14" Moneda="MXN" Total="288541.14" TipoDeComprobante="I" Exportacion="B1" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="82218">
  <cdfi:Emisor Rfc="CPA061170J8" Nombre="CORPORATIVO LA PALOMA" RegimenFiscal="6B1"/>
  <cdfi:Receptor Rfc="JIA84B404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="88B2B"
RegimenFiscalReceptor="6B3" UsoCFDI="I01"/>
  <cdfi:Conceptos>
    <cdfi:Concepto ClaveProdServ="83101500" NoIdentificacion="NO APLICA" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="PAGO DE
ESTIMACION (82 NORMAL) REFERENTE AL CONTRATO NO. AYTD-JAPAC-IMO-2023-SC-005 D NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA
PAVIMENTACION A LA CALLE COLINAS DE QUEBRADA, ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA. IMPORTE DE
ESTIMACION: $385,016.62 MENOS AMORTIZACION: $ 133,213.48 ----- SUB TOTAL: $ 251,803.14 MAS 16% I.V.A.: $ 40,288.50 -----
SUMA: $292,091.64 DEDUCCIONES: 3% INSPECCION Y VIG.: $ 11,550.50 ----- SUMA DEDUCTIVAS: $ 11,550.50 SALDO LIQUIDO: $288541.14"
ValorUnitario="251803.14" Importe="251883.14" ObjetoImp="02">
    <cdfi:Impuestos>
      <cdfi:Traslados>
        <cdfi:Traslado Base="251883.14" Impuesto="082" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Importe="40288.50"/>
      </cdfi:Traslados>
    </cdfi:Impuestos>
  </cdfi:Concepto>
</cdfi:Conceptos>
<cdfi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="40288.50">
  <cdfi:Traslados>
    <cdfi:Traslado Base="251803.14" Impuesto="082" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Importe="40288.50"/>
  </cdfi:Traslados>
</cdfi:Impuestos>
<cdfi:Complemento>
  <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="11550.50" TotaldeTraslados="0.00">
    <implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="insp. de obras (3%) TasadeRetencion="3.88" Importe="11550.50"/>
  </implocal:ImpuestosLocales>
  <tfid:TimbreFiscalDigital xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="ST409B326889" UUID="93370228-FC8D-
44F0-BD49-976DA5A6A806" FechaTimbrado="2023-10-06T17:12:28"
SelloCFD="VZbsklKoPdSocQMhVITQgXzChqu8dUstzjAo/hyXjUtiTAM7Zkk9urOVkEah57LqB9gQ+9zknY2+NLmInXtQ8gVeExSAYnhuRuaZIRcFqEyIy5ISKzBNgkryqR64CaBpUu
NoCertificadoSAT="B88B1088B05062B9403"
SelloSAT="dmy62TGNHftuZnYvBbqYqNVzZQ0hemU+G/rPPUE97Wx0z1/z4/u3r9Z5Xi94CymDYAWContvUn8sSjPkwVYTHumkdS/Sg6z35e/dg1TzRh9hnrWRBd3E4ZK7mcV7EDSc
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cdfi:Complemento>
</cdfi:Comprobante>
```



HACIENDA

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPA061117QJ8	CORPORATIVO LA PALOMA	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9337023B-FC8D-44FB-BD49-976DA5A6A8D6	2023-10-06T16:02:03	2023-10-06T17:12:20	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280,541.14	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


Imprimir

- 95
- Mail
- Redactar
- Recibidos
- Destacados
- Postpuestos
- Enviadas
- Borradores
- Spam
- Más
- Etiquetas

Cualquier fecha Contiene archivos adjuntos Para Búsqueda avanzada

1-50 de 2750

Para: Facturación	LA PALOMA 1521 Y 1522 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 75...	
	LA PALO... LA PALO... LA PALO...	
Para: Facturación	OMAR 903 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239	12:14
	DMAR 903.xml OMAR 903.pdf	
Para: Facturación	OMAR 905 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239	11:19
	OMAR 905.xml OMAR 905.pdf	
Para: Facturación	COHIDZA 182 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-DD EXT. 6239	10:21
	COHIDZA 182.xml COHIDZA 182.pdf	
Para: Facturación	COHIDZA 181 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239	10:18
	COHIDZA 181.xml COHIDZA 181.pdf	



RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 02 N

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN A LA CALLE COLINAS DE QUEBRADA, ENTRE AV. MAQUIO CLOUTIER Y BLVD ALFA COL. PROYECTO ALFA, CULIACÁN, SINALOA.

CONTRATO: N°. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-005 D

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 1 N	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	395,016.62
MENDAS AMORTIZACIÓN	133,213.48
SUMA	251,803.14
IMAS 16% I.V.A.	40,288.50
SUBTOTAL	292,091.64
DEDUCCIONES	
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	11,550.50
SUMA DEDUCTIVAS	11,550.50
SALDO LIQUIDO	280,541.14

百餘萬

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.
(CONTRATISTA)

REVISÓ

ARQ. CARLOS ENRIQUE FÉLIX ECHUGA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZÓ

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

10. BO

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV. ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	1
DE	4

ESTIMACIÓN: 02 NORMAL	DEL: 31/05/2023 AL 19/06/2023	IMPORTE: \$ 385,016.62
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA	CONTRATISTA: CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.	
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN A LA CALLE COLINAS DE QUEBRADA, ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA COL. PROYECTO ALFA, CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATO: N° AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-005 D	
	PRESUPUESTO: \$ 634,349.96 MAS I.V.A.	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
A AGUA POTABLE							
1	RED						
01	PRELIMINARES						
01010103	LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANJAS.	ML	310.00	309.00	285.00	24.00	\$192.72
02	RETROS						
01020419	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: CARGA MECANICA, ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	241.80	241.02	222.30	18.72	\$2,399.80
05	EXCAVACIONES						
01050500	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" DE ACUERDO AL ANCHO DE PROYECTO, EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	241.80	241.02	222.30	18.72	\$1,568.74
06	PLANTILLAS						
01060103	PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD ÓPTIMA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	18.60	18.54	17.10	1.44	\$202.85
07	RELLENOS						
01070101	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO INCLUYE: ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD ÓPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	71.97	61.63	55.87	5.76	\$811.41
01070130	RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD ÓPTIMA EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO	M3	148.80	148.32	136.80	11.52	\$1,702.89
10	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC						
01100100	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C., INCLUYE: BAJADA, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA PRUEBA HIDROSTÁTICA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA DBRA.						
01100109	TUBERÍA DE P.V.C. RIGIDO DE 75mm. (3") DE DIAM.	ML	310.00	309.00	285.00	24.00	\$734.40
39	OTROS						
01390012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO.	ML	310.00	309.00	285.00	24.00	\$50.64

OK

f

8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES


HOJA	2
DE	4

ESTIMACIÓN: 02 NORMAL	DEL: 31/05/2023 AL 19/06/2023	IMPORTE: \$ 385,016.62
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA	CONTRATISTA: CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.	
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN A LA CALLE COLINAS DE QUEBRADA, ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA COL. PROYECTO ALFA, CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATO: N°. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-005 D	
	PRESUPUESTO: \$ 634,349.96 MASIVA	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
01390301	INTERCONEXION A RED EXISTENTE INCLUYE: EXCAVACIÓN (SONDEO), CON EQUIPO DE RETROEXCAVADORA Y PERSONAL NECESARIO POR PARTE DEL CONTRATISTA, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS A CARGO DE PERSONAL DE JAPAC.	PZA	4.00	3.00	0.00	3.00	\$5,471.01
40	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE						
01400107	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA DBRA)	M3	90.57	80.17	72.97	7.20	\$2,676.53
01400108	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADO DE HASTA 4" DIAM) MEDIDO EN ZANJA PARA RELLENO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA DBRA)	M3	148.80	148.32	136.80	11.52	\$4,087.48
44	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC						
01440000	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRAULICA SISTEMA INGLES CAMPANA ANGER NORMA NMX-E-146/1-SCFI-2002. INCLUYE: EMPAQUES (ANILLO SISTEMA INGLES) HIDRAULICO NOME-94, INCLUYE: FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	310.00	309.00	285.00	24.00	\$1,835.28
44100112	TUBO P.V.C. DE (3") DE DIAM. CLASE RD-26						
46	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC						
01460000	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DE FABRICA, INCLUYE: ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$123.05
46151202	COPILE DOBLE P.V.C. DE (3") DIAM.						
2	TOMAS DOMICILIARIAS						
01	PRELIMINARES						
01010103	LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANJAS.	ML	342.00	293.90	0.00	293.90	\$2,360.02
02	RETIROS						
00220419	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: CARGA MECANICA, ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	153.90	141.06	0.00	141.06	\$18,083.89
05	EXCAVACIONES						

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ESTIMACIÓN: 02 NORMAL	DEL: 31/05/2023 AL 19/06/2023	IMPORTE: \$	385,016.82
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA			
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN A LA CALLE COLINAS DE QUEBRADA, ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA COL. PROYECTO ALFA, CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATISTA: CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.		
		CONTRATO: N°. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-005 D	
		PRESUPUESTO: \$ 634,349.96 MAS I.V.A.	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01050500	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" DE ACUERDO AL ANCHO DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL, ENCONCHAMIENTO, EXTRACCIÓN, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DEL MATERIAL HASTA 50.0 MTS. Y CONSERVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN							
01050501	EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	153.90	141.06	0.00	141.06	\$83.80	\$11,820.83
06	PLANTILLAS							
01060103	PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	8.84	6.84	0.00	6.84	\$140.87	\$963.55
07	RELLENOS							
01070101	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE: ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)							\$1,221.34
01070130	RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40 M3.	M3	10.23	8.67	0.00	8.67	\$140.87	\$1,249.86
08	TOMAS							
01080100	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA FABRICACIÓN DE CUADRO TIPO 1 (Fo.Ga.) PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DIAMETRO, INCLUYE: MEDIDOR DE 1/2" DIAMETRO CLASE "B" SINTETICO CHORRO UNICO, ITRÓN MOD. TU IV, PREEQUIPADO PARA LECTURA VIA RADIO DE TRANSMISIÓN MAGNETICA, CON EL CONJUNTO SELLADO AL ALTO VACIO, LLAVE NARIZ F-19 N DE 1/2" Y LLAVE ESFERA ROSCABLE PN-50 DE 1/2", 1 CODO COMBINADO DE 90"x1/2" Ø ROSCABLE, 2 Codos de Fo.Ga. de 90"x1/2", 1 TEE de Fo.Ga. 1/2"x1/2", 1 NIPLE de Fo.Ga. ROSCADO EN	PZA	57.00	52.00	0.00	52.00	\$1875.81	\$102,742.12

10



**HOJA**

4

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

DE

4

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TDTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01080101	FABRICACION E INSTALACIÓN DE CUADRO TIPO 1 DE Fº GO. DE 1/2" DIAMETRO, INCLUYE; TEFLON, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA	57.00	52.00	0.00	52.00	\$294.65	\$15,321.80
01080102	COSTO POR METRO EN INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE; CONEXION A SURTIDOR.	ML	342.00	293.90	0.00	293.90	\$40.92	\$12,026.39
01470000	SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS PARA TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE; FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.							
47080111	TUBO DE POLIETILEND ALTA DENSIDAD RD-9 DE 13 mm. (1/2") Ø.	ML	342.00	293.90	0.00	293.90	\$18.08	\$5,313.71
47090129	ABRAZADERA DE BRONCE 85-S-5-5 FORD DE 3" x 1/2" DIAM. CON TORNILLOS DE BRDNCE DISEÑO A HINGED S-70	PZA	57.00	55.00	0.00	55.00	\$1,246.25	\$68,543.75
47090110	ADAPTADOR PTUBERIA DE POLIETILENO RD-9 DE 1/2" DIAM.	PZA	57.00	55.00	0.00	55.00	\$83.34	\$4,563.70
39	OTROS							
01390012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APIÑONADO.	ML	342.00	293.90	0.00	293.90	\$2.11	\$620.13
01390060	SONDEOS (HASTA 2M2) PARA CFE	O	57.00	57.00	0.00	57.00	\$901.61	\$51,391.77
40	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE							
01400107	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIND) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APIÑONADO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)	M3	17.07	17.07	0.00	17.07	\$371.74	\$6,345.60
01400108	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADO DE HASTA 4" DIAM.) MEDIDO EN ZANJA PARA RELLEND (PUESTD EN EL LUGAR DE LA OBRA)	M3	136.80	123.46	0.00	123.46	\$353.08	\$43,591.26
							TOTAL:	\$385,016.62

CONFORMIDAD:

CORPORATIVO LA TALOMA S.A. U.L.C.V.

CONTRATISTA:

REVISO.

ARQ. CARLOS ENRIQUE FLORENTINO

RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ATTORIZO:

INC.-LUS-AM-ENTIO-V-ROUGO-VA-DEZ-

CHIEF DEPTO SUPERVISION OBRAS JAPAC

10

~~ING-105 FIGNACIO VARRA RACIA-RININ~~

SUBGERENTE DE OBRAS IAPAC