



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 15/05/2023

INICIO:

29 DE MARZO DE 2023.

TERMINO:

18 DE ABRIL DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
914	REHABILITACION DEL RAMAL A LA COFRADIA DE SAN PEDRO	NAVOLATO	ESTATAL	\$4'711,358.11	\$4'711,358.11	\$4'711,358.11	\$0.00	100	100