

Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: CULIACAN

Localidad: CULIACAN DE ROSALES

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022

Importe de la Estimación s/IVA

\$152,706.79

Importe del Contrato s/IVA:

\$1,090,155.28

No. Estimación:

3

Tipo Estimación:

NORMAL

Periodo del Contrato:

17/01/2022 al 17/04/2022

Periodo de la Estimación:

11/03/2022 al 31/03/2022

Clave	Descripción	Monto
E1		
	MANTENIMIENTOS	
P01	PRELIMINARES (DEMOLICION DE MUROS Y PLAFONES)	969.42 ✓
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS)	6,200.82 ✓
E2		
	ACABADOS	
P03	OBRA CIVIL	667.02 ✓
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS)	14,537.03 ✓
P15	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS	3,236.25 ✓
P20	INSTALACION ELECTRICA	930.16 ✓
P24	SONIDO (VOZ Y DATOS)	51,052.42 ✓
P36	DETECCION DE HUMO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO	31,140.76 ✓
E3		
	OBRA EXTERIOR	
P30	BANQUETA, GUARNICIONES Y ANDADORES	14,123.81 ✓
P34	SEÑALIZACION VIAL	16,656.02 ✓
P35	AREAS VERDES	13,193.08 ✓
Total Paquete s/IVA:		152,706.79 ✓
Total de Estimación s/IVA:		\$152,706.79 ✓

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ
SUPERVISOR SOP.

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

No. Estimación: **3**
 Tipo de Estimación: NORMAL
 Importe de la Estimación: \$152,706.79
 Periodo de la Estimación: 11/03/2022 al 31/03/2022

Clave	Descripción	Unidad	Volumen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
E1 MANTENIMIENTOS									
P01	PRELIMINARES (DEMOLICION DE MUROS Y PLAFONES)								
P01S42	RETIRO DE PANEL DE YESO Y PANEL DE TABLACIMIENTO								
DEMO201	RETIRO DE PLAFONES DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR A CON PANEL DE YESO STD. DE 13 MM DE ESPESOR CALIDAD PANEL REY O USG, INCLUYE: RETIRO DE CANAL DE AMARRE, REFUERZO, TORNILLERÍA PARA SU FIJACIÓN, PERFACINTA, REDIMIX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	49.16	\$128.57	45.43	7.5400	52.97	0.00	\$969.42
								Total Partida:	969.42
								Total Partida PRELIMINARES (DEMOLICION DE MUROS Y PLAFONES):	969.42
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS)								
P15S05	RECUBRIMIENTO EN PISO DIFERENTES ACABADOS Y MATERIALES								
MURPLA201	PLAFON DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR A CON PANEL DE YESO STD. DE 13 MM DE ESPESOR CALIDAD PANEL REY O USG, INCLUYE: RETIRO DE CANAL DE AMARRE, REFUERZO, TORNILLERÍA PARA SU FIJACIÓN, PERFACINTA, REDIMIX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	49.16	\$323.67	45.43	7.5400	52.97	0.00	\$2,440.47
PIN200	REPOSICION DE PISOS PORCELANATO DE 60 X 60 CMS. INCLUYE PISO DE CERÁMICA DE 60X60 CM., MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, PARA TRAFICO PESADO, ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO, CON EMBOQUILLADOR DE COLOR DE COLOR CLARO, INCLUYE: RECORTES, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$341.85	22.00	11.0000	33.00	0.00	\$3,760.35
								Total Partida:	6,200.82
								Total Partida RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS):	6,200.82
E2 ACABADOS									
P03	OBRA CIVIL								
P03S24	MURO DE PLACA PREFABRICADAS DE PANELES DE YESO, PLAFONES, TAPIALES Y USOS DIVERSOS								
SELLHU40	SELLADO DE HUECO EN PLAFON DE TABLAROCA DE 0.40X0.60 MTS, REFORZADO CON CANAL 635 CAL. 26, PIJAS, REDIMIX, PERFACINTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	16.00	\$333.51	20.00	2.0000	22.00	0.00	\$667.02
								Total Partida:	667.02
								Total Partida MURO DE PLACA PREFABRICADAS DE PANELES DE YESO, PLAFONES Y USOS DIVERSOS:	667.02

Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: CULIACAN

Localidad: CULIACAN DE ROSALES

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022

Importe del Contrato s/IVA \$1,090,155.28

Periodo del Contrato 17/01/2022 al 17/04/2022

No. Estimación: 3

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$152,706.79

Periodo de la Estimación: 11/03/2022 al 31/03/2022

Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS)								
P15S08	PINTURA VINILICA, HIDROFUGANTE Y ESMALTE								
PIN203	PINTURA ESMALTE EN ESCALERA DE ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE: LIJADO, RESANADO, FONDEADO, APLICACIÓN DE DOS MANO DE PINTURA ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	\$6,722.51	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$6,722.51
PIN204	PINTURA ESMALTE EN ESCALERA DE EMERGENCIA, INCLUYE: LIJADO, RESANADO, FONDEADO, APLICACIÓN DE DOS MANO DE PINTURA ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	\$7,814.52	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$7,814.52
Total Partida:									\$14,537.03
Total Partida RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS):									\$14,537.03
P17	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS)								
P17S01	MUEBLES SANITARIOS								
INST207	LAVAMANO TIPO EMPOTRAR EN MURO COLOR BLANCO INCLUYE: MANGUERAS, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$3,236.25	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$3,236.25
Total Partida:									\$3,236.25
Total Partida MUEBLES SANITARIOS:									\$3,236.25
P20	INSTALACION ELECTRICA								
P20S97	VARIOS ELECTRICO								
INST205	CANCELACION DE SALIDAS ELECTRICAS EN PISO Y MUROS	PZA	1.00	\$116.27	16.00	8.0000	24.00	0.00	\$930.16
Total Partida:									\$930.16
Total Partida INSTALACION ELECTRICA:									\$930.16
P24	SONIDO (VOZ Y DATOS)								
P24S01	SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBAS DE CABLE SISTEMA DE SONIDO								
VOZDATA200	SALIDA DE VOZ Y DATOS, INCLUYE: CAJA CHALUPA, TUBO GALVANIZADO CONDUIT DE Ø 1/2", SOPORTERIA, FIJACION, CABLE UTP CM. 6 DE 4 PARES PARA DATOS MARCA COMPLYX DANILADO	SAL	42.00	\$1,132.98	42.00	5.0000	47.00	0.00	\$5,664.90

Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: CULIACAN

Localidad: CULIACAN DE ROSALES

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022

Importe del Contrato s/IVA \$1,090,155.28

Periodo del Contrato 17/01/2022 al 17/04/2022

No. Estimación: 3

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$152,706.79

Periodo de la Estimación: 11/03/2022 al 31/03/2022

Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
	CAL. 6 DE 4 PARES PARA DATOS MARCA CONDOMEX, RANURADO, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
VOZDATA201	PATCH PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS MARCA NETKY. INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$9,595.15	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$9,595.15
VOZDATA202	PATCH PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS MODELO Y CON ETIQUETADO. INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$1,615.95	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$1,615.95
VOZDATA203	RACK DE COMUNICACIONES R2P CON 1 ORGANIZADOR VERTICAL INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TÉRMINO DE LAS ACTIVIDADES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$11,333.70	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$11,333.70
VOZDATA204	ROLLO DE VELCRO PAQ. DE 10 DE 37FT INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$1,615.95	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$1,615.95
VOZDATA205	ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE. INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$4,302.30	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$8,604.60
VOZDATA206	ORGANIZADOR HORIZONTAL SENCILLO, INCLUYE INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL (CHALECOS, CASCOS, ETC.), LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TÉRMINO DE LAS ACTIVIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$1,797.79	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$1,797.79
VOZDATA207	BARRA MULTICONTACTOS PARA RACK CON 12 CONTACTOS. INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$1,919.74	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$1,919.74
VOZDATA208	GABINETE NEMA 60X60X25CM MONTADO EN PARED O PLAFON, INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$4,452.32	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$8,904.64

Contrato:	OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022	No. Estimación:	3
Importe del Contrato s/IVA	\$1,090,155.28	Tipo de Estimación:	NORMAL
Periodo del Contrato	17/01/2022 al 17/04/2022	Importe de la Estimación:	\$152,706.79
		Periodo de la Estimación:	11/03/2022 al 31/03/2022

					Contrato	Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado	
Clave	Descripción	Unidad	Volumen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer		
							Total Partida:		\$51,052.42	/
							Total Partida SONIDO (VOZ Y DATOS):		\$51,052.42	/
P36	DETECCION DE HUMO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO									
P36S02	DETECTOR FOTOELECTRICO INTELIGENTE									
DET200	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DE HUMO 2WT-B, ALAMBRICO BLANCO (SYSTEM SENSOR SERIE i3) INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	25.00	\$1,806.08	0.00	16.0000	16.00	0.00	\$28,897.28	/
DET201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR, 4.5 KG, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	3.00	\$2,243.48	2.00	1.0000	3.00	0.00	\$2,243.48	/
							Total Partida:		\$31,140.76	/
							Total Partida DETECCION DE HUMO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO:		\$31,140.76	/
E3	OBRA EXTERIOR									
P30	BANQUETA, GUARNICIONES Y ANDADORES									
P30S03	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD B									
BAN01	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS, MATERILAES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	25.00	\$415.04	0.00	34.0300	34.03	0.00	\$14,123.81	/
							Total Partida:		\$14,123.81	/
							Total Partida BANQUETA, GUARNICIONES Y ANDADORES:		\$14,123.81	/
P34	SEÑALIZACION VIAL									
P34S07	SEÑALES INFORMATIVAS									
SE01	SEÑALIZACION EN AREA EXTERIOR INDICANDO SENTIDO DE CALLES, VELOCIDAD, PUNTO REUNION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.00	\$16,656.02	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$16,656.02	/
							Total Partida:		\$16,656.02	/
							Total Partida SEÑALES INFORMATIVAS:		\$16,656.02	/

Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: CULIACAN

Localidad: CULIACAN DE ROSALES

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022

Importe del Contrato s/IVA \$1,090,155.28

Periodo del Contrato 17/01/2022 al 17/04/2022

No. Estimación: 3

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$152,706.79

Periodo de la Estimación: 11/03/2022 al 31/03/2022

Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	P.U.	Contrato	Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado
						Anterior	Estimación	Estimaciones	
P35 P35S03 JAR01	AREAS VERDES PASTO PASTO EN ROLLO TIPO SAN AGUSTÍN, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, RIEGO, FERTILIZANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	129.25	\$122.00		0.00	108.1400	108.14	\$13,193.08
Total Partida:									\$13,193.08
Total Partida AREAS VERDES:									\$13,193.08
Total Partidas:									\$152,706.79

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ
SUPERVISOR SOP.

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE SUPERVISION ZONA CENTRO.

MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA