

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220391

No. 001

FECHA 04 MAYO 2022

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA PARA DAR SEGUI-
MIENTO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENE-
RAL DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA Y BAJA TENSION
EN PL. RAFAEL RAMÍREZ UBICADA EN CULIACÁN RD.
SALES MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA
CONTRATO ISFE-FAM-AOE-EPR-039-2022
FECHA CONTRATACIÓN 27 ABRIL DE 2022
OFICIO AUTORIZACIÓN SAF-AMF-016/2022 DE FECHA
31 DE ENERO DE 2022.
MANTO DE CONTRATO \$ 1,440,555.45
FECHA INICIO DE TRABAJOS 04/MAYO/2022
FECHA TÉRMINO DE TRABAJOS. 01/AUGUSTO/2022
EL CONTRATISTA A CARGO DE LOS TRABAJOS ES YASEL
YARELI RUELAS LOPEZ CON NÚMERO DE TELÉFONO
6674 73 93 90
ESTE DÍA SE VISITA OBRA EN COMPAÑÍA DE CONTRA-
TISTA Y SE DEFINIEN LOS TRABAJOS A REALIZAR
Y SE DA INICIO DE OBRA.



Yonel Yonel R.


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220391

No. 001

FECHA 04 MAYO 2022

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA PARA DAR SEGUI-
MIENTO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENE-
RAL DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA Y BAJA TENSION
EN PL. RAFAEL RAMÍREZ UBICADA EN CULIACÁN RD.
SALES MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA
CONTRATO ISFE-FAM-AOE-EPR-039-2022
FECHA CONTRATACIÓN 27 ABRIL DE 2022
OFICIO AUTORIZACIÓN SAF-AMF-016/2022 DE FECHA
31 DE ENERO DE 2022.
MONTO DE CONTRATO \$ 1,440,555.45
FECHA INICIO DE TRABAJOS 04/MAYO/2022
FECHA TÉRMINO DE TRABAJOS. 01/AUGUSTO/2022
EL CONTRATISTA A CARGO DE LOS TRABAJOS ES YASEL
YARELI RUELAS LOPEZ CON NÚMERO DE TELÉFONO
6674 73 93 90
ESTE DÍA SE VISITA OBRA EN COMPAÑÍA DE CONTRA-
TISTA Y SE DEFINIEN LOS TRABAJOS A REALIZAR
Y SE DA INICIO DE OBRA.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220391

No. 002

FECHA 10 DE MAYO DE 2022

SE SUPERVISA OBRA ESTE DÍA OBSERVANDO QUE YA SE CANALIZO ALIMENTADORES A TODOS LOS MÓDULOS CON CABLE DE ALUMINIO 3/1 CAL 1/0 Y POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 2" PARA LA CUAL FUE NECESARIO REALIZAR DEMOLICIONES DE PISO Y EXCAVACIONES, SE CONSTRUYERON 9 REJISTROS DE 40 X 40 Y 4 REJISTROS DE 50 X 80 X 65 CMS. DE MOMENTO SE ESTA TRABAJANDO EN LA INSTALACION DE TABLEROS DE 30 CIRCUITOS EN LOS MÓDULOS Y EN INSTALACION DE TUBERIA PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS, CONTACTOS Y AIRES ALONDIACIONADOS. TAMBIEN SE TRABAJA EN INSTALACION DE TABLEROS 1-LINE PRINCIPAL Y SUBIDA A POSTE.



Yuan Juan R. C.


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220391

No. 002

FECHA 10 DE MAYO DE 2022

SE SUPERVISA OBRA ESTE DÍA DESERVANDO QUE YA SE CANALIZO ALIMENTADORES A TODOS LOS MODULOS CON CABLE DE ALUMINIO 3+1 CAL 1/0 Y POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 2" PARA LO CUAL FUE NECESARIO REALIZAR DEMOLICIONES DE PISO Y EXCAVACIONES, SE CONSTRUYERON 9 REJISTROS DE 40 X 40 Y 4 REJISTROS DE 50 X 50 X 65 CM. DE MOMENTO SE ESTA TRABAJANDO EN LA INSTALACION DE TABLEROS DE 30 CIRCUITOS EN LOS MODULOS Y EN INSTALACION DE TUBERIA PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS, CONTACTOS Y AIRES ACONDICIONADOS. TAMBIEN SE TRABAJA EN INSTALACION DE TABLEROS 1-LINE PRINCIPAL Y SUBIDA A POSTE.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220391

No. 003


FECHA 19/MAYO/2022

SE SUPERVISA OBRA ESTE DIA PARA HACER REVISION DE TRABAJOS Y NUMEROS GENERADORES SE OBSERVA QUE YA SE TIENEN TERMINADOS TRABAJOS DE ALIMENTACION A CONTACTOS AIRES Y LUMINARIAS Y YA SE INSTALAN LUMINARIAS SE REVISAN INSTALACIONES VERIFICANDO QUE FUNCIONAN CORRECTAMENTE

SE OBSERVA QUE YA SE HIZO LA REPOSICION DE CONCRETOS LEVANTADOS PARA LA CANALIZACION DE ALIMENTADORES

SE REVISAN GENERADORES OBSERVANDO QUE CON EL COBO DE ESTOS TRABAJOS YA EJECUTADOS SE AGOTA EL RECURSO CONTRATADO.

SE PLATICA CON DIRECTOR DEL PLANTEL Y SE LE COMENTA DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DIRECTOR DEL PLANTEL DICE ESTAR MUY CONFORTABLE Y AGRADECIDO CON LOS TRABAJOS Y NO TIENE OBJECION EN FIRMAR ACTA DE CIERRE TENIENDO YA TERMINADOS LOS TRABAJOS QUE OBJETO DE ESTE CONTRATO Y HABIENDOSE AGOTADO EL RECURSO SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA Y SE PROCEDE A DAR CIERRE DE BITACORA



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220391

No. 003

FECHA 19/MAYO/2022

SE SUPERVISA OBRA ESTE DIA PARA HACER REVISION DE TRABAJOS Y NUMEROS GENERADORES SE OBSERVA QUE YA SE TIENEN TERMINADOS TRABAJOS DE ALIMENTACION A CONTADORES AEROS Y LUMINARIAS Y YA SE INSTALAN LUMINARIAS SE REVISAN INSTALACIONES VERIFICANDO QUE FUNCIONAN CORRECTAMENTE SE OBSERVA QUE YA SE HIZO LA REPOSICION DE CONCRETOS LEVANTADOS PARA LA CANALIZACION DE ALIMENTADORES SE REVISAN GENERADORES OBSERVANDO QUE CON EL CUBRO DE ESTOS TRABAJOS YA EJECUTADOS SE APORTA EL RECURSO CONTRATADO. SE PLATICA CON DIRECTOR DEL PLANTEL Y SE LE COMENTA DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DIRECTOR DEL PLANTEL DICE ESTAR MUY CONFORTABLE Y AGRADECIDO CON LOS TRABAJOS Y NO TIENE OBJECION EN FIRMAR ACTA DE ENTREGA TENIENDOSSE YA TERMINADOS LOS TRABAJOS Y OBJETO DE ESTE CONTRATO Y HABIENDOSE PAGADO EL RECURSO SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA Y SE PROCEDE A DAR CIERRE DE BITACORA

