


## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220391

No. 001

FECHA 04 MAYO 2022

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA PARA DAR SEGUI-  
MIENTO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN KENE-  
RAL DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA Y BARRA FENECIDA  
EN PL. RAFAEL RAMÍREZ UBICADA EN CALIACÁN RO.  
SILES MUNICIPIO DE CALIACÁN ESTADO DE SINALOA  
CONTRATO. ISFE-FAM-ADE-EAR-059-2022  
FECHA CONTRATACIÓN 27 ABRIL DE 2022  
OFICIO AUTORIZACIÓN SAF-AAF-016/2022 DE FECHA  
31 DE ENERO DE 2022.  
MANTO DE CONTRATO \$ 1,440,555.45  
FECHA INICIO DE TRABAJOS 04/MAYO/2022  
FECHA TÉRMINO DE TRABAJOS. 01/AUGUSTO/2022  
EL CONTRATISTA A CARGO DE LOS TRABAJOS ES YASEL  
YARELI RUELAS LOPEZ CON NÚMERO DE TELÉFONO  
6674 73 93 90  
ESTE DÍA SE VISITA OBRA EN COMPAÑÍA DE CONTRA-  
TISTA Y SE DEFINEN LOS TRABAJOS A REALIZAR  
Y SE DA INICIO DE OBRA.





## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220391

No. 002

FECHA 10 DE MAYO DE 2022.

SE SUPERVISA OBRA ESTE DÍA DESERVANDO  
QUE YA SE CANALIZO ALIMENTADORES A TODOS LOS  
MÓDULOS CON CABLE DE ALUMINIO 3+1 CAL 1/0  
Y POLIADUO DE ALTA DENSIDAD DE 2" PARA LA  
CUAL PUE NECESSARIO REALIZAR DEMOLICIONES DE PISO  
Y EXCAVACIONES, SE CONSTRUYERON 9 REACTIVOS  
DE 90 AMP Y 4 REACTIVOS DE 5080X-15 CMB.  
DE MOMENTO SE ESTA TRABAJANDO EN LA INSTALA-  
CION DE TABLEROS DE 30 CIRCUITOS EN LOS RE-  
BULOS Y EN INSTALACION DE TUBERIA PARA ALIMENTA-  
CION DE LUMINARIAS, CONTACTOS Y Aires ALON-  
DACIONADOS.  
TAMBIEN SE TRABAJA EN INSTALACION DE TABLEROS  
1 LINE PRINCIPAL Y SUBIDA A POSTE.





## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220391

No. 003

FECHA 19/MAYO/2022

SE SUPERVISA OBRA ESTE DIA PARA HACER  
REVISION DE TRABAJOS Y NUMEROS GENERADORES  
SE OBSERVA QUE YA SE TIENEN TERMINADOS TRA-  
BAJOS DE ALIMENTACION A CONTADORES AEROS Y  
LUMINARIAS Y YA SE INSTALARON LUMINARIAS SE  
REVISAN INSTALACIONES VERIFICANDO QUE FUNCIO-  
NAN CORRECTAMENTE  
SE OBSERVA QUE YA SE HIZO LA DEPOSICION DE  
CONCRETOS LEVANTADOS PARA LA CANALIZACION DE  
ALIMENTADORES  
SE REVISAN GENERADORES OBSERVANDO QUE CON  
EL COBO DE ESTOS TRABAJOS YA EJECUTADOS SE  
ABOJA EL RECIBO CONTRATADO.  
SE PLATKA CON DIRECTOR DEL PLANTEL Y SE LE  
COMENTA DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS  
DIRECTOR DEL PLANTEL DICE ESTAR MUY CONFOR-  
ME Y AGRADECIDO CON LOS TRABAJOS Y NO  
TIENE OBJECION EN FIRMAR ACTA DE ENTREGA  
TENIENDOSE YA TERMINADOS LOS TRABAJOS QUE  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y HABIENDOSE APO-  
TADO EL RECIBO SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA  
Y SE PROCEDE A DAR CIERRE DE BITÁCORA



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220391

No. 004

FECHA 20/mayo/22 - 30/mayo/22

Durante este periodo se realiza cierre documental de Estimaciones ante el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa; teniendo ya la aprobación del Plantel y el Supervisor de obra, conforme a la visita en campo.

Por lo que se procede a la entrega de dicha documentación con la presente bitácora.

Yaseli Yareli R.L.

