




<div></div> <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					<div></div> <div>AHOME</div> <div>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</div> <div>2021-2023</div>		FINIQUITO	
									HOJA	1
									DE	7
OBRA:	(151AH23PR) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-EDU-141PR-CDC-151PR-AH-2023			
						CONTRATISTA:	FHIDERCON, S.A. DE C.V.			
PERIODO DEL : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023						FECHA: 29/10/2023				
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E. 2 ULTIMA	E.3	TOTALES				
1	REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO									
1.1	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA									
1.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA GLACIER BAY MODELO:HD67799W-1101 PARA COCINA MONOMANDO 32 X 34 X 10 CM ZINC, O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, INCLUYE: QUITAR LA EXISTENTE, CINTA TEFLÓN, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	2.00	2.00	N/A	2.00	0	\$3,723.29	\$0.00	
1.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO GLACIER BAY MODELO:HD67849-0A01 DUOMANDO PARA LAVABO DE 12.8 X 17 X 20.5 CM LATÓN, INCLUYE: QUITAR LA EXISTENTE, CINTA TEFLÓN, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	1.00	N/A	1.00	0	\$1,059.96	\$0.00	
1.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA TANQUE (LLENADO, DESCARGA, FLOTADOR, PALANCA, SAPITO, CADENA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PQ	1.00	1.00	N/A	1.00	0	\$919.24	\$0.00	
1.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE KIT (PAQUETE SANITARIO PARA INSTALACIÓN DE TARJA MARCA COFLEX), INCLUYE: QUITAR EL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PQ	1.00	1.00	N/A	1.00	0	\$1,045.47	\$0.00	



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME



*José Miguel*  
FHIDERCON, S.A. DE C.V.  
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CHICUATE  
CONTRATISTA


REVISÁ

*Valenzuela Diego*  
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

*Odman Burgos*  
ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div><div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div><div>MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div><div><div>AHOME CALLE 4 DE FEBRERO 2001-2024</div></div></div>							FINIQUITO		
							HOJA	2	
							DE	7	
OBRA:	(151AH23PR) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-EDU-141PR-CDC-151PR-AH-2023	
							CONTRATISTA:	FHIDERCON, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023							AL	29 DE OCTUBRE DE 2023	
							FECHA:	29/10/2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E. 2 ULTIMA	E.3	TOTALES			
1.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA MINGITORIO TIPO GUSANO EN MINGITORIOS, MODELO:P-B9065 TRAMPA CON REGISTRO Y SALIDA CORRUGADA PARA LAVABO/FREGADERO 1 1/4 X 1 1/2 DE PULGADA BLANCO, INCLUYE: QUITAR EL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	2.00	2.00	N/A	2.00	0	\$328.74	\$0.00
1.1.6	CONEXIÓN DE RED DE ATARGEAS A RED MUNICIPAL, INCLUYE:CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, SELLETA, CODO Y SLANT DE 8", ABRAZADERA DE 8" DE DIAM., MATERIALES, ARENEADO, RELLENOS COMPACTADO, TERMINADO CARPETA ASFÁLTICA Ó CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	ML	0.00	0.00	N/A	0.00	0	\$3,965.67	\$0.00
SUBTOTAL DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA									\$0.00
1.2	INSTALACIÓN ELÉCTRICA								
1.2.1	DESINSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO SLIM LINE DE 2X75 CON GABINETE Y MICA, INCLUYE: ENCINTADO DE LÍNEA DE ENERGÍA, RETIRO FUERA DEL ÁREA Y/O DONDE LO INDIQUE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN O ENCARGADO DEL CENTRO	PZA	1.00	1.00	N/A	1.00	0	\$256.13	\$0.00
1.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" CON FOCO LED DE 40 WATTS, INCLUYE: CONEXIÓN, ENCINTADO DE LÍNEA DE ENERGÍA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	4.00	4.00	N/A	4.00	0	\$149.26	\$0.00
SUBTOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA									\$0.00



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

*Jose Miguel 12*

FHIDERCON, S.A. DE C.V.  
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CHICUATE  
CONTRATISTA

REVISa

*Valenzuela Diego*



ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

*Odman Burgos*

ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				 <div>AHOME CUMPLIMIENTO DE OBRAS 2021-2024</div>		FINIQUITO		
						HOJA		3		
						DE		7		
OBRA:	(151AH23PR) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-EDU-141PR-CDC-151PR-AH-2023			
						CONTRATISTA:	FHIDERCON, S.A. DE C.V.			
PERIODO DEL : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023						AL	29 DE OCTUBRE DE 2023		FECHA:	29/10/2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E. 2 ULTIMA	E.3	TOTALES				
1.3	TRABAJOS DE AZOTEA									
1.3.1	TRABAJOS PRELIMINARES									
1.3.1.1	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO CON ESPÁTULA O CALENTAMIENTO, RASPADO DE SUPERFICIE, BAJADA DE LOS MATERIALES, ACARREO A 30 MTS, AMONTONAMIENTO, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2	203.10	203.10	N/A	203.10	0.00	\$25.61	\$0.00	
SUBTOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES									\$0.00	
1.3.2	IMPERMEABILIZACIÓN									
1.3.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CHOVATEK 3.5 MM CON SOPLETE, INCLUYE: TRASLAPES DE PLACAS, PRIMER, TAPAPOROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	203.10	203.10	N/A	203.10	0.00	\$264.33	\$0.00	
SUBTOTAL DE IMPERMEABILIZACIÓN									\$0.00	
1.4	LIMPIEZA GENERAL									
1.4.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	203.10	203.10	N/A	203.10	0.00	\$6.40	\$0.00	
1.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE A BASE DE PVC RÍGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA DE VINIL DE 15X30 CON LA LEYENDA SEGÚN PROGRAMA FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	1	N/A	1.00	0.00	\$458.13	\$0.00	
SUBTOTAL DE LIMPIEZA GENERAL									\$0.00	



CONFORME



*José Miguel R.*  
FHIDERCON, S.A. DE C.V.  
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CHICUATE  
CONTRATISTA

REVISÓ

*Valenzuela Diego*  
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

*Odman Burgos*  
ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 <b>AYUNTAMIENTO DE AHOME</b>		<b>MUNICIPIO DE AHOME</b>						<b>FINIQUITO</b>	
<b>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</b>								<b>HOJA</b>	<b>4</b>
<b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>								<b>DE</b>	<b>7</b>
OBRA:	(151AH23PR) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-EDU-141PR-CDC-151PR-AH-2023	
							CONTRATISTA:	FHIDERCON, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023								FECHA: 29/10/2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E. 2 ULTIMA	E.3	TOTALES			
EXT	EXTRAORDINARIOS								
EXT-001	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE TABIQUE DE 40X60X80 CM.DE LUZ, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: TABIQUE, CONCRETO F'C=100 KG/CM2 EN PLANTILLA, MEDIA CAÑA, TAPA DE 0.48 X 0.68 CM. CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN CORONA PERIMETRAL DE REGISTRO Y TAPA, MARCO DE ANGULAR DE 1 1/2" Y CONTRA MARCO DE 1 1/4" METÁLICO PREFABRICADO ACABADO EN PINTURA ESMALTE	PZA	1.00	1.00	N/A	1.00	0.00	\$3,814.28	\$0.00
EXT-002-1	CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: CORTE MINIMO DE 2" DE PROFUNDIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTADORA DE CONCRETO Y DESGASTE DE DISCO DE CORTE	ML	14.60	14.60	N/A	14.60	0.00	\$35.30	\$0.00
EXT-002-2	RUPTURA Y DEMOLICION DE BANQUEA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECANICOS, INCLIE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	5.52	5.52	N/A	5.52	0.00	\$230.42	\$0.00
EXT-002-3	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DE LINEAS DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO, ESTABLECIANDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, MARCADO CON CALHIDRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	13.00	13.00	N/A	13.00	0.00	\$23.62	\$0.00




CONFORME  
*Jose Miguel Rodriguez*  
FHIDERCON, S.A. DE C.V.  
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CHICUATE  
CONTRATISTA


REVISÁ  
*Valenzuela Diego*  
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ  
*Odman Racheth Burgos*  
ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





 MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							FINIQUITO HOJA 5 DE 7		
OBRA:	(151AH23PR) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-EDU-141PR-CDC-151PR-AH-2023	
							CONTRATISTA:	FHIDERCON, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023							FECHA: 29/10/2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E. 2 ULTIMA	E.3	TOTALES			
EXT-002-4	EXCAVACION CON MAQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 3.50 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, TRASLAPEOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, MEDIA EN ZANJA.	M3	12.48	12.48	N/A	12.48	0.00	\$48.19	\$0.00
EXT-002-5	AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN AGUJA DE 0.00 A 3 MTS. DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.52	0.52	N/A	0.52	0.00	\$108.02	\$0.00
EXT-002-6	CAMA DE ARENA FINA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA, COLOCACION EN FONDO Y EXTENDIDO A PALA.	M3	1.30	1.30	N/A	1.30	0.00	\$555.92	\$0.00
EXT-002-7	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 8" (200 MM.) PARED SOLIDA SERIE 20 METRICA QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E 111-1995 SCFI	ML	13.00	13.00	N/A	13.00	0.00	\$492.05	\$0.00
EXT-002-8	INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 8" (200 MM), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y LUBRICANTE	ML	13.00	13.00	N/A	13.00	0.00	\$62.53	\$0.00

  
**CONFORME**  
  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CHICUATE  
 CONTRATISTA

**REVISÁ**  
  
 ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
 RESIDENTE DE OBRA

**AUTORIZÓ**  
  
 ING. ODMÁN RACHETH BURGOS DELGADO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div><div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ</div></div><div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div><div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div></div> <div><div>EXPO 100% TRADING 2021-2024</div></div>							FINIQUITO			
							HOJA	6		
							DE	7		
OBRA:	(151AH23PR) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-EDU-141PR-CDC-151PR-AH-2023		
							CONTRATISTA:	FHIDERCON, S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023							AL		29 DE OCTUBRE DE 2023	
							FECHA:		29/10/2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E. 2 ULTIMA	E.3	TOTALES				
EXT-002-9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA EN ACOSTILLADO Y 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO,INCLUYE: MATERIALES, ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZONJA COLOCACION, ACOSTILLADO Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO	M3	2.08	2.08	N/A	2.08	0.00	\$577.39	\$0.00	
EXT-002-10	RELLENO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. CON PLACA VIBRATORIA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS, DE ESPESOR INCLUYE: AGUA Y ACARREO LIBRE A 20 MTS.	M3	2.08	2.08	N/A	2.08	0.00	\$170.75	\$0.00	
EXT-002-11	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90% PROCTOR, POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 15 CM, DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	2.08	2.08	N/A	2.08	0.00	\$642.33	\$0.00	
EXT-002-12	CARGA MECANICA CON MAQUINARIA DE CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	4.94	4.94	N/A	4.94	0.00	\$16.05	\$0.00	




SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME  
*Jose Miguel*  
FHIDERCON, S.A. DE C.V.  
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CHICUATE  
CONTRATISTA

REVISAR  
*Valenzuela Diego*  
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ  
*Odman Burgos*  
ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



 MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							FINIQUITO HOJA 7 DE 7		
OBRA:	(151AH23PR) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-EDU-141PR-CDC-151PR-AH-2023	
							CONTRATISTA:	FHIDERCON, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023							FECHA: 29/10/2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E. 2 ULTIMA	E.3	TOTALES			
EXT-002-13	ACARREO A 1ER KM EN CAMION DE MATERIAL SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	6.42	6.42	N/A	6.42	0.00	\$17.01	\$0.00
EXT-002-14	ACARREO EN CAMION KMS SUBSECUENTES DEL PRIMERO DE MATERIAL SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3-KM	25.68	25.68	N/A	25.68	0.00	\$14.06	\$0.00
EXT-003	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	5.52	5.52	N/A	5.52	0.00	\$552.30	\$0.00
SUBTOTAL DE EXTRAORDINARIOS									\$0.00
SUBTOTAL DE REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO									\$0.00
I.V.A. (16%)									\$0.00
TOTAL:									\$0.00
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA MAS CONVENIO:									\$108,594.06
INVERSIÓN EJERCIDA DE LA OBRA:									\$108,594.06
SALDO NO EJERCIDO DE LA OBRA:									\$0.00

  
**CONFORME**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**Jose Miguel Rodriguez Chicuate**  
 FHIDERCON, S.A. DE C.V.  
 CONTRATISTA

**REVISA**  
**Valenzuela Diego**  
 ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
 RESIDENTE DE OBRA

**AUTORIZÓ**  
**Odmar Burgos**  
 ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS