

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRAS

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROFESORA CONCEPCIÓN OCARANZA ENTRE AV. LEONA VICARIO Y AV. GUADALUPE ROJO VIUDA DE ALVARADO, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA
Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-1307A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$53,257.18

Importe del Contrato s/IVA: \$1,814,339.95

No. Estimación: 4

Tipo Estimación: adicional

Periodo del Contrato: 24/07/2023 al 24/10/2023

Periodo de la Estimación: 01/10/2023 al 09/10/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P06	OBRAS VIALES	18,690.20 ✓
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	29,637.80 ✓
ALUMBRADO		
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	4,929.18 ✓
Total Paquete s/IVA:		53,257.18 ✓

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$53,257.18 ✓

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE LASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROFESORA CONCEPCIÓN OCARANZA ENTRE AV. LEONA VICARIO Y AV. GUADALUPE ROJO VIUDA DE ALVARADO, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1307A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$1,814,339.95

Periodo del Contrato 24/07/2023 al 24/10/2023

No. Estimación: 4

Tipo de Estimación: adicional

Importe de la Estimación: \$53,257.18

Periodo de la Estimación: 01/10/2023 al 09/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance	
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones					
PAVIMENTACIÓN												
P06	OBRAS VIALES											
P06S35	OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD											
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,TENDIDO EN CAPAS, AGUA. ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	103.00	\$427.40	103.00	43.7300	146.73	-43.73	\$18,690.20	142.46	%	
									Total Partida:	18,690.20		
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES											
P30S03	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU											
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	513.00	\$400.89	513.00	73.9300	586.93	-73.93	\$29,637.80	114.41	%	
									Total Partida:	29,637.80		

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROFESORA CONCEPCIÓN OCARANZA ENTRE AV. LEONA VICARIO Y AV. GUADALUPE ROJO VIUDA DE ALVARADO, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1307A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$1,814,339.95

Periodo del Contrato 24/07/2023 al 24/10/2023

No. Estimación: 4

Tipo de Estimación: adicional

Importe de la Estimación: \$53,257.18

Periodo de la Estimación: 01/10/2023 al 09/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación Anterior	Esta	Acumulado	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.		Estimación	Estimaciones	Por Ejercer		
ALUMBRADO										
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
P20S89	DESINSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS; DESMONTAJE Y RETIRO DE ARBOTANTE;									
P20S89C015	ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 4, CABLE THW-LS CAL 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	6.80	\$535.78	6.80	9.2000	16.00	-9.20	\$4,929.18	235.29 %

Total Partida: 4,929.18

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ANO. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO