

Representante Legal: C. Angel Espinosa Moreno
Telefono: 6677546452



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA
DE 10.0x9.0mts A BASE DE HORMON
PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN
GENERAL, EN PREESCOLAR AGUSTINA
RAMIREZ, UBICADA EN UTOIN, MUNICIPIO
DE UTOIN, ESTADO DE SINALOA.

CCT: 2503N0359L

BITÁCORA

Nº DE CONTRATO:

ISIFE - FAM - ADE - JN - 093 - 2022

PGO: 22201

Nº OBRA: 220602

IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: \$ 1007,765⁶³
FECHA INICIO TRABAJOS: 27 - MAYO - 2022
FECHA TERMINO PROYECTO: 24 - AGOSTO - 2022



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Oficio de Autorizaciones SAF-DAF
018/2022 de fecha 31/01/2022
PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Municipales
2022 Nivel Básica.

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Preescolar Agustina
Ramírez.

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25010359L

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: Conocano

LOCALIDAD: Chioix

MUNICIPIO: Chioix

TIPO DE OBRA:

☐☐


BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220602

No. 001

FECHA 27-Mayo-2022

Con esta fecha se iniciaron los trabajos de conservación de pavimento en base M316 y rehabilitación en General en preescolar Agustina Ramirez Ubiana en cuyoa, Municipio de Chio, Estado de Sinaloa. Trazo y Niveles para la conservación de pavimento y Plaza Cuica, así como los trabajos de retiro de imperforabilidades en el espacio.


Supervisor


Contrator


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220602

No. 001

FECHA 27-Mayo-2022

Con esta fecha se iniciaron los trabajos de construcción de pedestal base metálica y rehabilitación en General en preschool Agustina Ramirez Ubichas en sitio, Monicupio de Cofia, Espino de Sinaloa. Trazo y ubicación para la construcción de prefabricados y placa curia, así como los trabajos de refuerzo de imperforabilidades en el espacio.


Supervisor


Contrator

Nº Contratos



ISIFE - FAM-ADE - IN - 095 - 2022

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

IMPORTE: \$731,038.93

RDI-03-09

REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS
"A" Y "B" Y SERVICIOS SANITARIOS EN
PREESCOLAR ESTATAL UBICADO EN CHOIX
MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Q60: 22201

CCP: 25EJN0025K

Nº OBRA: 220596

BITÁCORA

Fecha inicio de trabajos: 27-MAYO-2022

Fecha terminación trabajos: 25-Julio-2022

Periodo Ejecución de los

trabajos: 60 días.

Contratista:

JOSE ROSARIO MARTINEZ ROJAS

TEL: 6988660583

6981042202



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Fondo de Apoyos Múltiples
2022 Nivel Básica.

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Preschool Estatal

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25E1W0025X

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: Conocido

LOCALIDAD: Chioin

MUNICIPIO: Chioin

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRO CASTRO MADERO	WIFE	Sandro Castro Madero

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. FIDEL OSORIO GARCIA	I.S.I.F.E.	FIDEL OSORIO GARCIA

CONTRATISTA

ING. JOSE ROSARIO MARTINEZ ROJAS. —

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220596

No. 001

FECHA 27 DE MAYO DEL 2022.

CON FECHA DEL 27 DE MAYO DEL 2022 SE DIO INICIO A LOS
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A", "B" Y SERVICIOS
SANITARIOS EN EL PREESCOLAR ESTATAL "NUEVA CREACIÓN" UBICADO
EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX EN EL ESTADO DE SINALOA.

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.: ISIFE-FAM-ADE-JN-095-2022

CON NUMERO DE OBRA = 220596

MONTO DEL CONTRATO = \$ 731,038.93

DE PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (ISIFE).

ESTUVO PRESENTE EL ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ


COMO SUPERVISOR ASIGNADO PARA DICHA OBRA.

DE PARTE DE LA CONTRATISTA:

ING. JOSE ROSARIO MARTINEZ ROJAS

SUPERINTENDENTE DE OBRA.




SUPERVISOR


CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220596 No. 002
FECHA 10 DE JUNIO DEL 2022.


CON ESTA FECHA LA OBRA YA PRESENTABA UN AVANCE DEL 15% EN DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE 2 AULAS Y 1 SANITARIO.

ASI COMO TAMBIEN DEMOLICIONES DE APLANADOS DE MUROS INTERIORES Y EXTENSIONES QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO TANTO EN 2 AULAS COMO EL SERVICIO SANITARIO.

SE REALIZO EL RETIRO DE 1 TINACO DE 1100 LTS EN AZOTEA DE SANITARIO, TUBERIAS HIDRAULICAS, MUERTOS SANITARIOS EN MAL ESTADO COMO 2 WC, 2 LAVAMANOS, 1 MINGITORIO Y ACCESORIOS DE BAÑO.

SE OBSERVO QUE SE HIZO EL RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES FUERA DE LAS INSTALACIONES EN CAMIONETA DOBLE RODADO DE 3 TON.


Supervisor


Comprova


BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220596 No. 003
FECHA 17 DE JUNIO DEL 2022.


PARA ESTA VISITA DE OBRA EL AULA "A" YA PRESENTABA UN AVANCE DEL 80% EN APLANADOS DE MUROS, EXTENSIONES, REPARACION DE GRIETAS, RETIRO DE CANCELEÑA METALICA EN PUERTA Y VENTANAS EN MAL ESTADO.

PARA ESTA FECHA TAMBIEN DICHA AULA SE TUVO QUE DEMOLER, RETIRAR EL ENTORTADO DE LA LOSA DE AZOTEA QUE SE ENCONTRABA EN MALAS CONDICIONES, PARA LUEGO RECONSTRUIR AL 100% EL ENTORTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA PROP. 1:5 PARA DARLE LA PENDIENTE ADECUADA A LA LOSA DE AZOTEA CON ACABADO REGLEADO Y PLANA DE MADERA.

CON RESPECTO A LOS TRABAJOS ELECTRICOS SE EFECTUO EL DESMANTELAMIENTO DE LAMPARAS DE GABINETE EN MAL ESTADO PARA LUEGO REVISAR Y REPARAR LAS SACIAS DE ALUMBRADO, CONTACTOS 110 y 220 V SE INSTALO UN CENTRO DE CARGA Q08 PARA ALIMENTAR A 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON SUS RESPECTIVAS PASTILLAS ELECTRICAS SOD PARA 110 y 220 VOLTS.


SUPERVISOR




COMPTROLLER

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220596 No. 004
FECHA 25 DE JUNIO DEL 2022


CON ESTA FECHA SE OBSERVO QUE EL LULA "B" YA CUENTA CON UN AVANCE DEL 60% EN APLANADOS DE MUROS EXTERIORES, REPARACION DE GRIETAS, RESANES EN PERIMETRO DE LOSAS CON MONTEO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3. LOS SERVICIOS SANITARIOS SE PROCEDE A DEMOLER EL REVESTIMIENTO DE AZULEJO EN MUROS INTERIORES ASI COMO TAMBIEN EL VITROPISO DE CERAMICA EXISTENTE 33X33 CM QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.

HUBO EL RETIRO DE PUERTAS METALICAS (2) Y (2) VENTILAS E/PROTECCION DE CUADRADO DE 1/2".

SE CONSTITUYO EL ENTORTADO Y LOS DIAMANTES TIPO CHAFLAN DE 15X10X10 CM A BASE DE MONTEO CEMENTO-ARENA EN LOSA DE AZOTEA DE SANITARIOS.

SE CONTINUA CON EL RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES FUERA DE LAS INSTALACIONES.


SUPERVISOR


COMPROVA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220596 No. 005


FECHA 01 DE JULIO DEL 2022


PARA ESTA VISITA Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS NOS
FOCO OBSERVAR QUE YA ESTABAN EJECUTANDO LOS TRABAJOS
DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE AZOTEA DE 2 AULAS Y
LOS SERVICIOS SANITARIOS CON PREFABRICADO APP DE 4 MM
GRANULADO ROJO.

TAMBIEN SE ENCUENTRAN AL 100% LOS APLANADOS DE
MUROS EN LAS AULAS "A" Y "B".

SE NOTA CONSIDERABLEMENTE LAS REPARACIONES E
INSTALACIONES DE CABLE ELECTRICO PARA LAS SALIDAS DE
ALUMBRADO Y CONTACTOS 110 Y 220 VOLTS, PARA
LAS AULAS "A" Y "B".

EN LO QUE RESPECTA A LOS SERVICIOS SANITARIOS YA SE
CUENTA CON UN AVANCE DEL 50% EN APLANADOS DE MUROS,
REVISION Y REPARACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS
CON MATERIAL PVC HIDRAULICO Y SANITARIO EN 2 WC,
1 MINGITORIO Y 2 LAVAMANOS TIPO OVALIN.



Supervisor



Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2220 OBRA No. 220596 No. 006
FECHA 07 DE JULIO DEL 2022.

PARA ESTA FECHA SE APRECIAN LOS TRABAJOS DE
PINTURA DE LOSAS DE AZOTEA Y TRABES DE CONCRETO CON
PINTURA ACRILICA BLANCO SEMIMATE A 2 MANOS, INCLUYENDO
RESANES DE LOSA CON MORTERO A BASE DE CEMENTO GRIS
Y CEMENTO BLANCO MULTIPLAST, DEBO ACLARAR QUE EN
EL CASO DE TRABES DE CONCRETO ES PINTURA ACRILICA GRIS.
SE ESTA USANDO SELLADOR VINILICO PARA LOS MUROS
CON APLANADOS NUEVOS EN LAS AULAS "A" Y "B".
EN EL CASO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS YA SE
ENCUENTRAN CON UN AVANCE DEL 100% EN APLANADOS DE
MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A BASE DE MORTERO
CEMENTO - ARENA PROP. 1:3 CON PERFILADO DE CLAVOS
DE PUERTAS Y VENTANAS.
EN LO QUE RESPECTA A LA OBRA EXTERIOR SE VE
QUE SE AVANZA EN LA EXCAVACION MANUAL DE LA
ESTRUCTURA CISTERNA PROYECTADA DE 5,000 LITROS.
AVANCE DEL 40%.


SUPERVISOR


CHAPARISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220896 No. 007
FECHA 13 DE JULIO DEL 2022.


PARA ESTE DIA LOS SERVICIOS SANITARIOS YA ESTAN AL 100% EN APLANADOS DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Y SE COMIENZA CON LA COLOCACION DE AZULEJO DE 20X30 CM MARCA INTERCEMAMIC.


REPARACION Y PREPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS AL 100%. Y LA INSTALACION DE 2 TINACOS MARCA ROTOPLAST DE 1100 LTS CONECTADOS A LA RED HIDRAULICA MUNICIPAL. TENEMOS PINTURA AL 100% EN PLAFONES Y TRABES DE AULAS "A" Y "B".

SE PRESENTA UN AVANCE DEL 50% EN PINTURA ACRILICA A 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. Y LA INSTALACION DE PUERTAS METALICAS DE AULAS "A" Y "B".

SE PROCEDE A LA DEMOLICION DE PIJOS (FINJES) DE CONCRETO EN EL ACCESO DE AMBAS AULAS QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO.

SE PROCEDE A LA RECONSTRUCCION DE FINJES DE ACCESO CON CONCRETO REFORZADO CON MACALAC Y ACABADO PULIDO FINO CON BROCHA DE 10 CM DE ESPESOR.


SUPERVISOR


CONTRALISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220596


No. 008

FECHA 18 DE JULIO DEL 2022.

PARA ESTA FECHA LAS AULAS "A" Y "B" YA TENIAN UN AVANCE DEL 90% EN PINTURA, INSTALACION AL 100% EN CONCEPTOS DE HERRERIA EN PUERTAS Y PROTECCIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS AL 100% EN ALUMBRADO CON LAMPARAS DE GABINETE Y TUBOS LED, CONTACTOS MODULOS DUPLEX Y CONTACTOS 220 V PARA AIRES ACONDICIONADOS.

- INSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2 PULG. CON VIDRIO CLARO DE 6 MM EN AULA "A" AL 100%
- LOS SERVICIOS SANITARIOS SE ENCUENTRAN AL 100% EN REVESTIMIENTO DE AZULEJO Y PISO 33x33 CM MARCA INTERCERAMIC EN INTERIORES CON PINTURA VINILICA - ACRILICA EN PLAFONES Y MUROS, ADEMAS DE QUE YA SE COLOCARON LAS 2 PUERTAS DE HERRERIA, 2 CANCELES DE ALUMINIO C/PROTECCION DE CUADRO DE 1/2", SE INSTALARON LOS 2 WC, 2 LAVAMANOS TIPO OVALIN CON SU SOPORTE DE CONCRETO REVESTIDO DE AZULEJO Y 1 MINGITORIO, TODO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.


SUPERVISOR


CONTRALORIA


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220596


No. 009

FECHA 22 DE JULIO DEL 2022

- PARA ESTA FECHA SE ENCUENTRA AL 100% LA CONSTRUCCION DE LA CISTERNA DE 5,000 LITROS CON EQUIPO DE BOMBEO ELECTRNICO DE $\frac{1}{2}$ H.P., TUBERIA DE ALIMENTACION Y DESCARGA HACIA TANQUES ELEVADOS DE 1,100 LTS CON TUBO PVC HIDRAULICO DESDE 1" ϕ EN LA SUCCION, $\frac{3}{4}$ " EN DESCARGA Y $\frac{1}{2}$ ϕ ALIMENTACION. ASI COMO TAMBIEN CUENTA CON 2 ELECTROMANUELES.
- EN LO QUE RESPECTA A LA OBRA EXTENSION SE CONSTRUYO FUNDOS DE CONCRETO EN ANDADORES, RAMPAS, CADENAS, MEDAS DE RECREACION, COMUNICACION ENTRE MODULOS Y PROTECCION DE ESTRUCTURA.
- SE LE DIO MANTENIMIENTO EN PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA, ELECTRIFICACION EN ALUMBRADO Y CONTACTOS, ADEMAS DE VITROPISO 33X33CM MARCA INTERCE-AMIC A COCINA EXISTENTE CON SERVICIOS DE AGUA Y DRENATE
- CABE SEÑALAR QUE HUBO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS COMO COMPLEMENTO DE LOS TRABAJOS Y SUJETOS A LA ECONOMIA QUE SE PRESENTO POR AJUSTE EN EL CATALOGO DE PROYECTO.


Supervisor

T


Contrapunto

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220596 No. 010
FECHA 25 DE JULIO DEL 2022.

CON ESTA FECHA LA OBRA QUEDO AL 100 %
EN TODOS LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL CONTRATO
Nº: ISIFE-FAM-ADE-JN-095-2022.

CUMPLIENDO FORMALMENTE CON EL PLAZO ESTABLECIDO,
CON LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
SU MANO DE OBRA.

SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA SIENDO
LAS 17:00 HORAS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2022.

COMO NOTAS ADICIONALES SE AGREGA POR SEPARADO
EL CONJUNTO DE EDIFICIOS QUE CONFORMA DICHA INSTITUCION
DE ACUERDO AL CATALOGO DEFINITIVO DE LOS TRABAJOS.


- REHABILITACION DE AULA AISLADA "A" AL 100 %

- " " " " "B" AL 100 %


- " " MODULO SANITARIO AL 100 %

- OBRA EXTENSION (INCLUYE: CISTERNA) AL 100 %

- OBRA EXTRAORDINARIA AL 100 %


Supervisor




Comprova