



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

24923

FECHA DE EXPEDICIÓN

07/11/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000080/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 2219 INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO, S.A. DE C.V.  
PROGRAMA INVERSION MUNICIPAL DIRECTA (IMD)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC. IMD 2023	52,223.13	52,223.13
2023 - 99 - 99009 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613039 - 123530000030000070000025000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA  
PAVIMENTACION DE LA CALLE MAR EGOO ENTRE CALLE MARTINIANA ROMERO Y CALLE GEMINIS,  
COL. EL MIRADOR, CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL	52,223.13
IVA	8,139.60
TOTAL	60,362.73

Contrato AYO-JAPAC-IMD-2023-SC-003 A

ELABORÓ

ZITA CASANDRA GARCIA ROMERO

AUTORIZO

MONARREZ FELIX SORE MOISES



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

24925

FECHA DE EXPEDICIÓN

07/11/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000080/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 2219 INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO, S.A. DE C.V.  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DC20230110149

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	216.10	216.10
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE MAR EGE0 ENTRE CALLE MARTINIANA ROMERO Y CALLE GEMINIS, COL. EL MIRADOR, CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL	216.10
IVA	0.00
TOTAL	216.10

ELABORÓ

ZITA CASANDRA GARCIA ROMERO

AUTORIZO

MONARREZ FELIX SORE0 MOISES

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2609

FACT.

410



**JAPAC**  
AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

## CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 08/NOVIEMBRE/2023 BUENO POR \$ 59,012.14  
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS  
 LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS 14/100 M.N.  
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 ADIC. REFERENTE A LOS TRABAJOS  
 REALIZADOS EN LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION

No. \_\_\_\_\_

CADA EN LA LOCALIDAD DE DE LA CALLE MAR EGO ENTRE CALLE MARTINIANA ROMERO Y CALLE GEMINIS COL. EL  
MIRADOR, CULIACAN, SINALOA

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31/05/2023 AL 29/07/2023  
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-003 A DE FECHA 29/07/2023

OBRA NORMAL	\$	52,223.13
AMORT.ANTICIPO	\$	-
<b>SUBTOTAL</b>	\$	<b>52,223.13</b>
OBRA ADICIONAL		
OBRA EXTRAORDINARIA		
16 % DE I.V.A.	\$	8,355.70
	\$	<b>60,578.83</b>
<b>DEDUCCIONES Y RETENCIONES</b>		
0.2% C.M.I.C		
3% F INSPECCION Y VIGILANCIA	\$	1,566.69
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO		
OTRAS		
	\$	1,566.69
<b>TOTAL</b>	\$	<b>59,012.14</b>

### ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	1,685,237.83	\$ 1,071,917.29	\$ 52,223.13	\$ 1,124,140.42	\$ 561,097.21
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	269,836.02	\$ 171,506.77	\$ 8,355.70	\$ 179,862.47	\$ 69,775.55
<b>TOTAL</b>	<b>1,954,875.65</b>	<b>\$ 1,243,424.06</b>	<b>\$ 60,578.83</b>	<b>\$ 1,304,002.89</b>	<b>\$ 650,872.76</b>

OTORGADO CON IVA  
 ANTICIPO SIN IVA \$ -  
 AMORTIZACIONES  
 ANTERIOR \$ -  
 ACTUAL \$ -  
 ACUMULADO \$ -  
 POR AMORTIZAR \$ -

### MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \_\_\_\_\_  
 CUMPLIMIENTO \$ 195,487.57

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX  
 GERENTE DE OBRAS JAPAC



**JAPAC**  
AGUA Y SALUD PARA TODOS

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2609

FACTURA No-

410

SOLICITUD DE PAGO N°

117

FECHA:

08/NOVIEMBRE/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO S.A. DE

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: C.V.

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: INVERISION MUNICIPAL DIRECTA 2023

DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION

CONTRATO: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-003 A

PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: 01-REHABILITACION

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: DE LA CALLE MAR EGEO ENTRE CALLE MARTINIANA ROMERO Y CALLE  
GEMINIS, COL. EL MIRADOR, CULIACAN, SINALOA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION

CONCEPTO DEL PAGO: EST. 01 ADIC.

**DETALLE DEL PAGO**

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION			ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO				52,223.13	52,223.13
MENOS:					
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO					
SUBTOTAL				52,223.13	52,223.13
16 % DE I.V.A				8,355.70	8,355.70
SUMA				60,578.83	60,578.83
RETENCIONES POR:					
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA				1,566.69	1,566.69
TOTAL RETENCIONES:				1,566.69	1,566.69
IMPORTE NETO A PAGAR:				59,012.14	59,012.14

SON:

CINCUENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS 14/100 M.N.

AUTORIZO

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. GABRIELA RODRIGUEZ IBARRA JEFA DE AREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO



# INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO

ICA121207CLA  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
DE LAS ROCAS, 478, VILLA BONITA, 80199, Culiacán, Sinaloa, México  
Tel. 6677233391

## CLIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
CULIACAN  
JIA840404TX0

USO CFDI: I01 - Construcciones.

DOMICILIO FISCAL: 80020

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABIUS, 2571 NTE, Desarrollo Urbano 3 Rios, 80020,  
Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

## Factura 410

FOLIO FISCAL (UUID)

ED525009-7900-4DFS-A9A3-45F134DDA0A2  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000515976369

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-11-07T21:57:21

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-11-07T20:46:24

LUGAR DE EXPEDICIÓN

80199

## IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	INSP. Y VIG.	\$ 1,566.69
	Total	\$ 1,566.69

## CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	PAGO ESTIMACION #01 ADICIONAL OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MAR EGEO ENTRE CALLE MARTINIANA ROMERO Y CALLE GEMINIS COL. EL MIRADOR, CULIACAN, SINALOA CONTRATO No: AYTD-JAPAC-IMD-2023-SC-003-A IMPORTE SIIVA: \$52,223.13 MENOS AMORTIZACION ANTICIPO: \$0.00 SUBTOTAL: \$52,223.13 IVA: \$8,355.70 TOTAL: \$60,578.83 DEDUCCIONES 3% INSP. Y VIG. \$1,566.69 SALDO LIQUIDO: \$59,012.14	\$ 52,223.13	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 52,223.13

Clave Prod. Serv. - 83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado

Impuestos:

Trasladados:  
002 IVA Base - 52223.13 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 8,355.70

## IMPORTE CON LETRA

CINCUENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS, 14/100 MXN

## TIPO DE CDMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

I - Ingreso

99 - Por definir

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MXN - Peso Mexicano

4.0

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 52,223.13

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 8,355.70

RETENCIÓN LOCAL INSP. Y VIG. 3.00%

\$ 1,566.69

TOTAL

\$ 59,012.14



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

o5bOcNE8IMyQeER80XbHWzcQB\*50BneyEaqWE0gJayAaagPZK2GHwpkKbTSPxIDSfHpc30KUIOWABUvP4y1ELdb4VCyA5BxEkmJf0xArxg42JAWY4g3LPkW0  
IFZSsv3qIRyhy3cp8yZJlgh0FoL8czu6Y1ObKwZMY6bPppWrbMPmZD\*M9.LdY3FaYCsKyEG86T7oz5hmoHFaqmoE+WfzHxJDNk5YQsXR0zMcFRD2dVzSOZCS  
BWqEXEkMphic7xYhN9Bs9wp6S7wLF0ORusAan38kuCoYJjVqNoatmOsICZ7MthUHJJaIANG+OIAHDXnw==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

CQJaoJQM2IFDoeH/HgWra31Ha6F4OmZFYU8x3kuHqVNSkXR560X09CYgoqrRFYjleAo80B.Jp/edXMhd3wsbtrfNEOEyTfpuB87iyeg8+rwLbSVwJhod7IIMUvYzXJJE  
gkqkISAtoG0d2BUCmKNBdgAazUGK/2se4UM7RNAdPA+VWCYB9mAS17HpmD25OParUz1C+3K6OKAro5zuzFcOKbATJmA714DS6EO8Oe3HLaAuVF/XYP/OmCuBP  
SdRELve6HLXRUipQCXyN5NamWPfQdmBEyBzSVFs7O9PvChJZscEPo9i2Xe7ck5ESAmikWJPeDcbiAAcXg==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1].1ED525009-7900-4DFS-A9A3-45F134DDA0A2[2023-11-07T21:57:21]STA0903206B9[05bOcNE8IMyQeER80XbHWzcQB\*50BneyEaqWE0gJayAaagPZK2GHwpkKbTSPxIDSfHpc30KUIOWABUvP4y1ELdb4VCyA5BxEkmJf0xArxg42JAWY4g3LPkW0IFZSsv3qIRyhy3cp8yZJlgh0FoL8czu6Y1ObKwZMY6bPppWrbMPmZD\*M9.LdY3FaYCsKyEG86T7oz5hmoHFaqmoE+WfzHxJDNk5YQsXR0zMcFRD2dVzSOZCSBWqEXEkMphic7xYhN9Bs9wp6S7wLF0ORusAan38kuCoYJjVqNoatmOsICZ7MthUHJJaIANG+OIAHDXnw==][00001000000506204896]

INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO SA DE CV  
ING MARIA DE LOS ANGELES SIDA LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

ING SORAYA MONTEALEGRO FELIX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

ARO. JOSÉ EDUARDO SANCHEZ CORRALES  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGU VALDEZ  
JEFE DEPTO SUPERVISOR DE OBRAS JAPAC

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" folio="410" Fecha="2023-11-07T20:46:24"
Sello="o5/bOcF6E8IMyQeER80xbHwXzQ8+50BmeyEaqNEBglayAaagPJZK2GHwpkKbTSPxFOShjgc30KUIOWABUvXp4y1ELdib4VCyASjBxEkmJi9xAxyg42JAWY4g3LPkWBFFZSsw3qIRyhy3cpBy2
FormaPago="99" NoCertificado="008B18B0000515976369"
Certificado="MIIGPDC0C0C5gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTU5NzYzNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUK1EQUQgQ8VSVe1GSUN0RE95QTEuMCwGA1UECgw1U0VSVXk1D
SubTotal="52223.13" Moneda="MXN" Total="59012.14" TipoDeComprobante="I" Exportacion="B1" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80199">
<cfdi:Emisor Rfc="ICA121287CLA" Nombre="INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIAB4B404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="B0020"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101588" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripcion="PAGO ESTIMACION #01 ADICIONAL DBRA: REHABILITACION DE LA RED
DE AGUA POTABLE PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MAR EGED ENTRE CALLE MARTINIANA ROMERO Y CALLE GEMINIS COL. EL MIRADOR, CULIACAN, SINALOA CONTRATO
No: AYT0-JAPAC-IMD-2023-SC-003-A IMPORTE S/IVA: $52,223.13 MENOS AMDRTIZACION ANTICIPD: $0.00 SUBTOTAL: $52,223.13 IVA: $8,355.70 TOTAL: $60,578.83
DEDUCCIONES 3% INSP. Y VIG. $1,566.69 SALDO LIQUIDO: $59,012.14" ValorUnitario="52223.13" Importe="52223.13" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="52223.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="B.160000" Importe="8355.700000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8355.70">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="52223.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="B.160000" Importe="8355.70"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="1566.69" TotaldeTraslados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="INSP. Y VIG." TasaRetencion="3.00" Importe="1566.69"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cfid:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA090320689" UUID="ED525009-7900-4DF5-
A9A3-45F1340DA0A2" FechaTimbrado="2023-11-07T21:57:21"
SelloCFD="o5/bOcF6E8IMyQeER80xbHwXzQ8+50BmeyEaqNEBglayAaagPJZK2GHwpkKbTSPxFOShjgc30KUIOWABUvXp4y1ELdib4VCyASjBxEkmJi9xAxyg42JAWY4g3LPkWBFFZSsw3qIRyhy
NoCertificadoSAT="000018B0000506204096"
SelloSAT="COJaoJQM21FDoeHf/HgWra31Ha6Ff40Iw12fyU6x3kuHqVNSkXR560X09CYgcqrRFYjleAoBB0jp/edKMHd3wsbfffNEOEyTtflpu887iyeg8+xwLbSVwJho0171fAUvvy2xXJEgkqkt
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfid:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



HACIENDA



SAT

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ICA121207CLA	INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EO525009-7900-4DF5- A9A3-45F134DDA0A2	2023-11-07T20:46:24	2023-11- 07T21:57:21	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$59,012.14	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

99+  
fail  
hat  
aces  
eet

- Redactar
- Recibidos103
- Destacados
- Pospuestos
- Enviados
- Borradores
- Spam
- Más

Etiquetas

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Para

Búsqueda avanzada

1-50 de 2.783

Para: Facturación

ING CIV Y APLIC AL DESARROLLO 410 - -- Administración de Obra...

ING CIV Y APLIC... ING CIV Y APLIC...

Para: Facturación

CONST CIV Y ELEC DEL NOROESTE 84553F27 - -- Administración de Obras J...

CONST CIV Y E... CONST CIV Y E...

Para: Facturación

CONST CIV Y ELEC DEL NOROESTE 67a9626a - -- Administración de Obras J...

CONST CIV Y E... CONST CIV Y E...

Para: Facturación

ROJO LOPEZ 547 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT: 6...

ROJO LOPEZ 5... ROJO LOPEZ 5...

Para: Facturación

ING CIV APLIC AL DESARROLLO 400 - -- Administración de Obras JAPAC Tel...

ING CIV APLIC... ING CIV APLIC...





**CONTRATISTA: INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO SA DE CV**  
**OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENT**

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 01 ADICIONAL.  
COL. EL MIRADOR, CULIACÁN, SINALOA.

**CONTRATO No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-003 A**

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO.		IMPORTE
CONCEPTO		
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN		52,223.13
MENOS AMORTIZACIÓN		0.00
SUMA		52,223.13
MAS 16% I.V.A.		8,355.70
SUBTOTAL		60,578.83
DEDUCCIONES:		
INSP Y VIG (3%)		1,566.69
SUMA DEDUCTIVAS		1,566.69
SALDO LIQUIDO		59,012.14

**FORMULO**

REVISOR

ARQ. JOSE EDUARDO SANCHEZ CORRALES  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO 

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPANESES

**AUTORIZO**

**ING. SOREY MOISE MONTERREZ FELIX**  
**GERENTE DE OBRAS JAPAC**



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**  
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.  
**CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES**

HOJA

1

DE

3

ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL	DEL: 31/06/2023 - 28/07/2023	IMPORTE: \$ 62,223.13
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATISTA: INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO S.A. DE C.V.	
OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAR EGO ENTRE CALLE MARTINIANA ROMERO Y CALLE GÉMINIS COL. EL MIRADOR, CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-003-A	
PRESUPUESTO: \$1'984,876.66		

PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA			\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
A	AGUA POTABLE						
1	RED						
00	BASICOS						
01001001	ATRAQUES DE 40 x 30 x 30 CMS. DE CONCRETO SIMPLE FC=200 KG/CM2. PARA TUBERIAS DE HASTA 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	6.00	8.00	6.00	2.00	\$ 528.38 \$ 1,056.76
01	PRELIMINARES						
01010421	AFINE CON EQUIPO (MOTOCONFORMADORA) EN CALLES, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M2	3555.00	5625.40	3555.00	2270.40	\$ 3.85 \$ 6,741.04
05	EXCAVACIONES						
01050500	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" DE ACUERDO AL ANCHO DE PROYECTO. INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL, ENCONCHAMIENTO, EXTRACCIÓN, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DEL MATERIAL HASTA 50.0 MTS. Y CONSERVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN.						
01050501	EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	186.53	432.16	186.53	245.65	\$ 86.80 \$ 16,900.72
07	RELLENOS						
01070101	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE: ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD ÓPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	172.49	178.75	172.49	6.26	\$ 119.56 \$ 748.45
40	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE						
01400107	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO ( PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)	M3	218.51	228.26	218.51	9.75	\$ 251.37 \$ 2,450.88
2	TOMAS DOMICILIARIAS						
06	EXCAVACIONES						

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**  
BLV.ROLANDO ARIONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.  
**CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES**

HOJA

2

DE

3

ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL	DEL: 31/06/2023 - 29/07/2023	IMPORTE: \$ 52,223.13
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATISTA: INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO S.A. DE C.V.	
OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAR EGOE ENTRE CALLE MARTINIANA ROMERO Y CALLE GÉMINIS COL. EL MIRADOR, CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATON N°: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-003-A	
	PRESUPUESTO: \$1964,876.66	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01050500	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" DE ACUERDO AL ANCHO DE PROYECTO. INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL, ENCONCHAMIENTO, EXTRACCIÓN, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA. REMOCIÓN, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DEL MATERIAL HASTA 50.0 MTS. Y CONSERVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN.							
01050501	EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	72.45	127.55	72.45	55.10	\$ 68.80	\$ 3,790.88
06	PLANTILLAS							
01060103	PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	12.08	18.29	12.08	6.21	\$ 119.56	\$ 742.47
07	RELLENOS							
01070101	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE; ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	16.98	54.88	16.98	37.90	\$ 119.56	\$ 4,531.32
08	TOMAS							
01080100	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA FABRICACIÓN DE CUADRO TIPO 1 (Fo.Go.) PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DIAMETRO. INCLUYE; LLAVE NARIZ F-19 N DE 1/2" Y LLAVE ESFERA ROSCABLE PN-50 DE 1/2", 1 CODO COMBINADO DE 90"x1/2" Ø ROSCABLE, 2 CODO DE Fo.Go. DE 90"x1/2", 1 TEE DE Fo.Go. 1/2"x1/2", 1 NIPLE DE Fo.Go. ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS DE 1/2"x7 CMS., 2 NIPLE DE Fo.Go. ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS DE 1/2"x0.8mts., 1 TAPON MACHO DE Fo.Go. DE 1/2".	PZA	69.00	70.00	69.00	1.00	\$ 1,813.18	\$ 1,813.18
01080101	FABRICACION E INSTALACIÓN DE CUADRO TIPO 1 DE Fo.Go. DE 1/2" DIAMETRO, INCLUYE; TEFLON, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA	69.00	70.00	69.00	1.00	\$ 284.50	\$ 284.50





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**  
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.  
**CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES**


HOJA	3
DE	3


ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL	DEL: 31/06/2023 - 29/07/2023	IMPORTE: \$	62,223.13
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATISTA: INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO S.A. DE C.V.		
OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAR EGO ENTRE CALLE MARTINIANA ROMERO Y CALLE GÉMINIS COL. EL MIRADOR, CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-003-A		
PRESUPUESTO: \$1'984,876.66			

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
47090110	ADAPTADOR P/TUBERIA DE POLIETILENO RD-9 DE 1/2" DIAM.	PZA	69.00	70.00	69.00	1.00	\$ 72.51	\$ 72.51
39	OTROS							
40	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE							
01400107	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO ( PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)	M3	28.05	73.17	28.05	44.12	\$ 251.37	\$ 11,090.44

  
CONFORMIDAD:  
INGENIERIA CIVIL APLICADA AL  
DESARROLLO S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

  
REVISOR:  
ARQ. JOSE EDUARDO SANCHEZ CORRALES  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

  
AUTORIZO:  
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

  
ING. SORCENIA GONZALEZ GONZALEZ  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

TOTAL: 62,223.13