

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220838 N° 01

FECHA 14/Octubre/2022


Con fecha 14 de Octubre de 2022

Se dan por iniciados los trabajos correspondientes al Contrato: ISIFE-IED-ADE-JN-311-2022.  
PGO: 22109 No. Obra: 220838

"Rehabilitación de instalaciones eléctricas en red y baja tensión en Prescabo Francisco Javier Mina, Ubicada en la Despensa, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa."

Se inician desmontajes de cableado, Demolicion de Registros electricos, Desmontaje de Minisplits, Centros de Carga, etc.

Leiana Hala  
Supervisor



## BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22104 OBRA No. 220838 N° 02

FECHA 20/Octubre/2022

Con fecha 20 de Octubre de 2022

Se observa instalación de luminarias  
cableado al 100% pastillas eléctricas,  
Se colocan Con'tactos y tuberías  
Conduit. Galvanizado.

De igual manera se cambian centros  
de carga en mal estado y se  
colocan Reflectores, y cableado  
Subterráneo.

Leo Lacerda Hdez  


## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 27104 OBRA No. 220838 N° 03

FECHA 25/Octubre/2022

Con fecha 25 de Octubre de 2022  
Se Observa Cableado Eléctrico al  
100% Luminarias Se Prueban  
Minisplits y se Observa Póliducto  
al 100% al igual que Cableado.

Leonidas Mel  
Supervisor