

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**INSTITUTO SINALOA DE LA**  
**INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

**PROGRAMA:** INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA  
2022 NIVEL BÁSICA

**DATOS GENERALES:**

**NOMBRE DE LA ESCUELA:** PRIMARIA GABRIEL  
LEYVA SOLANO

**CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:** 25DPQ0614A

**ZONA ESCOLAR:**

**UBICACIÓN:**

**DOMICILIO:**

**LOCALIDAD:** BENITO JUAREZ

**MUNICIPIO:** SALVADOR ALVARADO

**TIPO DE OBRA:**

☐☐

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220748 N° 01

FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE DA APERTURA DE BITÁCORA  
PARA DAR INICIO DE LOS TRABAJOS DE  
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS  
EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN  
PRIMARIA GABRIEL LEYVA SOLANO, UBICADA  
EN BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE SALVADOR  
ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

N° CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-EPR-212-2022

MONTO CONTRATADO: \$ 1,157,114.07

CCT: 25DPR0814A

CONTRATISTA: DAVID GARCIA CARRANZA


R. LEGAL: C. DAVID GARCIA CARRANZA

D. FISCAL: CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD


MACÍAS, No. 2624, CL. AGUILES SERDAN,

CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN SINALOA.

CP 80190



SUPERVISOR



CONTRATISTA


## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 28109 OBRA No. 220748 N° 02


FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

OS AVANCES A LA FECHA SON LOS SIGUIENTES:

- DESCONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION  
A TRANSFORMADOR, RETIRO DE INTERRUPTOR  
PPAL Y DERIVADOS EXISTENTES  
DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE  
GABINETE
- SUM Y COL DE SIST DE TIERRAS
- MUDETE DE MEDICION
- SUM E INST DE INTERRUPTORES  
3X200 y 3X100 AMP.
- SUM E INST DE BARRA DE COBRE
- DESCONEXION DE CABLEADO DE RED  
SECUNDARIA.
- SUM E INS DE REGISTRO 60X60 y  
40X40



SUPERVISOR



CONTRATISTA


## BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22109 OBRA No. 220748 N° 03

FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS  
SIGUIENTES:

- SUM Y COL DE SISTEMA DE TIERRA
- SUM E INST DE POLIDUCTO
- SUM E INST DE ALIMENTADOR PPAL
- SUM Y COL DE SUBIDA A C.C.
- DESCONEXION Y RETIRO DE LUMINARIAS  
EN MAL ESTADO Y C.C.
- RETIRO DE INST ELECTRICAS EN  
SALIDAS DE FUERZA 200
- SUM E INST DE C.C. DE 12 CIR.
- SUM E INST DE INTERRUPTOR  
TERMOMAGNETICO 2X20
- SUM E INST DE LUMINARIO 2X17.
- SUM E INST DE SALIDA PARA  
ALIMENTACION

  
SUPERVISOR

  
CONTRATISTA


## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22104 OBRA No. 220148 N° 04


FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS  
SIGUIENTES

- RETIRO DE CABLEADO EN 110 VOLTS
- DESCONGELON Y RETIRO DE LUMINARIAS
- CENTROS DE CARGA Y SALIDAS DE  
FUENZA
- SUMINISTRO E INST DE CENTRO DE  
CARGA, INTERRUPTORES 2X20 AMP.
- SUM E INST DE SALIDA DE A/A



SUPERVISOR



CONTRATISTA