

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220664 No. 001
FECHA 25/ Agosto / 2022

Con fecha 25 de Agosto de 2022
Se Abre la presente Bitácora de Obra,
Dando por Inicio al Contrato:-
ISTFE-CONV-ADE-CB-179-2022.

Construcción de Plaza Cívica de 19.62 x
17.20 en Media Superior, Profa. Velling
Leon de Medina (Cobres 03, Zona 01),
Ubicada en Ahome, Municipio de Ahome,
Estado de Sinaloa.

PGO: 22303 No Obra: 220664

Jun Pablo Val. | 4 Sandra Casta Malden
Superintendente Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220664

No. 002

FECHA 25/08/2022

Con fecha 25 de Agosto de 2022
Se realiza la Segunda Visita de Bitácora
donde se da fe de la Necesidad de
Trabajos extraordinarios como tala de
árboles y Demolición de Rejas en
Área proyectada de la Plaza Cívica.
Se Autoriza la tala y trabajos
Necesarios. Para llevar a cabo el
Proyecto como se Proyecto Originalmente.

Juan Pablo 1
Supervisor 4 Sandra Castro Maden
Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22363 OBRA No. 220664

No. 003

FECHA 07/ Septiembre / 2022

Con fecha 07 de Septiembre de 2022
se Redacta la tercera Nota de Bitácora
Donde se Aprecia la tala y extracción
de troncos, Se Coloca tubería Conduit
dentado al realizar esos trabajos y
Se retira Firmes, Pisos, Cementos,
Así como excavación precavida
para Colar Dentellon Perimetral de
20 x 40 cms. Formado con Var #3
y estribos #2.

Juan Pablo / ino /

Superintendente. J. Sandro Castaño Maldonado

Superintendente

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220664

No. 004

FECHA 20/ Septiembre / 2022

Con fecha 20 de Septiembre de 2022 Se realiza la Carta Neta de Bitacora donde Se Valida Volumen de excavacion Retiro Producto de Demolicion de Fime y de Cimientos, y Se Rellena en Capas de 20 cms con material de Relleno.

Se revisan las Pendientes Minimas y que tenemos Nivel Obligado en todos Sentidos de Nuestra Plaza Unica

el Dentsalon Perimetral esta al 8% Colado y Armado Colado al 100%

Juan Pablo Lopez

Supervisor 4 Sandro Castro Maldon

Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220664

No. 005

FECHA 03/Octubre/2022

Con fecha 03 de Octubre de 2022 se realiza la 5ª Nota de Bitácora, donde se tiene la Plaza Cívica al 100% con Malla y espesores según Proyecto.

Se ofrece Área de trabajo limpia, se realizan cortes para Modulación de losas, Puentes y Ajustes de tierra en el Perimetro de Plaza Cívica.

Juan Pablo Inoa

Superintendente / Sandro Castro Maldonado
Supervisor