



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

JN. ANTONIO TOLEDO CORRO.

OBRA 220624

CONSTRUCCION DE TECHUMARDE DE 12 X 23.50 MTS.

BITÁCORA



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FAM BASICO 2022

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: JN. ANTONIO TOLEDO COLOD

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 250JM1846J.

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: COLIACAN


MUNICIPIO: COLIACAN SIN.

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. RAFAEL SALCEDO	ISUFE	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220624 No. 001

FECHA 28 JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA PARA DAR
SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN
DE TECHUMBRE DE 12 x 23.50 EN PREESCOLAR
ANTONIO TOLEDO CORDO. UBICADO EN CULIACÁN -
ROSALES MUNICIPIO DE CULIACÁN.

CONTRATO. ISIFE - ADE - FAX - J4 - 128 - 2022

IMPORTE CONTRATO. \$ 1,652,173.26

Nº OBRA. 220624

IMPORTE CONTRATADO DE ESTA OBRA \$ 853,114.25.

OFICIO AUTORIZACION SAF - AAF - 018 / 2022 DE

FECHA 31/01/2022

FECHA DE CONTRATACION. 20 JUNIO/2022

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS. 28 JUNIO/2022

FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS. 05 SEPT/2022



EL CONTRATISTA A CARGO DE LOS TRABAJOS ES "CONS-

TRUCTORA LA RUEDA S.A DE C.V." CUYO REPRESENTAN-

TANTE LEGAL ES C. ANA KAREN DURQUENIO PEREZ"

ESTE DIA SE VISITA PLANTEL EN COMPANIA DE

CONTRATISTA Y SE DA TRAZO E INICIO DE OBRA.






BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220624 No. 002

FECHA 15 / JUNIO / 2022



ESTE DIA SE SUPERVISA OBRA OBSERVANDO QUE
YA SE TIENE LA CIMENTACION HASTA NIVEL DE PIOTES
Y PLACAS DE ASIENTO DE COLUMNAS,
DE MOMENTO SE TRABAJA EL MONTAJE DE
COLUMNAS Y EN EL HABITADO DE VIAS,
STRUTS Y CERRADORES.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220624 No. 003
FECHA 30/JUNO/2022

SE SUPERVISA OBRA ESTE DIA OBSERVANDO QUE
YA SE TIENEN INSTALADOS LOS MARCOS, VIGAS,
STRUTS, CARGADORES Y SE ESTA TRABAJANDO
EN INSTALACION DE CUBIERTA DE LAMINA PINTADA
TENIENDOSE UN AVANCE DEL 90%.
TAMBIEN SE TRABAJA EN SUMINISTROS DE PELLERNO
PARA NIVELACION DE TERRENO.
ESTE DIA SE REVISAN GENERADORES PARA ELABORAR
RACION DE ESTIMACION # 1, LA CUAL ES POR UN
IMPORTE DE \$ 830,117.57.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220624 No. 004

FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE SUPERVISA OBRA PARA HACER RE-
VISION DE NUMEROS GENERADORES Y ESTIMACION A 2
FINIQUITO.

A ESTE DIA SE OBSERVAN YA TERMINADOS LOS
TRABAJOS DE COLOCACION DE CUBIERTA EN PIEDRA
Y DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELENO PARA
NIVELACION DE TERRENO DE AREA DE JUEGOS.
SE REVISAN GENERADORES Y ESTIMACION LA CUAL
ES POR UN IMPORTE DE \$ 21,996.65 CON LO
CUAL SE AGOTA EL RECURSO CONTRATADO.
TENIENDOSE AL 100% LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO Y INDIENDOSE AGOTADO EL RECUR-
SO SE DA POR TERMINADA LA OBRA Y SE PRO-
CEDE A DAR CIERRE A ESTA BITÁCORA.

