

MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	1	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	3	
OBRA:	(064AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 410.10 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FISMDF-VIV-064PR-AH-2022	
							CONTRATISTA:	KARINA FABIOLA SAUCEDA GAXIOLA	
							FECHA:	05/05/2022	
PERIODO DEL:		06 DE ABRIL DE 2022	AL	05 DE MAYO DE 2022					
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2 ULTIMA	TOTALES			
1	LOSA DE AZOTEA ARMADA CON VARILLA DE 3/8", CONCRETO F'C= 200KG/CM2								
1.1	PRELIMINARES								
1.1.1	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM, DE PERALTE, POR MEDIOS MECANICOS (ROMPEDORA NEUMATICA), HASTA 3.5M. DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACION DE LA HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, UTILIZACION DE ANDAMIOS, TRASPALEOS	M2	410.10	0.00	N/A	0.00	410.10	\$157.95	\$64,775.29
1.1.2	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION A 5 KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	53.31	13.00	N/A	13.00	40.31	\$228.62	\$9,215.67
SUBTOTAL DE PRELIMINARES									\$73,990.96
1.2	LOSAS								
1.2.1	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO NO.3 (3/8") F'Y= 4200 KG/CM2 EN LOSAS, INCLUYE: ELEVACIÓN, MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	TON	3.42	3.42	N/A	3.42	0.00	\$48,161.69	\$0.00
1.2.2	CONCRETO F'C= 200KG/CM2 EN LOSA DE AZOTEA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4", EL TERMINADO SUPERIOR DE LA LOSA SERA PLANEADO, ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE: RENIVELACION PERIMETRAL CON LADRILLO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3 PARA RECIBIR CIMBRA, SUMINISTRO, COLOCACION, VIBRADO Y CURADO.	M3	41.01	40.93	N/A	40.930	0.08	\$6,607.02	\$528.56
1.2.3	CIMBRA ACABADO APARENTE EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: DESCIMBRA, REBABEADO, DETALLADO FINO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	394.55	387.43	N/A	387.43	7.12	\$417.73	\$2,974.24
SUBTOTAL DE LOSAS									\$3,502.80

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

CONFORME

Karina Fabiola Saucedá Gaxiola

C. KARINA FABIOLA SAUCEDA GAXIOLA

CONTRATISTA

REVISAR

Valenzuela Diego

ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ



RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

Arqu. Jesús Ernesto Tapia Castro

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						FINIQUITO	
						HOJA		2	
						DE		3	
OBRA: (064AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 410.10 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:		FISMDF-VIV-064PR-AH-2022	
						CONTRATISTA:		KARINA FABIOLA SAUCEDA GAXIOLA	
PERIODO DEL : 06 DE ABRIL DE 2022 AL 05 DE MAYO DE 2022						FECHA:		05/05/2022	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2 ULTIMA	TOTALES			
1.3	INSTALACION ELECTRICA								
1.3.1	INSTALACION ELECTRICA SEGÚN PROYECTO INCLUYE: RAMALEO A BASE DE MANGUERA POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (17.65M.) CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, DE 3"X3" (2 PZAS), EN SALIDA A LOSA Y 2X4 (3 PZAS) EN MUROS; RANURADO, COLOCACION Y RESANE EN POLIDUCTO PARA INSTALACION DE CABLES MARCA IUSA O SIMILAR EN CALIDAD, THW CALIBRE NO. 12 (15.90 M.) Y NO. 14 (5.46 M.), SE CONSIDERA UNA ACOMETIDA ELECTRICA DE 1.50 M. DE LONGITUD CONDUCCION CON MANGUERA POLIDUCTO DE 1" (1.5 M) Y CABLE MARCA IUSA O SIMILAR EN CALIDAD CALIBRE NO.8 (3.00 M.), Y NO. 10 (1.5 M.)LA INSTALACION DE ACCESORIOS MARCA MODUS O SIMILAR EN CALIDAD EN APAGADOR SENCILLO (2 PZAS), TAPAS DE 1,2,3 VENTANAS (1 PZA), CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TAPA (2 PZAS), ROSETA DE PORCELANA DE 4 " (2 PZAS) PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	6.00	21.00	N/A	21.0	-15.00	\$3,685.13	-\$55,276.95
SUBTOTAL DE INSTALACION ELECTRICA									-\$55,276.95
1.4	LIMPIEZA Y ACABADOS								
1.4.1	CHAFLAN DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 DE 10X10 CM, DE SECCION, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	68.35	41.29	N/A	41.29	27.06	\$50.07	\$1,354.89
1.4.2	DIAMANTES PARA CONDUCCION DE AGUA PLUVIAL EN LOSA DE AZOTEA DE 5 CM, DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, INCLUYE: ELEVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	17.09	0	N/A	0	17.09	\$226.11	\$3,864.22




SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA


DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS




CONFORME

C. KARINA FABIOLA SAUCEDA GAXIOLA

CONTRATISTA

REVISAR

ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA


AUTORIZADO
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						FINIQUITO	
								HOJA	3
								DE	3
OBRA:	(064AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 410.10 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FISMDF-VIV-064PR-AH-2022	
							CONTRATISTA:	KARINA FABIOLA SAUCEDA GAXIOLA	
							FECHA:	05/05/2022	
PERIODO DEL : 06 DE ABRIL DE 2022 AL 05 DE MAYO DE 2022									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2 ULTIMA	TOTALES			
1.4.3	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROP. 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACION DE MALLA DE REFUERZO POLIESTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR	M2	410.10	409.39	N/A	409.39	0.71	\$151.81	\$107.78
1.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA A BASE DE ACRILICO DE 15X30 CM, CON CALCOMANIA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLASTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	6.00	6	N/A	6	0.00	\$160.15	\$0.00
1.4.5	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	M2	410.10	409.39	N/A	409.39	0.71	\$6.40	\$4.54
1.4.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	6.00	6.00	N/A	6.00	0.00	\$656.17	\$0.00
SUBTOTAL DE LIMPIEZA Y ACABADOS									\$5,331.43
						SUBTOTAL DE LOSA DE AZOTEA ARMADA CON VARILLA DE 3/8", CONCRETO F'C= 200KG/CM2		\$27,548.24	
						TOTAL:		\$27,548.24	
						INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:		\$776,622.38	
						INVERSIÓN EJERCIDA DE LA OBRA:		\$749,074.14	
						SALDO NO EJERCIDO DE LA OBRA:		\$27,548.24	
									



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

CONFORME

C. KARINA FABIOLA SAUCEDA GAXIOLA
CONTRATISTA

REVISÓ

ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ARQ. JESÚ ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS