



CONTRATISTA: GILBERTO ZAVALA BUENO DIRECCIÓN: CONSTITUCIÓN 10 R.F.C. ZABG88112DV9		HOJA: _____	DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Fecha: 27-oct-22
---	--	-------------	---	-------------------------

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22303	No DE OBRA: 220684		
PLANTEL:	MEDIA SUPERIOR GENERAL ANTONIO ROSALES (COBAES 46, ZONA 04).	LOCALIDAD: SAN PEDRO	MUNICIPIO: NAVOLATO
DESCRIPCIÓN:	IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO "C" Y PINTURA EN TECHUMBRE METÁLICA EN MEDIA SUPERIOR GENERAL ANTONIO ROSALES (COBAES 46, ZONA 04) UBICADA EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.		
PERIODO DE CONTRATO:	DEL: 29-ago-22	AL: 27-oct-22	CONTRATO: ISIFE-CONV-ADE-CB-184-2022
		FECHA DE CONTRATO:	22-ago-22
IMPORTE DE OBRA:	\$ 550,652.88	CONVENIO ADICIONAL:	
IMPORTE DE ANTIPO DE OBRA:	\$ 190,651.69	PERIODO CONVENIO ADIC	DEL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 550,652.88	TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:	AL:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		

REHABILITACION DE AULAS

I.- IMPERMEABILIZANTE

85750	LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON ESPÁTULA Y ESCOBA, RETIRAR DESPERDICIO PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	M2	319.00	\$53.75	\$17,146.25	256.50	\$13,786.68	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	256.50	\$13,786.68
85755	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLÁSTICO/COL PREFABRICADO IMPER. MULTICAPA "APP" 4MM.	M2	319.00	\$479.78	\$153,049.82	256.50	\$123,063.57	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	256.50	\$123,063.57
98000	ENTORTADO EN AZOTEA CON 6.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, CON MORTERO PHEMECLADO, FIBRA, FESTERONCO, (RELLENO FLUIDO F" C"=80KG/CM2 REV. 18 CM A 28 DIAS) TIRO CON BOMBA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	319.00	\$673.93	\$214,951.77	256.50	\$172,837.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	256.50	\$172,837.40
18303	LIMPIEZA DE TINACO DE 1100 LITS A BASE DE MATERIALES MISCELANEOS DE LIMPIEZA (JABÓN, MANEJO DE AGUA Y CLORO) INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO.	PZA	4.00	\$745.99	\$2,982.36	4.00	\$2,982.36	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.00	\$2,982.36
94075	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ELASTOMERICO Y SELLADO DE CEMENTO PLÁSTICO Y FIBRA DE POLIESTER.	M2	7.02	\$255.34	\$1,791.78	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00

II.- PINTURA EN TRCHUMBRE METÁLICA

34025	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METÁLICA "M", "L2", "A70C/L", "T71", "T73", "T80", "T94", Y "A84" TRABAJO TERMINADO, PROYECCIÓN DE CUBIERTA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	170.50	\$231.32	\$39,440.08	440.00	\$101,780.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	440.00	\$101,780.80
45136	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN COLUMNAS EN CAJÓN DE POLIN, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, LIJADO CON CARDA, APLICACIÓN DE FONDO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	196.00	\$231.32	\$45,338.72	196.00	\$45,338.72	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	196.00	\$45,338.72

EXTRAORDINARIOS

EXT-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LÁMINA CINTRO C 20 CON CANALES DE 2 CM Y RETIRO DE LÁMINA EN MAL ESTADO DE 40 A 90 CM DE ANCHO, INCLUYE: PINTURA DE LÁMINA NUEVA, RETIRO DEL LUGAR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	0.00	\$648.90	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	23.00	\$14,922.40	23.00	\$14,922.40
				\$474,700.76			\$459,789.73		\$0.00		\$14,922.40		\$474,712.13
	SUMA TOTAL				\$474,700.76		\$459,789.73		\$0.00		\$14,922.40		\$474,712.13

IVA 16%	\$474,700.76	\$459,789.73	\$0.00	\$14,922.40	\$474,712.13
TOTAL:	\$75,952.12	\$73,666.36	\$0.00	\$2,367.59	\$75,953.94
	\$550,652.88	\$533,356.09	\$0.00	\$17,309.99	\$550,666.07



GILBERTO ZAVALA BUENO
Contratista



ALEJANDRO LOPEZ SAINZ
Supervisor