



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Colocación de Cisterna de 10,000 Lts en
Medra Superior Lic. Eustaquio Buelna Perez,
(COBAES 13, ZONA 02) Ubicada en Gabriel Leyva
Solano (Benito Juárez), Municipio de Guasave,
Estado de Sinaloa.

ISIFE - RAM - ADE - CB - 192 - 2022

BITÁCORA

CEJEMA ARQUITECTURA, SA DE CV.

PGO
22203

OBRA
220413



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples 2022
Nivel Medio Superior

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Medio Superior Lic. Eustaquio
Buelna Pérez (COBAES 13, ZONA 02)
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 256CBO013D

ZONA ESCOLAR: 02

UBICACIÓN:

DOMICILIO: conocido y/u

LOCALIDAD: Gabriel Leyva Solano (Bando Juárez)

MUNICIPIO: Guasave

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Sandra Castro Maden	ISIFE	Sandra Castro Maden

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ag. Mario Alfonso Gutiérrez Rosas	ISIFE	[Signature]

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22203


OBRA No. 220413 N° 01

FECHA 09- SEPTIEMBRE - 2022

- Con esta fecha se da apertura a la bitácora de la obra 220413 con descripción:
- Colocación de Cisterna de 10,000 litros en Media Superior Lic. Eustaquio Beltrán Pérez (Cobres 13, zona 02) Ubicada en Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez), Municipio de Guaymas, Estado de Sonora.
 - N° de contrato: ISIFE - PAM - ADE - CB - 142 - 2022
 - Fecha de contrato: 02 - SEPTIEMBRE - 2022
 - OF de Autorización: No. SAF - AGE - 019 / 2022
 - Fecha de Autorización: 31 - ENERO - 2022
 - Adjudicación Directa Estatal
 - CCT: 25ECB00130
 - Pgo: 22203
 - OBRA: 220413
 - Importe de contrato: \$ 143,777.39 IVA
 - Importe de obra: \$ 143,777.39 IVA

CONTINUA EN HOJA N° 02 →


SUPERVISOR


CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. _____ OBRA No. _____ N° 02

FECHA CONTINUACION DE HOJA N° 01

- Contratista: Cejama Arquitectura S de Cv.
- Representante: Cesar Martin Miguel Camacho
- Domicilio: Calle Pto Campeche #106, Barrio Camacho
Delicias, Guasave, Guasave, Sinaloa, CP. 81048.
- RPE: CAR70902BR1

- Fecha de Inicio: 09-SEPTIEMBRE-2022

- Fecha de Término: 07-NOVIEMBRE-2022


SUPERVISOR


CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. _____ OBRA No. _____ N° 03


FECHA 09 - SEPTIEMBRE - 2022 _____

- Se realiza visita la obra para realizar el Acta de refinito de mejoramiento y una vez ahí se revisan los trabajos contratados.

* Se da recorrido de la obra y se determinan los sig. puntos:

- Se determina realizar catálogos de conceptos nuevos adaptados a lo que hay en sitio debido a que algunos conceptos no se pueden aplicar.
- Se demolirá un área de cisterna existente y ahí se colocará cisterna tanque, se enlazará a base de block hueco a una altura de 7 hiladas, con sus cadenas de desplante y de cerramiento, demolición de cabina existente donde se encuentra bomba, reconstrucción de recinto de bomba, alimentación eléctrica y alimentación hidráulica.


SUPERVISOR



CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22203 OBRA No. 220680 N° 04

FECHA 14-SEPTIEMBRE-2022

Con esta fecha se da por enterado que no se han iniciado los trabajos debido a que no se ha depositado anticipo, además que se trabaja en el nuevo catálogo de obra para determinar el inicio de los trabajos.




23-SEPTIEMBRE-2022



contratista

Con esta fecha se visita la obra con catálogo nuevo para la validación del mismo, se revisó en campo y una vez validado se comenzarán con los trabajos de demolición de losa en Cisterna existente y demolición de cuarto de bomba.



CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22203 OBRA No. 220413 N° 05

FECHA 28-Septiembre-2022

Con esta fecha se visita la obra observando los sig. trabajos:

- Se ha demolido losa en área de sistema cost-
tento y cuarto de bombas.
- Se trabaja en el desmolde de cisterna,
manualmente.
- Se ha suministrado materiales para el enrase.
- Se trabaja en la limpieza del área de enrase.

7-OCTUBRE-2022

CONTRATISTA

Con esta fecha se visita la obra observando los sig. trabajos:

- Colocación de armado de armex en cabecera de
desplante, amarrado y cobado.
- Se trabaja en el enrase de cubo de cisterna y
cuarto de bombas.

CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA



PGO. No. 22203

OBRA No. 220413 N° 06

FECHA 13- OCTUBRE-2022

Con esta fecha se visita la obra observando los
sig. trabajos:

- Se ha enraizado a una altura de 90 cms
en cisternas.
- Se ha Colado 10 cms de cordon de Circu-
mento para que cordon sea colado junto
con losa de Cisterna.
- Se ha Colando cisterna de 10000 lts y
se trabaja en las instalaciones hidrosanitarias
desde coanto de bomba a cisterna.



CONTRATISTA



BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22203 OBRA No. 220413 N° 07

FECHA 21-OCTUBRE-2022

Con esta Fecha se visita la obra observando los sg. trabajos:

- Después de haber realizado trabajos de Alimentación hidráulica, se trabaja en la alimentación eléctrica.
- Colado de Castillos y la colocación de bomba de 2hp
- Se ha suministrado materiales de losa a base de Viguetas y bovedilla.
- Se trabaja en la colocación de Viguetas prefabricadas sobre cisterna y de losa en Cuanto de bomba.
- Antes de seguir con los trabajos se realizan pruebas de llenado de tinacos, falta la colocación de Sensor de presión en tinacos de Edificios.



CONTRATISTA


BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22203 OBRA No. 220413 N° 08

FECHA 29-OCTUBRE-2022


Con esta fecha se visita la obra observando la colocación de Vigas prefabricadas y bualita al 100% / se ha colocado frontones en áreas de cisternas y cuarto de bomba Se procedió al colado de concreto $f_c = 250 \text{ Kg/cm}^2$ en capa de compresión

Dicha Capa de compresión se colocó enalla electrosoldada 66-10/10.


1-NOVIEMBRE-2022

CONTRATISTA

Se trabaja en el retiro de frontones en áreas de cisternas y cuarto de bomba, para dar comienzo a los trabajos de aplomado en muros exteriores.



CONTRATISTA


BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22203 OBRA No. 220413 N° 09

FECHA 07- NOVIEMBRE -2022

Con esta fecha se visita la obra observando las
strategias realizadas y después de una inspección
se observan los trabajos terminados al 100%.
Por ello se da cierre a la bitácora de la
obra 220413 con descripción:

- Colocación de Cisterna de 10,000 lts. en Media
Superior Lic. Estación Buena Poma (cabañas 13,
zona 02), ubicada en Gabriel Leyva Solano
(Benito Juárez), Municipio de Guaymas, Estado de
Sonora
- N de contrato: ISIFE-PAM-ADE-CB-192-2022
- Fecha de contrato: 02- SEPTIEMBRE -2022
- Importe de obra: \$ 143,777.39 C/IVA.


SUPERVISOR


CONTRATISTA