
		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						FINIQUITO	
								HOJA	1
								DE	5
OBRA:	(041AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO, LOCALIDAD EL PORVENIR, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FISMDF-ELE-041PR-AH-2022	
							CONTRATISTA:	JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 06 DE MAYO DE 2022 AL 04 DE JUNIO DE 2022						FECHA: 04 DE JUNIO DE 2022			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	(041AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO, LOCALIDAD EL PORVENIR, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								
01	RED DE ALTA TENSION 33KV								
001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV EN POSTE EXISTENTE INCLUYE: ABRAZADERA 1AG, CLEMA ADS-88, AISLADOR ASUS 34.5 KV, AISLADOR CARRETE 1C, BASTIDOR B1, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$6,121.94	\$0.00
002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N- RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, CONECTOR VCL-54, ABRAZADERA 2AG, AISLADOR 33 PD, CRUCETA PV-75, ALAMBRE DE ALUM. No 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2	2.00	0	2.00	0.00	\$22,398.24	\$0.00
003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC 12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMAS ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$19,572.52	\$0.00





SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

Vianey Rodriguez Lopez
C. VIANEY MARIA RODRIGUEZ LOPEZ
JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
PRESIDENTE DE OBRA

Arqu. Jesus Ernesto Tama Castro
ARQ. JESUS ERNESTO TAMA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME				FINQUITO			
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						HOJA		2	
						DE		5	
OBRA:		(041AH22PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO, LOCALIDAD EL PORVENIR, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				CONTRATO:		FISMDF-ELE-041PR-AH-2022	
						CONTRATISTA:		JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 06 DE MAYO DE 2022 AL 04 DE JUNIO DE 2022 FECHA: 04 DE JUNIO DE 2022									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO PC-9-400; INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-9-400, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2	2.00	0	2.00	0.00	\$14,975.91	\$0.00
005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE DOBLE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO PC-9-400; INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-9-400, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2	2.00	0	2.00	0.00	\$14,584.98	\$0.00
006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1TR1A 33 KV EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2	2.00	0	2.00	0.00	\$13,509.65	\$0.00
007	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: FLEJE, HEBILLAS,, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, CABLE THW CAL. 3/0, CABLE THW 1/0, CINTILLA MEDIANA, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2	2.00	0	2.00	0.00	\$8,718.52	\$0.00
008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (1F-2H) 1-1/0 Y 1-1/0 ACSR INCLUYE: CATENARIA, TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	92	87.00	0	87.00	5.00	\$121.81	\$609.05
009	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 3/0 AWG.	ML	129	126.00	0	126.00	3.00	\$240.40	\$721.20



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

C. VIANEY MARÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ
JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ CORRALES
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						FINIQUITO	
								HOJA	3
								DE	5
OBRA:	(041AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO, LOCALIDAD EL PORVENIR, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FISDMF-ELE-041PR-AH-2022		
						CONTRATISTA:	JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL : 06 DE MAYO DE 2022 AL 04 DE JUNIO DE 2022						FECHA: 04 DE JUNIO DE 2022			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA CON CABLE AG 5/16, GUARDACABO DE G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA DE CONCRETO PRECOLADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4	4.00	0	4.00	0.00	\$9,314.75	\$0.00
011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA CABLE AG 5/16, GUARDACABO G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA PRECOLADA DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4	4.00	0	4.00	0.00	\$8,343.24	\$0.00
012	HECHURA DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA EN DIFERENTES MEDIDAS (DESDE 9.MTS A 14 MTS) EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.	PZA	7	7.00	0	7.00	0.00	\$4,428.26	\$0.00
013	HECHURA DE CEPA PARA RETENIDA EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.	PZA	8	8.00	0	8.00	0.00	\$3,444.19	\$0.00
014	TRAMITES, GESTIONES Y LIBRANZA ANTE C.F.E	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$35,574.89	\$0.00
				SUB TOTAL DE RED DE ALTA TENCION 33KV				\$1,330.25	



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**


Vianey Maria Rodriguez Lopez
C. VIANEY MARIA RODRIGUEZ LOPEZ
JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

Jesús Ernesto Tapa Castro
ING. JESUS ERNESTO TAPA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

A: JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

FECHA: 04 DE JUNIO DE 2022


ADOLFO JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 MUNICIPIO DE AHOMÉ SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		FINIQUITO							
		HOJA	5						
		DE	5						
OBRA:	(041AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO, LOCALIDAD EL PORVENIR, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.		CONTRATO: FISMDF-ELE-041PR-AH-2022 CONTRATISTA: JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.						
PERIODO DEL : 06 DE MAYO DE 2022		AL 04 DE JUNIO DE 2022	FECHA: 04 DE JUNIO DE 2022						
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
04	LUMINARIAS								
018	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7	7.00	0	7.00	0.00	\$7,018.14	\$0.00
				SUB TOTAL DE LUMINARIAS					\$0.00
				SUBTOTAL DE (041AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO, LOCALIDAD EL PORVENIR, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.					\$1,330.25
				SUBTOTAL:					\$1,330.25
				IVA:					\$212.84
				TOTAL					\$1,543.09
				INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:					\$730,551.12
				INVERSIÓN EJERCIDA:					\$729,008.03
				SALDO NO EJERCIDO:					\$1,543.09



Vianey Maria Rodriguez Lopez
C. VIANEY MARIA RODRIGUEZ LOPEZ
JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Conzant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONZANT
RESIDENTE DE OBRA

Jesús Ernesto Tapia Castro
ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS