



 MUNICIPIO DE AHOME SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				ESTADO DE CUENTA ESTIMACIÓN NO. 1 (UNICA)			
OBRA:	(041AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO, LOCALIDAD EL PORVENIR, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				ORIGEN DEL RECURSO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF EJERCICIO 2022), aprobados por Tesorería Municipal, mediante oficios núm. FISMDF-041/2022, todos con fecha 15 de marzo de 2022. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesión, celebrada con fecha 15 de marzo de 2022, incluidas en el Programa de Obra Anual 2022 con núm. O-131, y aprobadas para su ejecución mediante oficios núm. PRES/148/2022, todos con fecha 15 de marzo de 2022.	FECHA ACTUAL 04 DE JUNIO DE 2022	
IMPORTE DE CONTRATO	\$730,551.12	ANTICIPO DE CONTRATO	\$365,275.56	CONTRATO NO.	FISMDF-ELE-041PR-AH-2022		
				PERIODO DE CONTRATO SEGÚN DIFERIMIENTO:			
				DEL 06 DE MAYO DE 2022 AL 04 DE JUNIO DE 2022	DIAS: 30		
NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL		
ESTIMACION 1 (UNICA) (041AH22PR)	DEL:	06 DE MAYO DE 2022	\$729,008.03	\$365,275.56	A.S.E. 2%	O.I.C 1%	\$365,275.56
	AL:	04 DE JUNIO DE 2022			\$0.00	\$0.00	
TOTALES:			\$729,008.03	\$365,275.56	\$0.00	\$0.00	\$365,275.56
SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR:			\$1,543.09	ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:		\$0.00	
CONFORME  C. VIANEY MARIA RODRIGUEZ LOPEZ JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATISTA			REVISAR  ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA		AUTORIZAR  ARQ. JESUS ERNESTO TARIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		

